

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **FL 12 565 GM23**
 Denumire proiectului: **Extinderea sistemului de iluminat stradal în com. Risipeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Bocșa și s. Risipeni, com. Risipeni, r-nul Făleşti
 Beneficiar: Primăria com. Risipeni, r-nul Făleşti
 Bugetul proiectului: 367.179,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 363.543,56 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 28.08.2023 046-FL12565-GM23
 Data transmiterii obiectului: 15.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,6 km; -- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 49 un.	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,6 km; -- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 49 un.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 15.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr.122 din 12.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 02/13 din 28.03.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 86 din data de 26.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 07.05.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 07.05.2025 (Actualizat în baza informației prezentate la data de 26.08.2025)	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,6 km; -- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 49 un.
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1950 locuitori, inclusiv 230 copii, 19 agenți economici ; - Pondere acoperirii cu iluminat stradal a localității: 10% (de la 70% la 80%) conform datelor din pct. 4.2.1; - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1950 locuitori, inclusiv 230 copii, 19 agenți economici ; - Pondere acoperirii cu iluminat stradal a localității: 10% (de la 70% la 80%) conform datelor din pct.4.2.1; - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 15.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr.122 din 12.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 02/13 din 28.03.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 86 din data de 26.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 07.05.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 07.05.2025 (Actualizat în baza informației prezentate la data de 26.08.2025)	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1950 locuitori, inclusiv 230 copii, 19 agenți economici ; - Pondere acoperirii cu iluminat stradal a localității: 10% (de la 70% la 80%) conform datelor din pct.4.2.1; - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a sistemului de iluminat public creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea sistemului de iluminat public;	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); - Responsabil de gestiunea sistemului de iluminat stradal creat este Primăria Risipeni. - Anual API asigură planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public, pentru anul 2025 suma constituie 120.000 lei. - În perspectivă APL planifică extinderea sistemului de iluminat public, la moment gradul de acoperire a localității constituie 77% sau cca 17 km de iluminat stradal instalat.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cererii de finanțare, după finalizarea lucrărilor rețeaua de iluminat public local va fi transmisă în gestiune Întreprinderii Municipale din comunitate. APL va coordona și va monitoriza în același timp buna funcționare a sistemului de iluminat public utilizând instrumentul de control și comanda. În proces va fi implicat un responsabil tehnic care va asigura întreținerea sistemului. Totodată, APL va aloca mijloace financiare din bugetul local pentru eventualele intervenții sau cheltuieli de reparație.	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 600 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca anual mijloace financiare din bugetul local, pentru anul 2025 au fost alocate 120,0 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei va desemna un specialist tehnic. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Ca urmare a implementării proiectului se preconizează creșterea gradului de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal a satelor Risipeni și Bocșa. Rezultatele produse vor asigura condiții de siguranță și confort pentru locuitorii și vor contribui la reducerea nivelului de accidente infracționale și rutiere în comunitate pe timpul nopții. De iluminarea stradală vor beneficia aproximativ 100% din totalul populației satelor, atât cei care locuiesc, cât și cei care își au locul de muncă în zona respectivă sau vin pe ospețe. Importanța iluminării stradale este cu atât mai mare cu cât ponderea categoriilor de persoane vulnerabile din punct de vedere al siguranței în timpul deplasărilor reprezintă peste 30% din totalul populației din zona respectivă: pensionarii, persoanele cu dizabilități și copiii. De asemenea, beneficiarii rezultatelor iluminării stradale sunt și agenții economici sau alte instituții aflate în zona respectivă. Rezultatele iluminării stradale sunt vizibile, în special, în timpul lunilor de iarnă, când iluminatul stradal este necesar începând cu 16:00.	Proiectul de iluminat public din comuna Risipeni asigură un mediu mai sigur și confortabil pentru locuitorii comunei Risipeni, reducând riscul de accidente și incidente pe timp de noapte. La momentul gradului de acoperire a localității constituie 77% sau cca 17 km de iluminat stradal instalat. APL asigură investiția anuală în mentenanță sistemului și planifică extinderea rețelei contribuie la creșterea nivelului de securitate și mobilitate în localitate.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul de acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

07.05.2025