

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: CS 12 636 GM23
Denumire proiectului: Extinderea iluminatului public stradal în s. Opaci
Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura

Localitatea proiectului: s. Opaci, r-nul Căușeni
Beneficiar: Primăria s. Opaci, r-nul Căușeni
Bugetul proiectului: 303.250,92 lei
Suma finanțată din FNDRL: 300.496,37 lei
Data semnării contractului de finanțare: 01.09.2023 061–CS12636-GM23
Data transmiterii obiectului: 01.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,55 m; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 158 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,55 m; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 158 un.;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 6/10 din 02.12.2024. 4. Nota informativă / Raport anual APL cu privire la sustenabilitate din data de 18.02.2025. 5. Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 12.02.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 12.02.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,55 m; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 158 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 3 284 locuitori; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 3 284 locuitori; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 6/10 din 02.12.2024. 4. Nota informativă / Raport anual APL cu privire la sustenabilitate din data de 18.02.2025. 5. Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 12.02.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 12.02.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 3 284 locuitori; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitate proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidenta contabilă a bunului format de catre primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contract de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	Din momentul luării la evidență a sistemului de iluminat public stradal, primăria satului Opaci a reparat drumurile pe care a fost instalat iluminatul public stradal. Structura care asigură funcționalitatea și activitatea iluminatului public este Primăria satului Opaci ce are în statutul de personal electrician, în al cărui fișă de post intră deservirea și întreținerea instalației iluminatului public. Pentru asigurarea continuității proiectului primăria planifica anual din bugetul local al APL 500 000 lei pentru extinderea iluminatului public stradal și în alte sectoare ale satului. La moment primăria dispune de un proiect de iluminat stradal care se află la coordonare la ANRE. După coordonarea proiectului si intocmirea devizului de cheltuieli, primăria Opaci, va depune proiectul la finanțare.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța sistemului de iluminat public stradal construit/extins;	Pentru achitarea consumului de energie electrică Primăria satului Opaci a planificat 100 000 lei. Sistemul de iluminat public stradal se află la balanta primăriei Opaci. Se planifică transmiterea iluminatului public stradal către ÎM „Sevcom Opaci” care va gestiona acest bun. Responsabil de mentenanța sistemului de iluminat public stradal este desemnat primarul. Este încheiat un contract de prestare servicii cu un electrician pentru deservirea rețelelor de electricitate.

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Investițiile în proiectul dat v-a permite redresarea condițiilor de mediu, îmbunătățirea siguranței comunitare prin extinderea cu circa 7200 metri liniari a iluminatului public și instalarea a 118 corpuri LED de 50 W. Proiectul dat va permite securizarea tuturor clădirilor/instituțiilor publice din localitate.</p>	<p>Localitatea este întinsă pe circa 60 km de drum, iar iluminatul public acoperă parțial satul, circa 50 % din suprafața satului. Proiectul urmărește extinderea gradului de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal de la 46 % la 76 %.</p> <p>Iluminatul din localitate reprezintă un element cheie pentru circulația locuitorilor atât pe cale pietonală, cât și cu ajutorul autovehiculelor. De aceea, studiul efectuat propune utilizarea unor metode moderne și inovaționale, anume bazându-se pe instalarea corpurilor LED de 50W pentru extinderea iluminatului public. Astfel iluminatul public va fi mai eficient. Investițiile în proiectul dat permit redresarea condițiilor de mediu, îmbunătățirea siguranței comunitare prin extinderea iluminatului public cu 4,55 km și instalarea a 158 de corpuri de iluminat Led pentru 500 de beneficiari finali.</p> <p>Prin urmare proiectul dat permite securizarea a tuturor clădirilor/instituțiilor publice din localitate.</p> <p>Prin implementarea proiectului de iluminat public stradal în staul Opaci, a fost asigurată siguranța comunitară pe teritoriul satului și influențează nemijlocit la scăderea numărului de accidente rutiere și infracțiuni pe timp de noapte.</p>
--	--	---

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

12.02.2025