

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RZ 21 525 GM23**
 Denumire proiectului: **Renovarea clădirii primăriei comunei Țareuca, r-nul Rezina**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Țareuca, r-nul Rezina
 Beneficiar: Primăria com. Țareuca, r-nul Rezina
 Bugetul proiectului: 340.948,48 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 335.524,88 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 127-RZ21525-GM23
 Data transmiterii obiectului: 15.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 clădire publică reabilitată (primăria, unde activează și serviciul social);	Produs	- 1 clădire publică reabilitată (primăria, unde activează și serviciul social);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/4 din 10.05.2024. 4. Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.313 din 18.03.2024. 5. Raportul anual post-implementare prezentat de APL, nr. 37 din 08.04.2025. 6. Vizita de monitorizare în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.04.2025	- 1 clădire publică reabilitată (primăria, unde activează și serviciul social);
- Numărul de beneficiari direcți: 2665 persoane, inclusiv 7 angajați.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2665 persoane, inclusiv 7 angajați.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/4 din 10.05.2024. 4. Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.313 din 18.03.2024. 5. Raportul anual post-implementare prezentat de APL, nr. 37 din 08.04.2025. 6. Vizita de monitorizare în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.04.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 2665 persoane, inclusiv 7 angajați.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a edificiului primăriei reabilitate; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea investiției); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru asigurarea durabilității investiției;	Conform raportului post-implementare prezentat de beneficiar cu acțiuni realizate de durabilitate și constatărilor din timpul vizitei de monitorizare, sunt întreprinse următoarele acțiuni: -APL a realizat acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea plăcuței informative permanente; -Responsabil de întreținerea și buna funcționare a edificiului reabilitat este Primăria Țareuca; -Primăria dispune de buget propriu în care sunt prevăzute inclusiv resurse financiare pentru lucrări periodice de întreținere a clădirii primăriei reabilitate.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța edificiului reabilitat;	1. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se reabilitează clădirea Primăriei comunei Țareuca pentru a asigura condiții mai bune de lucru și acces la servicii publice calitative pentru 2.665 locuitori, inclusiv 7 angajați. Lucrările includ rampă de acces, renovare antru, birouri, sistem de ventilare ș.a.	Reabilitarea clădirii primăriei a asigurat condiții îmbunătățite de muncă pentru cei 7 angajați și acces la servicii publice pentru 2.665 de locuitori ai comunei. Prin instalarea rampei, a fost facilitat accesul persoanelor cu dificultăți de deplasare și dizabilități la serviciile publice.
---	--	--

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului asigură durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul asigură operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

08.04.2025