

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **NS 21 383 GM23**
 Denumire proiectului: **Izolarea termică a edificiului primăriei din s. Bălăurești, r-ul Nisporeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Bălăurești, r-nul Nisporeni
 Beneficiar: Primăria s. Bălăurești, r-nul Nisporeni
 Bugetul proiectului: 453.154,13 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 449.015,37 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 16.08.2023 131-NS21383-GM23
 Data transmiterii obiectului: 23.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (primăria); - 358 m.p de pereți izolați termic.	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria); - 358 m.p de pereți izolați termic.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Proces-verbal de recepție a lucrărilor. 4. Act de constatare a costurilor investiționale, Nr. 93 din 12.03.2024. 5. Raportul anual post-implementare prezentat de APL, nr. 272 din 17.06.2025. 6. Vizita de monitorizare în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 19.06.2025.	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria); - 358 m.p de pereți izolați termic.
- Numărul de beneficiari direcți: 2129 locuitori, inclusiv 9 angajați, 11 consilieri	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2129 locuitori, inclusiv 9 angajați, 11 consilieri	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Proces-verbal de recepție a lucrărilor. 4. Act de constatare a costurilor investiționale, Nr. 93 din 12.03.2024. 5. Raportul anual post-implementare prezentat de APL, nr. 272 din 17.06.2025. 6. Vizita de monitorizare în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 19.06.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 2129 locuitori, inclusiv 9 angajați, 11 consilieri

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a edificiului primăriei termoizolat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea a investiției; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului reabilitat;	Conform raportului post-implementare prezentat de beneficiar cu acțiuni realizate de durabilitate și constatărilor din timpul vizitei de monitorizare, sunt întreprinse următoarele acțiuni: -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 200 lei; -Responsabil de întreținerea și buna funcționare a edificiului termoizolat este Primăria Balaurești; -În perioada de sustenabilitate, APL a efectuat reparații estetice interioare în sala de ședințe, îmbunătățind condițiile de activitate. Anual APL planifică în bugetul local resurse pentru reparații curente a primăriei.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța edificiului primăriei;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, conform costului planificat de 200,0 lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, APL a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Reabilitată clădirea Primăriei prin izolarea termică a pereților exteriori. Investiția îmbunătățește condițiile de lucru pentru 9 angajați și 11 consilieri și asigură un serviciu public mai eficient pentru cei 2.129 de locuitori ai localității.	Termoizolarea clădirii Primăriei Bălăurești a condus la îmbunătățirea semnificativă a confortului termic și a condițiilor de muncă pentru angajați și consilieri. Datorită eficienței energetice sporite, s-a realizat o economie anuală de aproximativ 30% la consumul de masă lemnoasă, echivalentă cu circa 20.000 lei. Clădirea reabilitată oferă acum un mediu accesibil și servicii publice îmbunătățite pentru toți cei 2.129 de locuitori, facilitând accesul la servicii publice locale într-un spațiu modernizat.
--	--	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

19.06.2025