

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DN 23 224 GM23**
Denumire proiectului: **Renovarea sălii de sport a Gimnaziului din s. Scăieni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Scăieni, r-nul Dondușeni
Beneficiar: Primăria s. Scăieni, r-nul Dondușeni
Bugetul proiectului: 283.507,29 lei
Suma finanțată din FNDRL: 281.164,26 lei
Data semnării contractului de finanțare: 16.08.2023 244–DN23224-GM23
Data transmiterii obiectului: 01.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (Gimnaziu);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (Gimnaziu);	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 01.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 208 din 14.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 24.05.2024; - Raport anual post-implementare nr. 424 din 13.08.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.08.2025	- 1 Instituție publică reabilitată (Gimnaziu);
- Numărul de beneficiari direcți: 119 elevi, 26 angajați. informație distorsionată, la diferite puncte indicat număr diferit de beneficiari	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 119 elevi, 26 angajați. informație distorsionată, la diferite puncte indicat număr diferit de beneficiari	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 01.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 208 din 14.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 24.05.2024; - Raport anual post-implementare nr. 424 din 13.08.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.08.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 119 elevi, 26 angajați. informație distorsionată, la diferite puncte indicat număr diferit de beneficiari

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), daca este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panourilor informative- cost 1200 lei; - Responsabilă de gestiunea investiției este Primăria Scăieni in comun cu administratia gimnaziului;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către APL a unui muncitor auxiliar responsabil de mentenanța bunului format;	1. Investiția este întreținută de primărie care alocă, la necesitate, mijloace financiare în buget pentru eventuale intervenții. 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a sălii de sport, primăria a desemnat prin Dispoziția nr. 70 din 28.05.2024 un muncitor auxiliar. 3. Pentru asigurarea vizibilității proiectului, APL Scaieni a elaborat și amplasat placuta informativă permanentă - cost 1200 lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Proiectul vizează îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activităților sportive și sociale pentru cei 119 elevi și 15 cadre didactice prin renovarea și modernizarea sălii de sport din cadrul Gimnaziului Scăieni. De asemenea, prin activitățile de promovare și conștientizare a comunității, se va încuraja participarea la activități sportive și sociale, ceea ce va contribui la îmbunătățirea stării de sănătate și a vieții sociale a cel puțin 300 beneficiari și se va crea un mediu atractiv și mai prietenos pentru comunitatea locală.	Gimnaziul din satul Scaieni dispune de o sală de sport renovată și amenajată corespunzător ce oferă celor 110 elevi și 15 cadre didactice condiții corespunzătoare și confortabile pentru desfășurarea atât a orelor de educație fizică cât și a altor activități sportive și sociale extrascolare la care elevii sunt încurajați să participe. Prin urmare, desfășurarea activităților sportive contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate și a vieții sociale pentru toți beneficiarii.

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resurse proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

13.08.2025