

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ED 23 629 GM23**
Denumire proiectului: **Piața multifuncțională**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Cepeleuți, r-nul Edineț
Beneficiar: Primăria com. Cepeleuți, r-nul Edineț
Bugetul proiectului: 452.010,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 449.375,28 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 257-ED23629-GM23
Data transmiterii obiectului: 21.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|---|----------|---|--|---|---|
| - 1 piață multifuncțională, cu S= 305 m.p, amenajată; | Produs | - 1 piață multifuncțională, cu S= 305 m.p, amenajată; | 1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr.280 din 15.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 6/1 din 13.11.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 02 din 30.07.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. | Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.07.2025 | - 1 piață multifuncțională, cu S= 305 m.p, amenajată; |
| - Numărul de beneficiari direcți: 1137 locuitori; | Rezultat | - Numărul de beneficiari direcți: 1137 locuitori; | 1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr.280 din 15.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 6/1 din 13.11.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 02 din 30.07.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. | Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.07.2025 | - Numărul de beneficiari direcți: 1137 locuitori; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efective |
|---|---|--|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; | -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost planificat 2,0 mii lei; -Responsabil de gestionarea investiției este Primăria, care întreprinde acțiuni de mentenanță curentă (curățenie, reparații minore, igienizare) și intervenții în caz de defecțiuni, fiind planificat în acest sens cca 2000–3000 lei anual. -Piața multifuncțională amenajată este utilizată atât ca spațiu agricol accesibil tuturor categoriilor de beneficiari, cât și ca locație pentru activități socio-culturale diverse. Aici se organizează târguri de caritate, expoziții tematice și târguri de produse eco-artizanale, contribuind la incluziunea socială și la sprijinirea persoanelor vulnerabile. -În fiecare zi de vineri, localnicii își pot desfășura activitatea comercială în piața multifuncțională pentru a-și vinde diverse produse. |

| | | |
|---|--|---|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | <p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;</p> | <p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 2000 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 3000 lei;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | <p>Se construiește o piață multifuncțională amenajată pe o suprafață de 305 m², dotată cu 16 tarabe, 1 tomberon pentru deșeuri, 4 coșuri de gunoi și 6 corpuri de iluminat fotovoltaic plasate pe piloni. Infrastructura va deservi direct 1.137 de locuitori și va facilita antreprenoriatul local și petrecerea a diverse evenimente sociale.</p> | <p>Piața multifuncțională amenajată este utilizată atât ca spațiu agricol accesibil tuturor categoriilor de beneficiari, cât și ca locație pentru activități socio-culturale diverse. Aici se organizează târguri de caritate, expoziții tematice și târguri de produse eco-artizanale. În fiecare zi de vineri, localnicii își pot desfășura activitatea comercială în piața multifuncțională pentru a-și vinde diverse produse. Spațiul amenajat oferă condiții accesibile pentru comercianți și cumpărători, contribuind la dezvoltarea economică locală. Beneficiari ai proiectului sunt 1.137 locuitori.</p> |

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

31.07.2025