

**Raport de monitorizare ex- post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **GL 23 213 GM23**  
Denumire proiectului: **Construcția platformei pietonale de acces la IP Gimnaziul Cajba prin pavare**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Cajba, r-nul Glodeni  
Beneficiar: Primăria s. Cajba, r-nul Glodeni  
Bugetul proiectului: 395.063,02 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 389.036,02 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 01.08.2023 265-GL23213-GM23  
Data transmiterii obiectului: 17.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (Gimnaziu): 1 intrate renovată, 1 rampă de acces instalată, 1 platformă petonală pavată;	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (Gimnaziu): 1 intrate renovată, 1 rampă de acces instalată, 1 platformă petonală pavată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Dosarul Proiectului. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 19.12.2024	- 1 Instituție publică reabilitată (Gimnaziu): 1 intrate renovată, 1 rampă de acces instalată, 1 platformă petonală pavată;
- Numărul de beneficiari direcți: 115 elevi, 27 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 115 elevi, 27 angajați	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Dosarul Proiectului. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 19.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 115 elevi, 27 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea investiției), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, la moment este în proces de actualizare a panoului informativ cu ulterioara instalare conform recomandărilor. - Mențenanța și întreținerea investiției este asigurată de Primăria Cajba și Gimnaziul Cajba. - În cooperare cu asociațiile obștești din localitate a fost amenajat un teren de joacă și fitness în aer liber proxim cu platforma pietonală creată, amplasat în curtea gimnaziului. - Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului, conform relatărilor Primăriei Cajba va fi aprobat la ședința consiliului din luna februarie 2025.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format;	1. Investiția creată este întreținută de către Primărie și Gimnaziu. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, Gimnaziul Cajba a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Proiectul va îmbunătăți accesul la Gimnaziul din localitate pentru cei 115 elevi și 27 de angajați ai instituției de învățământ. Se prevede construcția unei platforme pietonale pavate și instalarea unei rampe de la gimnaziu.	Proiectul a îmbunătățit accesul la Gimnaziul din Cajba pentru cei 115 elevi și 27 de angajați ai instituției de învățământ. Construcția platformei pietonale și instalarea unei rampe de acces a creat condiții optime de mobilitate la instituția de învățământ. De spațiul amenajat și pavat se bucură acum toți locuitorii din Cajba, care participă la diverse activități culturale organizate aici de către Gimnaziul Cajba.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Bunul creat funcționează și este sustenabil.

Riscuri majore nu au fost identificate;

Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului, conform relatărilor Primăriei Cajba va fi aprobat la ședința consiliului din luna februarie 2025.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**19.12.2024**