

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CT 23 303 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea unui teren de sport în s. Cociulia, r-nul Cantemir**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Cociulia, r-nul Cantemir
Beneficiar: Primăria s. Cociulia, r-nul Cantemir
Bugetul proiectului: 408.444,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 404.400,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 11.08.2023 - 317-CT23303-GM23
Data transmiterii obiectului: 20.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport construit;	Produs	- 1 teren de sport construit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	- 1 teren de sport construit;
- Numărul de beneficiari direcți: 1717 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1717 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 1717 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format, dacă este cazul;	Conform Notei informative a beneficiarului din data de 11.06.2025, se menționează despre acțiunile de întreținere a terenului de sport (cosirea ierbi, irigare) de către un muncitor auxiliar care prestează servicii prin contract. De asemenea lucrătorul desemnat are în atribuțiile sale și îngrijirea spațiilor , colectarea deșeurilor după antrenamente cât și amenajarea pe timp de iarnă). Cei 205 elevi din cadrul Instituției Publice Gimnaziul "Valeriu Hanganu", petrec activitățile de educația fizică pe terenul de sport care se afla în imediata apropiere. Echipele de fotbal care fac parte din cadrul Școlii Sportive din or. Cantemir, se antrenează pe terenul de sport de pe teritoriul Gimnaziului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Planului de durabilitate, aprobat prin decizia CL nr 02/05 din 22.03.2024 aplicantul specifica despre planificarea mijloacelor financiare din bugetul local în sumă de 1,4 mii lei, pentru plasarea elementelor de identificare vizuală /panoul informativ postmonitorizare al proiectului, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuala al ONDRL. Din activitățile de mentenanță /gestionare eficientă a bunului format /terenul de sport construit sunt specificate: - activități de monitorizare, irigare și cosire a ierbii; De asemenea se va încheia un contract de prestare servicii pentru activități de întreținere a terenului de sport. Suam contractului constituie -5,0 mii lei/lunar.	Conform notei informative prezentate de către beneficiar, acesta menționează despre alocarea sumei de 10,0 mii lei pentru achiziționarea scaunelor pentru spectatori și a porturilor mobile și alte 10,0 mii lei pentru achiziționarea unei coase cu roți pentru îngrijirea gazonului terenului de sport a gimnaziului "V. Hanganu" din satul Cociulia, raionul Cantemir.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	301 de beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, dintre care: 205 elevi, 36 angajați ai IP Gimnaziul "Valeriu Hanganu", 32 elevi de la filiala Școlii Sportive din or. Cantemir, 1444 tineri din localitate. Crește experiență în implementarea proiectelor comunitare pentru echipa primăriei satului Cociulia. Satul Cociulia devine mai curat și mai atractiv pentru locuitori, vizitatori și oaspeți.	În urma realizării acțiunilor setate conform proiectului, au fost create condiții adecvate pentru promovarea și practicarea modului sănătos de viață și creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării de sanătate a tuturor cetățenilor din satul Cociulia, raionul Cantemir, prin construirea unui teren de sport. Cei 205 elevi și 36 angajați ai IP Gimnaziul "Valeriu Hanganu", 32 elevi de la filiala Școlii Sportive din or. Cantemir care sunt în echipa de fotbal "Speranța Cociulia", dar și cei aproximativ 1444 de tineri din localitate, beneficiază de condiții îmbunătățite de practicare a sportului pe un teren reabilitat și modernizat din sursele FNDRL, prin PN "Satul European Expres", editia 2023. De către angajații Gimnaziului a fost organizat evenimentul dedicat "Zilei Europei", cu deschiderea oficială a sezonului sportiv și participarea sportivilor din cadrul școlii din orașul Cantemir.
---	--	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

11.06.2025