

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: UN 24 430 GM23
Denumire proiectului: Schimbarea plăcilor de pe acoperișul casei de cultură
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura

Localitatea proiectului: s. Sinești, r-nul Ungheni
Beneficiar: Primăria com. Sinești, r-nul Ungheni
Bugetul proiectului: 343.201,89 lei
Suma finanțată din FNDRL: 338.400,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 367-UN24430-GM23
Data transmiterii obiectului: 27.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată (acoperișul);	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată (acoperișul);	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 27.11.2023; - Act de formare costuri investitoriale nr. 252 din 15.03.2024; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 3/6 din 09.09.2024; - Nota informativă APL nr. 31 din 12.03.2025 cu privire la sustenabilitatea proiectului; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.03.2025. 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.03.2025	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată (acoperișul);
- Numărul de beneficiari finali: 1099 locuitori, inclusiv 120 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 1099 locuitori, inclusiv 120 copii;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 27.11.2023; - Act de formare costuri investitoriale nr. 252 din 15.03.2024; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 3/6 din 09.09.2024; - Nota informativă APL nr. 31 din 12.03.2025 cu privire la sustenabilitatea proiectului; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.03.2025. 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.03.2025	- Numărul de beneficiari finali: 1099 locuitori, inclusiv 120 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către APL, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionare a bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format (daca este cazul);	Conform Notei informative prezentate de APL, după finalizarea lucrărilor, investiția a fost preluată la balanța primăriei prin Dispoziția nr. 66 din 24.11.2023. A fost instalată placuta informativă ce va asigura vizibilitatea proiectului, pentru care s-au alocat mijloace financiare în suma de 500 lei din bugetul local. Investiția va fi gestionată de administrația Casei de Cultură însă responsabil de întreținerea bunului este primăria care va asigura, la necesitate resurse financiare în buget pentru eventualele lucrări de reparație. Pentru anul 2025 APL își propune dezvoltarea în continuare a Centrului Cultural și anume amenajarea curții pentru a oferi un confort mai înalt cetățenilor ceea ce este prevăzut în Planul Strategic de dezvoltare al comunei Sinești, și anume, îmbunătățirea condițiilor de activitate în domeniul cultural.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDR, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local.</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, dar a fost transmisă în gestiune către administrația casei de cultura. Responsabil de gestiune se face managerul de instituție. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională, O parte din venituri va fi asigurată din închirierea spațiilor Casei de cultura; Iar altă parte din venituri vor fi utilizate pentru reparații curente ale clădirii casei de cultura.</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de întreținere a bunurilor, administrația casei de cultura a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Realizarea proiectului va contribui la protejarea construcției clădirii față de riscurile de degradare. Astfel, clădirea reabilitată va crește gradul de siguranță atât a angajaților instituției cât și a locuitorilor care vor participa la evenimentele culturale și manifestările organizate în Casa de Cultura.	Ca urmare a implementării proiectului a fost îmbunătățit substanțial accesul populației la infrastructura socială, au fost asigurate condiții decente pentru organizarea activităților culturale și a manifestărilor în incinta casei de cultura. Locuitorii comunei frecvențează cu satisfacție toate activitățile culturale și nu numai iar localitatea a capatat un aspect mai atrăgător.

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

13.03.2025