

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CH 23 257 GM23**
Denumire proiectului: **Reconstrucția căii pietonale de acces la gimnaziul „Ștefan cel Mare” din comuna Pelinei, raionul Cahul**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Pelinei, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria com. Pelinei, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 345.455,09 lei
Suma finanțată din FNDRL: 345.455,09 lei
Data semnării contractului de finanțare: 18.08.2023 294-CH23257-GM23
Data transmiterii obiectului: 11.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 455 m.p de căi pietonale de acces către instituții de menire socio-culturală (gimnaziu), reconstruite,	Produs	- 455 m.p de căi pietonale de acces către instituții de menire socio-culturală (gimnaziu), reconstruite,	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din data de 11.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale din 04.04.2024 ; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului 25.10.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.09.2025.	- 455 m.p de căi pietonale de acces către instituții de menire socio-culturală (gimnaziu), reconstruite,
- Numărul de beneficiari direcți: 190 elevi și 31 angajați din cei 2217 locuitori.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 190 elevi și 31 angajați din cei 2217 locuitori.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din data de 11.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale din 04.04.2024 ; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului 25.10.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.09.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 190 elevi și 31 angajați din cei 2217 locuitori.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), daca este cazul;	- Dupa finalizarea lucrarilor, Primaria Pelinei a preluat la evidenta contabila investitia si a planificat resurse financiare in bugetul local pentru intretinerea acestuia. - Periodic sunt efectuate lucrari de salubritzare a caii pietonale de catre compania responsabil de intretinere- SRL Smart-Pelinei. - A fost elaborata placuta informativa permanenta pentru a asigura vizibilitatea proiectului- cost 337 lei. - APL Pelinei planifica dezvoltarea infrastructurii localitatii prin montarea portii si constructia gardului de imprejmuire a institutiei de invatamant.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Dupa finalizarea lucrarilor de constructie a caili pietonale, investitia va fi preluata in gestiune de catre Primaria Pelinei care, in comun cu administratia Gimnaziului va asigura sustenabilitatea proiectului. Lucrarile de intretinere si salubritate vor fi asigurate de catre SRL Smart-Pelinei, companie fondata de catre Consiliul Comunal Pelinei. Totodata, APL Pelinei va aloci la necesitate mijloace financiare in bugetul local in vederea acoperirii cheltuielilor de mentenanta si va asigura vizibilitatea proiectului prin elaborarea si amplasarea placutei informative permanente.	Responsabili de intretinerea si sustenabilitatea investitiei este Primaria Pelinei in comun cu administratia Gimnaziului "Stefan cel Mare". SRL Smart-Pelinei (fondatorul consiliului comunal) este responsabil de salubritatea si intretinerea caili pietonale. Totodata, Primaria Pelinei a identificat si alocat mijloace financiare in buget in suma de 200 mii lei pentru montarea portii si constructia gardului de imprejmuire a institutiei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Proiectul prevede crearea conditiilor adecvate de deplasare catre Gimnaziul Pelinei pentru cei 190 elevi ai institutiei (108 băieți și 82 fete) , personalul didactic (13 femei și 3 bărbați) și personalul auxiliar (9 femei și 6 bărbați) cât și pentru toti cetățenii care se deplaseaza pe acest trotuar.	Conform Raportului anual post-implementare, de rezultatele proiectul realizat beneficiaza cei 1523 locuitori ai satului Pelinei, in special elevii (108 băieți și 82 fete), personalul didactic (13 femei și 3 bărbați) și personalul auxiliar (9 femei și 6 bărbați). Proiectul a oferit beneficiarilor acces imbunatatit, sigur si durabil catre institutia de invatamant, dar si a sporit gradul de confort in deplasare mai ales in condiții meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, îngheț).

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de catre Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare
03.09.2025