

**Raport de monitorizare ex- post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SR 23 559 GM23**  
Denumire proiectului: **Reconstrucția gardului de împrejmuire a curții IP Gimnaziul Bulboci**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Bulboci, r-nul Soroca  
Beneficiar: Primăria com. Bulboci, r-nul Soroca  
Bugetul proiectului: 345.762,00 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 342.000,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 14.08.2023 290-SR23559-GM23  
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectiv de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție educațională (gimnaziu), reabilitată; - 194 m de gard instalat;	Produs	- 1 instituție educațională (gimnaziu), reabilitată; - 194 m de gard instalat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 07.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale din 23.04.2024 ; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 14.03.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 01.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 01.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare data de 01.08.2025	- 1 instituție educațională (gimnaziu), reabilitată; - 194 m de gard instalat;
- Numărul de beneficiari direcți: 125 elevi, 21 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 125 elevi, 21 angajați	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 07.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale din 23.04.2024 ; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 14.03.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 01.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 01.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare data de 01.08.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 125 elevi, 21 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	Primaria a luat la evidenta contabila investitia efectuata în cadrul proiectului și a planificat surse financiare in bugetul local pentru întreținerea gardului de împrejmuire a curții la IP "Gimnaziul Bulboci".  Primaria Bulboci intretine în stare buna lucrările executate și la necesitate aloca mijloace pentru mentenanta gardului reconstruit;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Investitiile efectuate in cadrul proiectului vor fi luate la evidenta contabila de catre Primaria comunei Bulboci care ulterior va fi responsabila de gestiunea si mentenanta investitiei asigurand in acest sens resurse umane si mijloace financiare in bugetul local. Totodata, vor fi intreprinse masuri de asigurare a vizibilitatii proiectului prin instalarea placutei informativ permanente.	1. Investiția creată va fi întreținută de către Primărie. Pentru operaționalizarea proiectului realizat din sursele FNDRL cit și pentru întreținerea acestuia în stare funcțională, APL Bulboci va aloca, la necesitate mijloace financiare în buget. 2. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 600 lei;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Ca urmare a realizării proiectului de reconstrucției gardului la curtea IP "Gimnaziul Bulboci", care pentru moment este puternic deteriorat, cei 2002 de locuitori din comuna Bulboci, în special elevii și profesorii care activează în cadrul instituției vor beneficia de condiții sigure de petrecere a timpului aflându-se în curtea instituției. Totodata, Primaria Bulboci va efectua lucrări de amenajare a spațiilor și curții instituției ceea ce va contribui la crearea unui aspect placut și frumos al instituției de învățământ cât și întregii localități.	Construcția gardului de împrejurire a curții Gimnaziului Bulboci a creat condiții sigure de petrecere a timpului și a activităților în curtea instituției producând astfel rezultate pozitive asupra gradului de confort al elevilor, profesorilor care activează în cadrul Gimnaziului cit și al părinților acestor elevi și întregii comunități. Instituția de învățământ a capatat un aspect placut ceea ce constituie un beneficiu pentru întreaga localitate.

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

01.08.2025