

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 711 DL**
Denumire proiectului: **Instalații de epurare și rețele exterioare de canalizare**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Bardar, r-nul Ialoveni
Beneficiar: Primăria s. Bardar, r-nul Ialoveni
Bugetul proiectului: 4.115.527,67 lei
Suma finanțată din FNDRL: 4.044.185,67 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 484-C11711DL-2022
Data transmiterii obiectului: 02.08.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 5,140 km de rețele de canalizare, construite; (Etapa III, Obiectivul nr. 12); Conform Actului de constatare costuri -3,79 km de rețele de canalizare construite.	Produs	- 5,140 km de rețele de canalizare, construite; (Etapa III, Obiectivul nr. 12); Conform Actului de constatare costuri -3,79 km de rețele de canalizare construite.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare. - Proces verbal de RTL din data de 02.08.2025; - Actul de formare a costurilor investitionale din data de 01.11.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 30.05.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.09.2025.	- 5,140 km de rețele de canalizare, construite; (Etapa III, Obiectivul nr. 12); Conform Actului de constatare costuri -3,79 km de rețele de canalizare construite.
- Acces pentru 1 800 de gospodării cu 2 194 familii (5 015 locuitori), la rețele de canalizare; - 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	Rezultat	- Acces pentru 1 800 de gospodării cu 2 194 familii (5 015 locuitori), la rețele de canalizare; - 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare. - Proces verbal de RTL din data de 02.08.2025; - Actul de formare a costurilor investitionale din data de 01.11.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 30.05.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.09.2025.	- Acces pentru 1 800 de gospodării cu 2 194 familii (5 015 locuitori), la rețele de canalizare; - 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, daca este cazul;	Bunul format/sistemul de canalizare a apelor reziduale construit, a fost luat la evidență contabilă; Atribuțiile de gestionare a investiției formate, a fost delegată Întreprinderii Municipale "Conprimserv Bardar", în persoana dlui vicedirector IM; Activități de mentenanța efectuate până în prezent : ÎM verifică, întreține și asigură zilnic funcționarea stației de pompare și a rețelelor de canalizare (pompele, panoul de automatizare); Până la moment sunt bransate 250 de gospodării. Până în primăvara anului 2026 se vor conecta alte 100 de gospodării;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform mențiunii beneficiarului, vor fi alocate resurse financiare din bugetul local al primăriei, în stricta concordanță cu procedura bugetară, stabilită de legislația în vigoare;	Pentru anul de gestiune 2024 primaria nu a alocat mijloace financiare pentru mentenanța bunului, conform raportului ex-post al beneficiarului; Totuși anual sunt planificate resurse financiare din bugetul local pentru asigurarea integrității bunului format, aproximativ 50,0 mii lei/anual.

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Rezultate calitative și cantitative ale proiectului: -îmbunătățirea calității modului de trai pentru aproximativ 5015 locuitori din 2194 de familii ai satului Bardar, raionul Ialoveni, care vor beneficia de serviciile de canalizare (sanitație) prin construirea a 3,79 m de rețele de canalizare construite (etapa a III-a);</p>	<p>Acest proiect a fost implementat din cadrul Programului Național ” Satul European ” ediția 1. Proiectul dat si-a propus asigurarea cu servicii de sanitație de calitate a întregului sat, prin construcția rețelelor locale de canalizare a apelor menajere Etapa III, (Etapele I și II- au fost construite, iar Etapa IV urmează prin construirea a 3,79 km de rețele de canalizare a apelor reziduale); În rezultat, circa 1800 de gospodării, printre care familii cu membri virstnici, familii cu copii, familii social vulnerabile vor beneficia de servicii de canalizare, iar întreaga localitate va beneficia de un mediu mai sănătos.</p> <p>Din cadrul Programului Național ”Satul European” ediția 2, se construiesc în prezent alte 3,46 km de rețele de canalizare gravitaționale și 0,73 km rețea de canalizare sub presiune, pentru 5010 locuitori, 9 instituții publice și sociale și 15 agenți economici, deasemenea se va construi și o platforma D, (ultima și cea mai mare), care va capta toate apele uzate din întreaga localitate și va livra la stația de epurare a vinăriei Bardar;</p> <p>Numărul beneficiarilor direcți este de 250 de gospodarii, 6 agenți economici, biserica , stadionul satesc, Centrul de sanatate; Beneficiari finali vor fi 350 de gospodării (aproximativ 1 100 de locuitori), 10 agenți economici; Efecte sociale și economice: În cadrul ÎM a fost creat un nou loc de munca și a au fost marite veniturile întreprinderii , s-a diminuat rata de poluare a mediului cu 50 %, gospodăriile fac economii, neachitînd servicii de evacuare a apelor uzate; Gradul de acoperire a localității cu sistem de canalizare din proiect, constituie 25 %; Primaria planifica pina in anul 2030 de a proiecta și construi/instala o stație fotovoltaică la stația de pompare a apelor uzate, impunerea agentilor economici pentru instalarea degresatoarelor. Verificarea și preintimpinarea gospodăriilor despre interzicerea direcționarii apelor pluviale la rețeaua de canalizare.</p>
--	--	--

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de catre Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 03.09.2025