

Anexa nr. 2.3.1											
Raport cumulativ de monitorizare ex-post a proiectului finanțat din FNDRL											
Codul proiectului:	C 21 490 DL										
Denumire proiectului:	Construcția acoperișului și termoizolarea fațadelor Grădiniței „Prichindel” din satul Chetrosu, raionul Anenii Noi										
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale											
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice										
Localitatea proiectului: s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi											
Beneficiar: Primăria com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi											
Bugetul proiectului: 2.933.419,75 lei											
Suma finanțată din FNDRL: 2.891.269,75 lei											
Data semnării contractului de finanțare: # 406-C21490DL-2022											
Data transmiterii obiectului: 20.12.2022											
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs											
Indicator	Tip	Valoarea planificată				Metoda de măsurare a indicatorului		Data măsurării		Valoarea efectivă	
-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruita, -680 m2 de acoperis reconstruit, -689m2 de pereți termoizolați	Produs	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruita, -680 m2 de acoperis reconstruit, -689m2 de pereți termoizolați				1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentația tehnico-financiară; - Proces-Verbal la RTL din 16.06.2023; - Act de constatare costuri investitoriale nr. 92 din 08.08.2023; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 2/15 din 10.03.2023; - Raport anual post-implementare din 17.09.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din 17.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;		Vizita de monitorizare post-implementare din data de 25.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 05.12.2024 Vizita de monitorizare ex-post din data de 17.09.2025		-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruita, -500m2 de acoperis reconstruit, -689m2 de pereți termoizolați	
Acces îmbunătățit pentru 97 copii si 22 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 97 copii si 22 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;				1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentația tehnico-financiară; - Proces-Verbal la RTL din 16.06.2023; - Act de constatare costuri investitoriale nr. 92 din 08.08.2023; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 2/15 din 10.03.2023; - Raport anual post-implementare din 17.09.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din 17.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;		Vizita de monitorizare post-implementare din data de 25.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 05.12.2024 Vizita de monitorizare ex-post din data de 17.09.2025		Acces îmbunătățit pentru 97 copii si 22 angajați, 30 familii beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate. 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	
1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)											
Cerințe de sustenabilitate				Aspecte planificate				Aspecte efectiv			
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului				Durabilitatea proiectului va fi asigurată de către primăria și administrația grădiniței ” Prichindel”. Va fi deschisă o sală -dormitor pentru alți 25 copii. Autoritatea locală va alocă resurse financiare necesare pentru întreținerea infrastructurii, iar anii viitori vor fi elaborate și alte propuneri de proiecte spre finanțare privind asigurarea eficienței energetice (asigurarea cu panouri fotovoltaice a grădiniței de copii).				Conform raportului post-implementare și relatărilor din timpul vizitei de monitorizare, gestiunea investiției a fost preluata de catre administratia Grădiniței „Prichindel”, responsabil fiind directorul institutiei. Pe parcursul perioadei de sustenabilitate, administratia institutiei prin intremediul angajatilor auxiliari, a efectuat verificari periodice ale stari acoperisului si fatadei institutiei cit si lucrari de curățare a sistemului pluvial pentru a preveni eventualele defectiuni sau consecinte provocate de factorii externi. Totodata, Primaria este implicata la necesitate in mentenanta si dezvoltarea investitiei alocind mijloace financiare din buget.			

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Responsabil de gestionarea bunului format, grădina de copii, va fi desemnat managerul de instituție. Resurse financiare vor fi planificate anual din bugetul local al primăriei. Pentru a asigura desfășurarea activităților va fi folosită structura deja existentă-grădinița de copii "Prichindel". Durabilitatea operațională și strategică va fi realizată conform planului de acțiuni de asigurare, elaborat participativ și aprobat de Consiliul Local. Planul va fi actualizat anual.	Durabilitatea proiectului este asigurată de către primăria și administrația grădiniței "Prichindel". Autoritatea publică locală este responsabilă de alocarea resurselor financiare necesare pentru întreținerea infrastructurii, iar mentenanța este asigurată nemijlocit de administrația instituției implicarea angajaților auxiliari. Totodată, APL întreprins măsuri de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Costuri reduse pentru resurse energetice pe perioada rece a anului cu minim 30%. Condiții confortabile și sigure pentru părinți și copii, care frecventează grădinița reabilitată; 97 copii și 22 angajați ai grădiniței în condiții mai bune de activitate. Economii de energie reale pe perioada rece a anului în urma izolării termice a acoperișului -32166 kw h/anual. Reduceri de emisii de CO2-27,6 t/an.	Realizarea proiectului privind renovarea fațadei grădiniței au produs rezultate imediate asupra beneficiarilor directi, cei 90 de copii și familiile lor cit și a celor 22 de angajați ai instituției care acum beneficiază de condiții mai bune, confortabile și sigure pentru realizarea activităților educativ-recreative. Prin urmare, eficientizarea energetică a instituției a contribuit la scăderea ratei îmbolnăvirilor copiilor în perioada rece a anului fapt ce a contribuit la creșterea sentimentului de încredere a părinților față de siguranța și confortul copiilor în timpul aflării în instituție. Totodată, administrația publică locală a resimțit o scădere a cheltuielilor privind întreținerea grădiniței cu cca 30% generând economii care sunt utilizate în alte scopuri de dezvoltare a infrastructurii localității.
Concluzii:	In perioada 2023–2025, Primăria Chetrosu în comun cu administrația Grădiniței "Prichindel" au respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității. Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.	
Serviciul evaluare ex-post și raportare		
Data 17.09.2025		