

**Raport de monitorizare ex-post implementare  
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 333 DL**  
 Denumire proiectului: **Extinderea rețelelor de canalizare din orașul Telenești și satul Mihălașa**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: or. Telenești, r-nul Telenești  
 Beneficiar: Primăria or. Telenești, r-nul Telenești  
 Bugetul proiectului: 9.940.102,65 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 6.654.288,89 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 347-C11333DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 15.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 5, 45 km de rețele de canalizare nou construit și extins în s. Mihălașa, or. Telenești; - 1 stație de pompare a apelor uzate, construită;	Produs	- 5, 45 km de rețele de canalizare nou construit și extins în s. Mihălașa, or. Telenești; - 1 stație de pompare a apelor uzate, construită;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 15.03.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 292din 12.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 31.03.2025 ; - Raport anual cu privire la acțiunile post-implementare nr. 454 din 10.09.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 05.06.2025 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 05.06.2025.	- 5, 45 km de rețele de canalizare nou construit și extins în s. Mihălașa, or. Telenești; - 1 stație de pompare a apelor uzate, construită;
- Acces îmbunătățit pentru 450 gospodării casnice cu 1 230 beneficiari, 12 agenți economici și 110 gospodării țărănești și de fermieri, 28 angajați ai ÎMDP"Apă Canal Telenești", conectați la sistemul de canalizare construit și extins; -1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare construit;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 450 gospodării casnice cu 1 230 beneficiari, 12 agenți economici și 110 gospodării țărănești și de fermieri, 28 angajați ai ÎMDP"Apă Canal Telenești", conectați la sistemul de canalizare construit și extins; -1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare construit;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 15.03.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 292din 12.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 31.03.2025 ; - Raport anual cu privire la acțiunile post-implementare nr. 454 din 10.09.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 05.06.2025 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 05.06.2025.	- Acces îmbunătățit pentru 450 gospodării casnice cu 1 230 beneficiari, 12 agenți economici și 110 gospodării țărănești și de fermieri, 28 angajați ai ÎMDP"Apă Canal Telenești", conectați la sistemul de canalizare construit și extins; -1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	Conform raportului anual post-implementare beneficiarul specifica realizarea acțiunilor de asigurare a durabilitatii si continuitatii proiectului: 1. Încheierea contractelor dintre Î.M. DP „Apa-Canal” Telenești și cetățenii care solicită conectarea la rețeaua publică de canalizare. 2. Contorizarea și evidența gospodăriilor conectate, prin registre și rapoarte periodice ale operatorului. 3. Monitorizarea tehnică a rețelei pentru a asigura funcționalitatea și utilizarea conform destinației. 4. Informarea populației privind procedura de conectare și beneficiile utilizării sistemului centralizat. Totodata, APL mentioneaza ca conform Hotărârii nr. 526 din 03 septembrie 2025 Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare care constituie: - Pentru apă potabilă : 21,53 lei/m <sup>3</sup> (Persoane fizice) si 44,12 lei/m <sup>3</sup> (Persoane juridice); - Canalizare (ape uzate): 23,67 lei/m <sup>3</sup> atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cererii de finanțare, durabilitatea proiectului va fi asigurată de Primăria orașului Telenesti care va monitoriza procesul de exploatare a rețelelor de canalizare. Cheltuielile necesare pentru întreținerea/ deservirea acestora vor fi incluse în bugetul local și actualizate anual în mod participativ. ÎM DP " Apa-Canal" Telenesti va încheia contracte individuale de prestare servicii cu agenții economici și gospodăriile conectate la rețeaua de canalizare construită în cadrul proiectului. APL Telenesti va asigura vizibilitatea proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuțelor informative permanente pentru care va aloca din buget estimativ suma de 400-1000 lei.	Pentru moment, evidența și integritatea bunului format revine Primăriei Telenesti. Resursele umane desemnate în acest sens sunt: • Primarul, în calitate de ordonator principal de credite; • Contabilul-șef, responsabil de evidența contabilă și financiară; • Secretarul Consiliului Local, responsabil de documentația aferentă și respectarea cadrului normativ După recepția finală și adoptarea deciziei Consiliului Local, mentenanța va fi asigurată de către Î.M. D.P. „Apa-Canal” Telenesti, în calitate de operator desemnat. Administratorul sistemului de canalizare alocă anual aproximativ 80 000 lei pentru gestionarea, dezvoltarea și mentenanța rețelelor de canalizare, conform planurilor aprobate și coordonate cu fondatorul
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Implementarea proiectului prevede îmbunătățirea managementului serviciilor publice de canalizare prestată pentru 8299 locuitori din or. Telenesti și s. Mihalasa. La sistemul de canalizare urmează a fi conectate 450 de gospodării, 12 agenți economici și 110 gospodării țărănești de fermieri. Totodată de rezultatele proiectului vor beneficia angajații și pacienții Oficiului Medical din s. Mihalasa, angajații Bibliotecii publice și Caminului Cultural. Rezultatele extinderii rețelelor de canalizare vor contribui la reducerea poluării râului Ciulucul Mic și va îmbunătăți starea mediului înconjurător, al sănătății populației și la calitatea vieții locuitorilor în general.	Rezultatele obținute în urma implementării proiectului au produs un impact atît social cît și economic asupra localităților beneficiare precum: • Creșterea calității vieții locuitorilor prin acces la servicii publice moderne de canalizare; • Reducerea riscurilor pentru sănătatea populației prin diminuarea poluării mediului și a surselor de infecție; • Sporirea gradului de confort pentru gospodării și instituțiile conectate; • Crearea premiselor pentru atragerea de noi investiții și dezvoltarea economică locală; • Reducerea cheltuielilor gospodăriilor pentru soluții individuale de evacuare a apelor uzate; • Dezvoltarea capacității operaționale a Î.M. DP „Apa-Canal” Telenesti, cu generarea de venituri din serviciile prestate.

#### Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

#### Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 05.06.2025