

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	S	12	475 DL
Denumire proiectului:	Eficiența energetică pentru iluminarea publică		
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale		
Măsura	1.2 Instalarea iluminatului public		
Localitatea proiectului:	s. Lingura, r-nul Cantemir		
Beneficiar:	Primăria com. Lingura, r-nul Cantemir		
Bugetul proiectului:	1.268.077,81 lei		
Suma finanțată din FNDRL:	1.256.559,35 lei		
Data semnării contractului de finanțare:	# 49-S12475DL-2022		
Data transmiterii obiectului:	11.09.2023		
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs			

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 9,58 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 292 corpuri de iluminat stradal de tip LED, instalate; - 43 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal instalați;	Produs	- 9,58 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 292 corpuri de iluminat stradal de tip LED, instalate; - 43 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal instalați;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 11.09.2023; - Act de constatare a costurilor investitoriale nr. 198 din 15.11.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/21 din 15.12.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare, nr. 61 din 09.10.2024; - Raport anual post-implementare din 04.11.2025; 2. Vizite în teren din 09.10.2024 și 04.11.2025; 3. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din 09.10.2024. Vizita de monitorizare ex-post din data de 04.11.2025.	- 9,58 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 292 corpuri de iluminat stradal de tip LED, instalate; - 43 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal instalați;
-Acces îmbunătățit pentru 321 gospodării cu 1247 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețea de iluminat stradal construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 321 gospodării cu 1247 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețea de iluminat stradal construit;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 11.09.2023; - Act de constatare a costurilor investitoriale nr. 198 din 15.11.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/21 din 15.12.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare, nr. 61 din 09.10.2024; - Raport anual post-implementare din 04.11.2025; 2. Vizite în teren din 09.10.2024 și 04.11.2025; 3. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din 09.10.2024. Vizita de monitorizare ex-post din data de 04.11.2025.	-Acces îmbunătățit pentru 321 gospodării cu 1247 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețea de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a serviciului creat către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului serviciului creat: verificări lunare a sistemului, contoarelor, conectarea și deconectarea iluminării conform anotimpului, curățarea crengilor; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format: se va aproba prin decizia consiliului o taxă unică pe fiecare gospodărie pentru iluminatul stradal; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 1.2 mii lei; 3. Activități de întreținere a sistemului de iluminat public sunt asigurate de APL, care a angajat o persoană responsabilă de sistemul de iluminat public. 4. Pentru achitarea consumului de energie pentru anul 2024, APL a bugetat 80 mii lei, anul precedent au fost utilizați 100 mii lei. Cca 25 mii lei au fost bugetați pentru procurarea corpurilor de iluminat fotovoltaice. 5. Semestrial sunt efectuate lucrări de curățare a crengilor și uscaciunilor din preajma liniilor de electricitate; 6. Au fost instalate suplimentar încă 4 corpuri de iluminat cu sistem fotovoltaic încorporat iar pentru perioada următoare se planifică instalarea corpurilor de iluminat de tip LED în satul Craciun din cadrul comunei.</p>	
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>- Vor fi identificate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ- cost 1200 lei. - APL va asigura dezvoltarea continuă a obiectivului renovat, inclusiv va asigura mentenanța acestuia asigurând atât resurse financiare cât și umane în acest sens. - Se va angaja un responsabil tehnic/electrician responsabil de verificarea zilnică și mentenanța obiectivului.</p>	<p>- Activități de întreținere a sistemului de iluminat public sunt asigurate de APL, care a angajat o persoană responsabilă de sistemul de iluminat public în baza Dispoziției nr. 86-i din 26.12.2022... - Pentru achitarea consumului de energie pentru anul 2024, APL a bugetat 80 mii lei, anul precedent au fost utilizați 100 mii lei. Cca 5800 lei au fost bugetați pentru procurarea corpurilor de iluminat cu solar.</p>	
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Proiectul prevede construirea unei rețele de iluminat stradal de 9,58 km, dotată cu 292 corpuri de iluminat de tip LED, care vor asigura o eficiență energetică ridicată și o durată de viață mai lungă. De asemenea, vor fi instalați 43 de piloni electrici pentru susținerea și funcționarea optimă a sistemului de iluminat stradal în localitate. Modernizarea sistemului de iluminat public stradal va reduce considerabil cheltuielile de consum a energiei electrice și cheltuielile de întreținere ce vor genera economii în bugetul local de pînă la 80%. Totodată, gradul de acoperire a localității cu iluminat stradal va constitui 100% astfel locuitorii vor beneficia de condiții sigure de deplasare în perioada rece a anului și pe timp de noapte, se va reduce numărul infracțiunilor și accidentelor rutiere în perioada întunecoasă</p>	<p>Impactul social actual al proiectului de iluminat stradal se reflectă în creșterea siguranței și calității vieții pentru cei 1247 de locuitori din 321 de gospodării. Aceștia beneficiază acum de un mediu mai sigur și mai bine iluminat pe timp de noapte, reducând riscul de accidente și infracțiuni, ceea ce contribuie la un sentiment de securitate. Totodată, montarea corpurilor de iluminat LED a redus consumul de energie electrică de 4 ori, becurile utilizate au o durată de viață de 10 ori mai mare decât a becurilor obișnuite fapt ce contribuie la formarea economiilor în bugetul local /al Primăriei.</p>	
<p>Concluzii:</p>	<p>În perioada 2023–2025, Primăria Lingura a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
<p>Serviciul evaluare ex-post și raportare</p>			
<p>Data 04.11.2025</p>			