

Anexa nr. 2.3.1

Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:

S11358 DL

Denumire proiectului:

Proiect de forare a sondei exploatabile pentru aprovizionarea cu apă a comunei Tartaul de Salcie

Domeniul și măsura de intervenție:

1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale

Măsura

1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului:

s. Tartaul de Salcie, r-nul Cahul

Beneficiar:

Primăria com. Tartaul de Salcie, r-nul Cahul

Bugetul proiectului:

807.798,00 lei

Suma finanțată din FNDRL:

799.800,00 lei

Data semnării contractului de finanțare:

299-S11358DL-2022

Data transmiterii obiectului:

04.04.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 sonda pentru aprovizionare cu apă potabilă, forată și construită;	Produs	- 1 sonda pentru aprovizionare cu apă potabilă, forată și construită;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proves-verbal la RTL din 04.04.2023; - Actul de formare a costurilor investiționale nr. 74 din 03.08.2023; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 5/1 din 30.05.2024; - Notă informativă nr. 46 din 16 mai 2024; - Raport anual post-implementare din 03.11.2025; 2. Vizite de monitorizarepost-implementare din 27.05.2024 și 04.11.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.05.2024 Vizita de monitorizare ex-post din data de 04.11.2025.	- 1 sonda pentru aprovizionare cu apă potabilă, forată și construită;
-Acces îmbunătățit pentru 110 gospodării cu 250 beneficiari, conectați la sistemul de apeduct construit; - 2 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct, construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 110 gospodării cu 250 beneficiari, conectați la sistemul de apeduct construit; - 2 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct, construit;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proves-verbal la RTL din 04.04.2023; - Actul de formare a costurilor investiționale nr. 74 din 03.08.2023; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 5/1 din 30.05.2024; - Notă informativă nr. 46 din 16 mai 2024; - Raport anual post-implementare din 03.11.2025; 2. Vizite de monitorizarepost-implementare din 27.05.2024 și 04.11.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.05.2024 Vizita de monitorizare ex-post din data de 04.11.2025.	-Acces îmbunătățit pentru 110 gospodării cu 250 beneficiari, conectați la sistemul de apeduct construit; - 2 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct, construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerinte de sustenabilitate

Aspecte planificate

Aspecte efectiv

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;</p> <p>7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate/de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, daca este cazul;</p>	<p>Dupa finalizarea lucrărilor aferente implementării proiectului, investitia a fost inscrisa in registrele de evidenta contabila a Primariei. Prin urmare, APL Tartaul de Salcie este responsabila de gestionarea, intretinerea investitiei cat si de durabilitatea acesteia prin alocarea resurselor financiare si umane necesare.</p> <p>Conform raportului anual post-implementare, au fost intreprinse actiuni de asigurare durabilitate precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asigurarea identității vizuale ale proiectului, prin instalarea placutei informative permanente; - constructia si instalarea turnului de de apa; - extinderea sistemului de apeduct cu 1800 m.; - conectarea sondei arteziene la rețeaua electrica; <p>Totodata, se planifica identificarea surselor de finantare pentru constructia unei statii de epurare.</p> <p>Primăria a reabilitat drumul de acces (pietriș) către sonda arteziană și pentru anul 2026 planifică construcția zonei de protecție a sondei.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației.</p> <p>-Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create.</p> <p>-Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.</p>	<p>Responsabilitatea pentru asigurarea durabilității proiectului, menținerea în stare funcțională și întreținerea periodică, inclusiv prin alocarea resurselor necesare, revine Primăriei Tartal de Salcie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru constructia si montarea turnului de apa s-au alocat din bugetul local suma de 439,0 mii lei; - Conectarea fântinii arteziene la rețeaua electrica a necesitat cheltuieli in suma de 83542 mii lei; - 366 932 mii lei au fost alocati in scopul extinderii rețelei de apeduct; - Pentru asigurarea serviciilor de supraveghere tehnica APL a alocat 7060 lei; - Renovarea si instalarea placutei informative permanente cu privire la proiect- 990 lei;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Forarea și construirea unei sonde pentru aprovizionarea cu apă potabilă vor asigura un acces sigur și constant la apă curată pentru comunitate. Sistemul de apeduct nou construit va conecta 110 gospodării, oferind apă potabilă pentru 250 de beneficiari, ceea ce va îmbunătăți considerabil calitatea vieții acestora. Două localități vor beneficia de acces îmbunătățit la sistemul de apeduct, ceea ce va reduce timpul și efortul necesar pentru obținerea apei. Implementarea acestui proiect va contribui la îmbunătățirea sănătății publice prin reducerea riscurilor de boli transmise prin apă.</p>	<p>Forarea și construirea sondei pentru apă potabilă asigură în prezent accesul constant și sigur la apă curată pentru cele 305 gospodării, 4 institutii publice si 3 agenti economici îmbunătățind astfel considerabil calitatea vieții a beneficiarilor. Pentru moment, gradul de acoperire a localitatii cu retea de aprovizionare cu apa potabila conctitutie 100%. Cele două localități care beneficiază de acest sistem înregistrează o scădere semnificativă a riscurilor de boli transmise prin apă, crescând astfel nivelul general de sănătate al comunității. În prezent, îmbunătățirea infrastructurii de apă potabilă contribuie la stabilitatea și prosperitatea socială și economică a regiunii.</p>
Concluzii:	<p>În perioada 2023–2025, Primăria Tartaul de Salcie a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiști SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>	
Serviciul evaluare ex-post și raportare Data 04.11.2025		