

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 11 299 DL
Denumire proiectului:	Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edineț
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Parcova, r-nul Edineț
Beneficiar:	Primăria com. Parcova, r-nul Edineț
Bugetul proiectului:	8.735.040,00 lei
Suma finanțată din FNDRL:	8.735.040,00 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 317-N11299DL-2022
Data transmiterii obiectului:	27.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-15,9 km de rețele de apeduct renovat; -1 sonda arteziană reabilitată; -1 stație de tratare a apei contruită; -2 turnuri de apă construite;	Produs	-15,9 km de rețele de apeduct renovat; -1 sonda arteziană reabilitată; -1 stație de tratare a apei contruită; -2 turnuri de apă construite;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 27.09.2025; - Act de constatare costuri investitoriale nr. 125 din 13.11.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr 1/14 din 25.01.2024. - Raport anual post-implementare din 15.10.2025; 2. Vizita în teren din data de 01.10.2024 și 16.10.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din 01.10.2024. Vizita de monitorizare ex-post din 16.10.2025.	-15,9 km de rețele de apeduct renovat; -1 sonda arteziană renovată; -1 stație de tratare a apei contruită; -2 turn de apă construit;
-1310 locuitori și 7 instituții publice cu acces la sistemul de apeduct construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-1310 locuitori și 7 instituții publice cu acces la sistemul de apeduct construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 27.09.2025; - Act de constatare costuri investitoriale nr. 125 din 13.11.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr 1/14 din 25.01.2024. - Raport anual post-implementare din 15.10.2025; 2. Vizita în teren din data de 01.10.2024 și 16.10.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din 01.10.2024. Vizita de monitorizare ex-post din 16.10.2025.	-1310 locuitori și 7 instituții publice cu acces la sistemul de apeduct construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitate proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 1200 lei. - Prin Dispoziția nr. 6p din 02.01.2025, Primăria a angajat o persoană responsabilă de mentenanța sistemului de apeduct. - În perioada de durabilitate Primăria a întreprins următoarele acțiuni: procurarea unei pompe noi și extinderea sistemului de apeduct cu 1375 m. - Primăria prin structurile sale subordonate asigură funcționalitatea și sustenabilitatea apeductului. - Printr-un proiect finanțat de GIZ și ADA, au fost conectate la sistemul de apeduct 7 instituții publice și 22 familii social vulnerabile, costul proiectului 350,0 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ, 1200 lei. - APL va asigura buna funcționare și mentenanța apeductului construit inclusiv prin angajarea unei persoane pentru întreținere.	Conform raportului anual post-implementare, APL a alocat pentru anul 2024 suma de 441 318,89 lei și respectiv - 737 390 lei pentru achitarea energiei electrice consumate pentru alimentarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitățile din subordine, salarizarea personalului de deservire, reparații curente ale bransamentelor, contractarea serviciilor de deservire a pompelor la fantanile arteziene, procurarea pompelor și a cablului de conectare la sursa de energie electrică, elaborarea panoului informativ permanent (1200 lei)	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul va asigura alimentarea cu apă potabilă pentru 1.310 locuitori și 7 instituții publice, contribuind astfel la acoperirea necesităților comunității. Prin renovarea celor 15,9 km de rețele de apeduct și a unei sonde arteziene, se va îmbunătăți semnificativ accesul la apă pentru întreaga localitate. Stația de tratare a apei va asigura o calitate superioară a apei pentru consum, iar cele două turnuri de apă construite vor adăuga capacitate de stocare a apei, garantând o alimentare constantă, inclusiv în perioadele de cerere ridicată.	Impactul final al proiectului asupra comunității din Parcova este considerabil, oferind acces constant la apă potabilă pentru 1200 locuitori, inclusiv 466 beneficiari direcți și 7 instituții publice. Calitatea apei a fost îmbunătățită datorită stației de tratare construite, iar capacitatea de stocare asigurată de cele două turnuri de apă permite o alimentare continuă, chiar și în perioade de cerere ridicată. Prin urmare, s-a majorat numărul de locuitori care beneficiază de acces la sursa de apă potabilă ridicând astfel nivelul de trai în comuna și creând premise pentru dezvoltarea economică.	
Concluzii:	<p>În perioada 2023–2025, Primăria Parcova a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
Serviciul evaluare ex-post și raportare Data 16.10.2025			