

Anexa nr. 2.3.1

Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:

N11153 DL

Denumire proiectului:

Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a s. Prajila, r-nul Florești

Domeniul și măsura de intervenție:

1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale

Măsura

1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului:

s. Prajila, r- nul Florești

Beneficiar:

Primăria s. Prajila, r- nul Florești

Bugetul proiectului:

9.320.078,03 lei

Suma finanțată din FNDRL:

3.050.078,02 lei

Data semnării contractului de finanțare:

#513-N11153DL-2023

Data transmiterii obiectului:

22.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 17,6 km de rețele exterioare de alimentare cu apa, construit din FEN; - 8,79 km de rețele exterioare de alimentare cu apa, construit din FNDRL; - 1 castel de apa cu capacitatea de V=50 m3, H=15 m, construit;	Produs	- 17,6 km de rețele exterioare de alimentare cu apa, construit din FEN; - 8,79 km de rețele exterioare de alimentare cu apa, construit din FNDRL; - 1 castel de apa cu capacitatea de V=50 m3, H=15 m, construit;	1. Vizita în teren din 27.11.2024 și 06.11.2025; 1. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Documentația tehnico-financiară. - Proces-Verbal la RTL din 22.09.2023; - Act de constatare costuri investitoriale nr.373 din 18.07.2024 ; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 05/07 din 15.09.2025; - Nota informativa APL Prajila, nr. 183 din 28.11.2024. - Raportul post-implementare prezentat de Priomăria Prajila din data de 06.11.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.11.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 06.11.2025.	- 17,6 km de rețele exterioare de alimentare cu apa, construit din FEN; - 8,79 km de rețele exterioare de alimentare cu apa, construit din FNDRL; - 1 castel de apa cu capacitatea de V=50 m3, H=15 m, construit;
Acces îmbunătățit la sistemul de rețeaua de alimentare cu apă a 3000 locatari, 1125 gospodării, 5 instituții publice, 14 agenți economici; 1 localitate beneficiara de sistemul de apeduct construit;	Rezultat	Acces îmbunătățit la sistemul de rețeaua de alimentare cu apă a 3000 locatari, 1125 gospodării, 5 instituții publice, 14 agenți economici; 1 localitate beneficiara de sistemul de apeduct construit;	1. Vizita în teren din 27.11.2024 și 06.11.2025; 1. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Documentația tehnico-financiară. - Proces-Verbal la RTL din 22.09.2023; - Act de constatare costuri investitoriale nr.373 din 18.07.2024 ; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 05/07 din 15.09.2025; - Nota informativa APL Prajila, nr. 183 din 28.11.2024. - Raportul post-implementare prezentat de Priomăria Prajila din data de 06.11.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.11.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 06.11.2025.	Acces îmbunătățit la sistemul de rețeaua de alimentare cu apă a 3000 locatari, 1125 gospodării, 5 instituții publice, 14 agenți economici; 1 localitate beneficiara de sistemul de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat);	-Primăria Prajila a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 625 lei. -Prin Decizia Consiliului Comunal Prajila, nr. 5/8 din 15.09.2025, gestiunea sistemului de apeduct este delegată prin contract către S. A. „Servicii Comunale Florești” care asigură întreținerea și buna funcționare a sistemului. -Prin Decizia Consiliului Comunal Prajila, nr. 2/2 din 31.03.2025, din bugetul local este alocată suma de 0,5 mln lei pentru „Conectarea gospodăriilor la rețeaua cu apă potabilă”. -Conform raportul prezentat de Primăria Prajila și constatărilor din teren, la sistemul de apeduct sunt conectate instituțiile publice din localitate și 319 gospodării din peste o mie planificate, procesul de branșare a consumatorilor fiind în continuă desfășurare. -În scopul extinderii sistemului de apeduct din localitate și branșarea tuturor consumatorilor, Primăria Prajila identifică atît resurse proprii cât și este dispusă de a apela la apeluri de proiecte ulterioare. -Sistemul de apeduct este întreținut în stare corespunzătoare, fiind prelevate probe de corespundere a apei pentru consum și mentenanța sistemului periodic prin dezinfectare.	
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va delega gestiunea rețelelor de apeduct modernizate către IM. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	Primăria Prajila asigură durabilitatea sistemului de apeduc, fiind alocate în anul 2025, resurse financiare proprii în mărime de 0,5 mln lei pentru brașarea consumatorilor și instituțiilor publice. Operarea și întreținerea sistemului de apeduct este delegată către S.A. „Servicii Comunale Florești”.	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Prajila, raionul Florești, se construiește un sistem de alimentare cu apă potabilă care include 8,79 km de rețele de apeduct și un castel de apă cu o capacitate de 50 m³ și o înălțime de 15 m, finanțat prin FNDRL. Acest proiect va asigura accesul îmbunătățit la apă potabilă pentru 3.000 de locuitori, 1.125 de gospodării, 5 instituții publice și 14 agenți economici.	În satul Prajila, raionul Florești, au fost construite 8,79 km de rețele de alimentare cu apă și un castel de apă de 50 m³, ceea ce a îmbunătățit semnificativ accesul locuitorilor la apă potabilă. Conectarea instituțiilor publice și a 319 gospodării a consolidat funcționalitatea sistemului și a redus riscurile sanitare pentru populație. Investițiile locale și planurile de atragere a noi fonduri pentru extinderea rețelei contribuie la dezvoltarea socio-economică durabilă a comunității.	
Concluzii: 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii. Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și integrate în viața locală.			
Serviciul evaluare ex-post și raportare Data 06.11.2025			