

Anexa nr. 2.3.1

Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:

C

21

463

DL

Denumire proiectului:

Îmbunătățirea procesului educațional in cadrul instituției de educație timpurie nr. 4 „Andrieș”

Domeniul și măsura de intervenție:

2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale

Măsura

2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului:

mun. Hîncești, r-nul Hîncești

Beneficiar:

Primăria mun. Hîncești, r-nul Hîncești

Bugetul proiectului:

8.567.079,50 lei

Suma finanțată din FNDRL:

8.496.359,84 lei

Data semnării contractului de finanțare:

94-C21463DL-2022

Data transmiterii obiectului:

27.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -1 clădire S=2670,3m2 termoizolata, -361 m2 de ferestre tip PVC -73m2 usi tip PVC -1 teritoriu aferent instituție preșcolară S=2589m2 renovat	Produs	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -1 clădire S=2670,3m2 termoizolata, -361 m2 de ferestre tip PVC -73m2 usi tip PVC -1 teritoriu aferent instituție preșcolară S=2589m2 renovat	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 27.08.2023; - Act de constatare a costurilor investitionale nr. 155 din 26.09.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 31/08 din 26.04.2024; - Notă informativă nr. 02/1-37/560 din 08.05.2024;; - Raport anual post-implementare din 22.10.2025; 2. Vizite de monitorizare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.05.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 22.10.2025.	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -1 clădire S=2670,3m2 termoizolata, -361 m2 de ferestre tip PVC -73m2 usi tip PVC -1 teritoriu aferent instituție preșcolară S=2589m2 renovat
Acces îmbunătățit pentru 225 copii și 38 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 225 copii și 38 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 27.08.2023; - Act de constatare a costurilor investitionale nr. 155 din 26.09.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 31/08 din 26.04.2024; - Notă informativă nr. 02/1-37/560 din 08.05.2024;; - Raport anual post-implementare din 22.10.2025; 2. Vizite de monitorizare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.05.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 22.10.2025.	Acces îmbunătățit pentru 225 copii și 38 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate

Aspecte planificate

Aspecte efectiv

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional;</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea persoanelor responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format și dotat;</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format și dotat;</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;</p>	<p>1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea a doua panouri informative- cost 7400 lei;</p> <p>3. Întreținerea instituției de educație timpurie este asigurată de administrația Grădiniței și APL municipiul Hîncești.</p> <p>4. APL în perioada post-implementare a executat următoarele lucrări: reparația holului grădiniței, reconstrucția pavilioanelor, reparația geamurilor si reparatia a doua grupe din cadrul IET nr. 4.</p> <p>5. Anual, seful pe gospodarie si specialistul in constructii din cadrul primariei inspecteaza edificiul gradinitei renovate pentru a verifica starea tehnica a acesteia si a constata eventuala aparitie a unor defectiuni</p> <p>6. Pentru anul 2026 APL planifica identificarea surselor de finantare pentru reparatia salii de sport a gradinitei. Totodara, in colaborare cu UNICEF Moldova, se planifica procurarea mobilierului pentru o grupa recent renovata.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Plasarea elementelor de identitate vizuală prin instalarea panou informativ, planificat 7.4 mii lei.</p> <p>-Se vor planifica resurse în bugetul local pentru întreținerea edificiului renovat.</p> <p>-Administrația grădiniței va fi responsabilă de gestionarea și întreținerea bunurilor renovate.</p>	<p>- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului/ elaborarea panoului informativ/ in suma de 7,4 mii lei din sursele bugetului local al primăriei mun. Hincești;</p> <p>- Aprobarea de către CL a procedurii de transmitere a în gestiune a bunului catre IET nr. 4 "Andries",</p> <p>- Întreținerea instituției de educație timpurie este asigurată de administrația Grădiniței și APL municipiul Hîncești.</p> <p>- Anual. prin Decizia Consiliului Municipal Hincesti, se aloca resurse financiare pentru lucrari de intretinere curenta (procurare de materiale si servicii) la toate institutiile de educatie timpurie din localitate. Prin urmare, pentru anul 2025 au fost alocati cca. 180,0 mii lei</p> <p>-APL în perioada post-implementare a executat următoarele lucrări: reparația holului grădiniței (108,3 mii lei), reconstrucția pavilioanelor (1 285 500,00 lei), reparația a doua grupe din cadrul IET nr. 4 (1 134 400,00 lei).</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>-Acces îmbunătățit pentru 225 copii și 38 angajați, beneficiari direcți ai Grădiniței eficientizate energetic.</p> <p>-Reducerea semnificativă a costurilor la resursele energetice.</p>	<p>Reconstrucția grădiniței și renovarea clădirii, inclusiv instalarea de ferestre și uși tip PVC, au creat un mediu educațional mai sigur și mai confortabil pentru 225 de copii și 38 de angajați. Modernizarea infrastructurii a îmbunătățit semnificativ condițiile de învățare și de muncă, facilitând accesul la educație de calitate. Localitatea beneficiază acum de o instituție preșcolară renovată, contribuind la dezvoltarea comunității și la creșterea calității vieții.</p> <p>În urma implementării proiectului a fost resimțit un impact semnificativ de ordin atât social cât și economic. Astfel, s-au îmbunătățit condițiile de învățare și siguranța a copiilor, spațiile interioare sunt mai confortabile cu o temperatură optimă în interior. A crescut atractivitatea instituției cât și nivelul de satisfacție a părinților și cadrelor didactice. Datorită termoizolării peretilor exteriori, s-au generat economii la consumul de energie termica cheltuielile micșorându-se de cca 1,5 ori. Astfel, dacă în anul 2022 consumul de energie termica a fost de 65 698 m3, în anul 2024 consumul a fost de 38 959 m3.</p>
<p>Concluzii:</p> <p>În perioada 2023–2025, Primăria mun. Hincesti in comun cu administratia IET "Andries" a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
<p>Serviciul evaluare ex-post și raportare</p> <p>Data 22.10.2025</p>		