

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **FR 12 584 GM23**
Denumire proiectului: **Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat stradal din or.Mărculești, r-ul Florești**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: or. Mărculești, r-nul Florești
Beneficiar: Primăria or. Mărculești, r-nul Florești
Bugetul proiectului: 298.441,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 295.194,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 27.09.2023 - 048–FR12584-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 266 un.; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 3 posturi de control și evidență;	Produs	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 266 un.; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 3 posturi de control și evidență;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL 2/2 din 26.03.2024. 4. Actul de constatare a costului investițional, Nr. 128 din 12.03.2024. 5. Raportul post implementare prezentat de APL, nr. 158 din 29.05.2025. 6. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din 30.05.2025.	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 266 un.; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 3 posturi de control și evidență;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2052 locuitori (1075 bărbați, 977 femei) din 664 gospodării; - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: cu 45%; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 23% (de la 77% la 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2052 locuitori (1075 bărbați, 977 femei) din 664 gospodării; - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: cu 45%; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 23% (de la 77% la 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL 2/2 din 26.03.2024. 4. Actul de constatare a costului investițional, Nr. 128 din 12.03.2024. 5. Raportul post implementare prezentat de APL, nr. 158 din 29.05.2025. 6. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din 30.05.2025.	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2052 locuitori (1075 bărbați, 977 femei) din 664 gospodării; - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: cu 45%; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 23% (de la 77% la 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRIL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	În Nota Informativă prezentată de beneficiar, se specifică următoarele acțiuni realizate de durabilitate -APL este în proces de actualizare cu ulterioara instalare a panoului informativ permanent, cost planificat 2,0 mii lei. - Gestiunea și mentenanța sistemului de iluminat public este asigurată de Primărie, care la necesitate contractează servicii specializate. - Pentru achitarea energiei electrice ce se consumă la iluminat stradal, anual se planifică din bugetul local cca 85,0 mii lei.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 2 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final alocă anual cca 85,0 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin proiect se modernizează sistemul de iluminat stradal din orașul Mărculești prin instalarea a 266 corpuri de iluminat și montarea a 3 posturi de control și evidență. Investiția urmează să contribuie la reducerea accidentelor și infracțiunilor nocturne cu 45%, conform estimărilor APL.	În urma implementării proiectului, localitatea beneficiază de o rețea de iluminat stradal modernizată care contribuie semnificativ la siguranța și confortul locuitorilor astfel reducând riscul de accidente și infracționalitate pe timp de noapte. Beneficiari 2052 locuitori.
---	--	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

30.05.2025