

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **OC 23 278 GM23**
 Denumire proiectului: **Construirea și amenajarea unui teren de minifotbal**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Mereșeuca, r-nul Ocnița
 Beneficiar: Primăria s. Mereșeuca, r-nul Ocnița
 Bugetul proiectului: 402.898,09 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 383.011,99 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 269-OC23278-GM23
 Data transmiterii obiectului: 05.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de minifotbal cu suprafața de 608 m.p (32m x 19m), construit și amenajat;	Produs	- 1 teren de minifotbal cu suprafața de 608 m.p (32m x 19m), construit și amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Actul de constatare a costului investițional, Nr.220 din 14.03.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la durabilitate, din data de 20.05.2025. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 20.05.2025.	- 1 teren de minifotbal cu suprafața de 608 m.p (32m x 19m), construit și amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 474 persoane din 962 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 474 persoane din 962 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Actul de constatare a costului investițional, Nr.220 din 14.03.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la durabilitate, din data de 20.05.2025. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 20.05.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 474 persoane din 962 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format;	Conform Notei informative post-implementare aplicantul specifică acțiunile realizate pentru asigurarea continuității proiectului: - Instalarea plăcuței informative permanente ce asigură vizibilitatea proiectului; - Primăria Mereșeuca în comun cu Gimnaziul sunt responsabil de mentenanța terenului de minifotbal și infrastructura aferentă acestuia. - La moment, APL este în proces de elaborare a unui deviz de cheltuieli pentru procurarea și instalarea unui covor de iarbă artificială pe terenul de minifotbal, urmând să aloce fonduri din bugetul local pentru realizarea acestor lucrări. Anterior, un demers adresat Federației de Fotbal pentru oferirea acoperirii nu a fost acceptat. APL aigură că estimează că în luna iulie 2025 acoperirea va fi instalată, iar proiectul va deveni complet funcțional. - Planul de Asigurare Durabilitate a fost elaborat de APL și urmează a fi aprobat la ședința consiliului local planificată pentru data de 23 iunie 2025.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final urmează să aloce mijloace financiare din bugetul local în baza devizului de cheltuieli ce se află în curs de elaborare; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Proiectul prevede construirea și amenajarea unui teren de minifotbal (inclusiv cu instalare mobilier urban: 16 bănci și 8 urne) cu suprafața de 608 m ² (32m x 19m) în proximitatea gimnaziului, destinat activităților sportive, realizat în limita alocațiilor financiare disponibile. APL va identifica surse financiare suplimentare pentru instalarea covorului cu acoperire artificială, în vederea sporirii durabilității și funcționalității infrastructurii.	Terenul de minifotbal creat este amplasat în imediata vecinătate a gimnaziului, ceea ce facilitează integrarea activităților sportive în programul educațional și va oferi elevilor un spațiu adecvat pentru desfășurarea orelor de educație fizică și a competițiilor extracurriculare, cât și terenul oferă oportunitatea de a practica sportul pentru toți locuitorii din Mereșeuca. Impactul așteptat va fi atins odată cu instalarea de către APL a covorului de iarbă artificială, care va asigura condiții sigure și durabile de utilizare.

Concluzii:

1. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
2. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
3. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
4. APL este în proces de elaborare a unui deviz de cheltuieli pentru procurarea și instalarea unui covor de iarbă artificială pe terenul de minifotbal, urmând să aloce fonduri din bugetul local pentru realizarea acestor lucrări. Anterior, un demers adresat Federației de Fotbal pentru oferirea acoperirii nu a fost acceptat. APL aigură că estimează că în luna iulie 2025 acoperirea va fi instalată, iar proiectul va deveni complet funcțional.
5. Planul de Asigurare Durabilitate a fost elaborat de APL și urmează a fi aprobat la ședința consiliului local planificată pentru data de 23 iunie 2025.
6. Se recomandă efectuarea unei noi vizite de monitorizare la finele anului 2025.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

20.05.2025