

**Raport de monitorizare post-implementare  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SR 23 393 GM23**  
Denumire proiectului: **Amenajarea unui teren de joacă la IET Rublenița**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Rublenița, r-nul Soroca  
Beneficiar: Primăria com. Rublenița, r-nul Soroca  
Bugetul proiectului: 316.632,07 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 313.077,57 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 25.08.2023 289–SR23393-GM23  
Data transmiterii obiectului: 28.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă din cadrul IET, amenajat;	Produs	- 1 teren de joacă din cadrul IET, amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/4 din 22.03.2024. 4. Actul de constatare a costurilor investiționale. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post implementare din 12.03.2025	- 1 teren de joacă din cadrul IET, amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 120 copii, 30 angajați;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 120 copii, 30 angajați;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/4 din 22.03.2024. 4. Actul de constatare a costurilor investiționale. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post implementare din 12.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 120 copii, 30 angajați;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea grădiniței de copii;	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), APL este în proces de actualizare a panoului informativ permanent cu ulterioara instalare, cost 360 lei. - Gestiunea și întreținerea investiției este delegată către administrația grădiniță, care îl menține în stare optimă de funcționare. - APL va identifica resurse pentru dezvoltarea terenului de joacă, urmînd să planifice resurse în bugetul local pentru prezenta acțiune. - APL continuă acțiunile de dezvoltare a Instituției preșcolare „Alunelul”, aceasta fiind în curs de renovare prin Programul Național „Satul European 2”, cu lucrări de reparații interioare, termoizolare a pereților, modernizare a rețelelor ingineresti și amenajare a teritoriului, cât și alte lucrări.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 360 lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie și grădinița de copii. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația IET „Alunelul” a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse și după finalizare	Crearea unui teren de joacă la Instituția de Educație Timpurie „Alunelul” din satul Rublenița. Investiția este destinată celor 120 de copii preșcolari și celor 30 de angajați ai instituției, oferindu-le un spațiu sigur și modern pentru activități în aer liber.	Construcția terenului de joacă la grădinița „Alunelul”, a creat un mediu sigur pentru dezvoltarea fizică și socială a celor 120 de copii din cadrul acesteia. Aceștia dispun de acces la activități recreative în aer liber. Totodată, angajații pot desfășura activități educaționale în aer liber.
---	--	--

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul asigură operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**12.03.2025**