

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SD 12 344 GM23**
 Denumire proiectului: **Construcția sistemului de iluminat public stradal în comuna Climăuții de Jos**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Climăuții de Jos și s. Cot, r-nul Șoldănești
 Beneficiar: Primăria com. Climăuții de Jos, r-nul Șoldănești
 Bugetul proiectului: 363.812,40 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 359.854,01 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 21.08.2023 021-SD12344-GM23
 Data transmiterii obiectului: 30.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,86 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 44 un	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,86 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 44 un	1. Analiza documentară: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 30.11.2023; - Act de constatare costuri investitoriale nr. 82 din 11.03.2024; 2. PAD aprobat prin Decizia CL. 3/6 din 22.04.2024. 3. Vizite în teren. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 135 din 14.08.2024. 5. Raport anual post-implementare din 03.12.2025; 6. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 03.12.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,86 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 44 un
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 198 locuitori (442 bărbați, 568 femei, 188 copii); - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 198 locuitori (442 bărbați, 568 femei, 188 copii); - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Analiza documentară: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 30.11.2023; - Act de constatare costuri investitoriale nr. 82 din 11.03.2024; 2. PAD aprobat prin Decizia CL. 3/6 din 22.04.2024. 3. Vizite în teren. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 135 din 14.08.2024. 5. Raport anual post-implementare din 03.12.2025; 6. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 03.12.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 198 locuitori (442 bărbați, 568 femei, 188 copii); - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune sistemului de iluminat public stradal construit către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a sistemului de iluminat public stradal construit; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea sistemului de iluminat public stradal construit); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea sistemului de iluminat public stradal construit; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea sistemului de iluminat public stradal construit, dacă este cazul.	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Menținerea sistemului de iluminat public construit este asigurată de Primărie, care aprobă resurse pentru achitarea energiei electrice consumate. - Periodic este verificată funcționalitatea iluminatului fiind modificat regimul de funcționare în dependența de anotimp și schimbare a orei. - La necesitate vor fi contractați specialiști în energetică care vor reabilita sistemul de iluminat dacă acesta va prezenta defecte.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea sistemului de iluminat public stradal.</p>	<p>1. Intretinerea si mentenanta sistemului de iluminat este asigurata de către primărie.care, la necesitate alocata mijloace financiare in acest sens.</p> <p>2. In vederea achitarii consumului de energie electrica pentru asigurarea iluminatului stradal, APL a alocat pentru anul 2024 mijloace financiare in suma de 65,0 mii lei si respectiv, 60,0 mii lei pentru anul 2025.</p> <p>3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, APL contracteaza, la necesitate, specialiști de profil.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Un sistem de iluminat stradal care va acoperi 1,86 km de străzi și spații publice, cu instalarea a 44 de corpuri de iluminat stradal. Acest proiect va beneficia 1.198 de locuitori, inclusiv 442 bărbați, 568 femei și 188 copii. De asemenea, două localități vor avea acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitată.</p>	<p>În satul Cot al comunei, unde anterior nu exista iluminat stradal, sistemul construit a produs un impact semnificativ asupra întregii localități. Îmbunătățirea vizibilității nocturne a condus la reducerea accidentelor rutiere și a infraacțiunilor pe timp de noapte fapt ce a sporit creșterea sentimentul de siguranță și confort pentru locuitori, în special pentru deplasările pe timp de seara. In acelasi timp, crearea sistemului de iluminat public contribuie atat la extinderea programului unor activități economice locale cat si incurajează organizarea si desfasurarea activităților culturale sau recreative în aer liber.</p>

Concluzii:

În perioada 2023–2025, Primăria Climautii de Jos a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European Express”. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

03.12.2025