

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 24 666 DL
Denumire proiectului:	<b>Oportunități mai bune pentru impulsionearea participării la activitățile culturale a cetățenilor din comuna Holoșnița</b>
Domeniul și măsura de intervenție:	<b>2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale</b>
Măsura	2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public
Localitatea proiectului:	s. Holoșnița, r-nul Soroca
Beneficiar:	Primăria com. Holoșnița, r-nul Soroca
Bugetul proiectului:	1.931.938,74 lei
Suma finanțată din FNDRL:	1.915.059,64 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 283-N24666DL-2022
Data transmiterii obiectului:	28.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Caminului cultural cu S totală de 1080 m2/ pereti/ pardoseli/303m2 tavan, scena 42 m2), renovată și dotată cu: -1 set de instrumente muzicale procurat -1 set de mobila procurat, -1 set de echipament tehnic TIC procurat, -1 set de costume naționale achizionate;	Produs	-1 instituție culturală (Caminului cultural cu S totală de 1080 m2/ pereti/ pardoseli/303m2 tavan, scena 42 m2), renovată și dotată cu: -1 set de instrumente muzicale procurat -1 set de mobila procurat, -1 set de echipament tehnic TIC procurat, -1 set de costume naționale achizionate;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 28.08.2023; - Act de constatare a costurilor investitionale nr. 167 din 09.11.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 4/6 din 25.03.2023; - Nota informativa nr. 625 cu acțiuni realizate din data de 14.06.2024; - Raport anual post-implementare din 03.12.2025; 2. Vizite în teren; 3. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din 14.06.2024  Vizita de monitorizare ex-post din 03.12.2025	-1 instituție culturală (Caminului cultural cu S totală de 1080 m2/ pereti/ pardoseli/303m2 tavan, scena 42 m2), renovată și dotată cu: -1 set de instrumente muzicale procurat -1 set de mobila procurat, -1 set de echipament tehnic TIC procurat, -1 set de costume naționale achizionate;
Acces îmbunătățit pentru 1213 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 1213 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 28.08.2023; - Act de constatare a costurilor investitionale nr. 167 din 09.11.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 4/6 din 25.03.2023; - Nota informativa nr. 625 cu acțiuni realizate din data de 14.06.2024; - Raport anual post-implementare din 03.12.2025; 2. Vizite în teren; 3. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din 14.06.2024  Vizita de monitorizare ex-post din 03.12.2025	Acces îmbunătățit pentru 1213 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate

Aspecte planificate

Aspecte efective

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional  2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;  3. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;  4. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);  5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;  6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format, dacă este cazul;</p>	<p>- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar.  - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la sediul Căminului Cultural.  - Reponsabil de menenanța și buna funcționare a bunurilor este APL Holoșnița și administrația Căminului Cultural.  - Periodic, sunt efectuate verificari ale echipamentelor, mobilierului , curatarea si reamenajarea spatilor interioare, salubritatea zonelor adiacente.  - In vederea dezvoltarii Caminului Cultural, APL a alocat resurse financiare din bugetul local pentru dotarea cu echipamente muzicale suplimentare, calculatoare si mobilier, au fost efectuate totodata si lucrari de reparatie interioara a cladirii, implementarea programelor culturale si educative pentru comunitate.  - Anual se petrec multiple activități culturale.</p>	
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>- Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ-cost estimativ 2000 lei.  - Administrația Caminului Cultural în comun cu personalul angajat vor asigura integritatea și menținerea bunurilor și obiectivelor renovate.  - APL va planifica resurse pentru dezvoltarea și modernizarea continuă a Casei de Cultură.</p>	<p>- Primaria comunei Holoșnița și Centrul Cultural, precum și persoana desemnată prin Decizia Consiliului Local va coordona activitățile de gestionare și mentenanță. Eventualele servicii tehnice sau de intretinere vor fi contractate la necesitate.  - APL a alocat cca 40 mii lei pentru sustenabilitatea proiectului, pentru procurarea de arbuști, scaune, plapoane, diverse servicii.  - Anual, Primaria Holoșnița asigura fonduri din bugetul local pentru intretinere si functionare , inclusiv pentru consumul de energie electrica , materiale consumabile, reparatii curente si mentenanta echipamentelor.  - Pentru elaborarea si amplasarea placutei informative permanente, APL a alocat suma de 2000 lei din buget.</p>	
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare</p>	<p>Rezultatele așteptate includ o creștere semnificativă a participării cetățenilor din comuna Holoșnița la activități culturale datorită renovării și dotării Căminului Cultural. Infrastructura modernizată va oferi un spațiu adecvat pentru desfășurarea evenimentelor culturale, atrăgând astfel mai mulți participanți și încurajând diversificarea activităților culturale. Achiziționarea de instrumente muzicale și echipamente TIC va permite organizarea unor evenimente variate și interactive, crescând astfel interesul comunității. Mobilierul nou și costumele naționale vor îmbunătăți calitatea și autenticitatea experiențelor culturale, contribuind la conservarea și promovarea tradițiilor locale. Cei 1213 locuitori vor beneficia de un acces îmbunătățit la cultură, consolidând sentimentul de apartenență comunitară și dezvoltând coeziunea socială.</p>	<p>În prezent, grupurile țintă beneficiază de un acces îmbunătățit la activități culturale prin intermediul infrastructurii renovate și dotate corespunzător. Ca urmare a implementării proiectului, în incinta Centrului Cultural se organizează anual circa 50 de evenimente social-culturale. Comunitatea locală participă mai activ în viața culturală a localității, ceea ce a dus la o creștere a coeziunii sociale și a sentimentului de apartenență. Tinerii profită de noile instrumente muzicale și echipamente TIC, dezvoltându-și abilitățile și interesul pentru activități artistice și educative. Costumele naționale achiziționate sunt utilizate în diverse evenimente, promovând tradițiile și cultura locală.</p>	
<p><b>Concluzii:</b></p>	<p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.  3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.  5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
<p><b>Serviciul evaluare ex-post și raportare</b></p>			
<p><b>Data 03.12.2025</b></p>			