

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 676 DL**
Denumire proiectului: **Reparația capitală (reconstrucția) a Sălii sportive din satul Drăslăceni, raionul Criuleni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Drăslăceni, r-nul Criuleni
Beneficiar: Primăria s. Drăslăceni, r-nul Criuleni
Bugetul proiectului: 3.857.156,31 lei
Suma finanțată din FNDRL: 3.816.146,40 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 226-C23676DL-2022
Data transmiterii obiectului: 20.12.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 edificiu sportiv (sală de sport cu suprafața de 928,5 m2), reabilitat; -1050m2 acoperis/425m2 termoizolat -532m2 pereti eficientizati termic, -275m2 tavan/1389m2 pereti interiori/203m2 pardoseli - 1 instituție de menire socială (gimnaziu), beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	Produs	- 1 edificiu sportiv (sală de sport cu suprafața de 928,5 m2), reabilitat; -1050m2 acoperis/425m2 termoizolat -532m2 pereti eficientizati termic, -275m2 tavan/1389m2 pereti interiori/203m2 pardoseli - 1 instituție de menire socială (gimnaziu), beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 20.12.2024; - Act de constatare costuri investitionale nr. 506 din 31.03.2025; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 7.43 din 10.12.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 29.08.2025	- 1 edificiu sportiv (sală de sport cu suprafața de 928,5 m2), reabilitat; -1050m2 acoperis/425m2 termoizolat -532m2 pereti eficientizati termic, -275m2 tavan/1389m2 pereti interiori/203m2 pardoseli - 1 instituție de menire socială (gimnaziu), beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;
-Acces îmbunătățit pentru 3200 locuitori, inclusiv 766 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite; - 3 localități beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 3200 locuitori, inclusiv 766 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite; - 3 localități beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 20.12.2024; - Act de constatare costuri investitionale nr. 506 din 31.03.2025; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 7.43 din 10.12.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 29.08.2025	-Acces îmbunătățit pentru 3200 locuitori, inclusiv 766 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite; - 3 localități beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului reabilitat către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului reabilitat), daca este cazul;	- Sunt în proces de executare acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, după care APL va conceptualiza și consulta PAD cu ONDRL și ulterior acesta va fi aprobat la ședința Consiliului Local. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului. - Proiectul implementat prin ediția I a Programului Satul European este o etapă dintr-un proiect integral. Pentru finalizarea modernizării edificiului sportiv sunt necesare resurse suplimentare. În acest sens, Primăria Drăslăceni implementează un proiect prin ediția II a Programului Satul European, realizând lucrări de finalizare și dotare a edificiului sportiv. Ulterior, după încheierea acestor intervenții, edificiul sportiv va deveni funcțional și operațional. Costul proiectului 9 105 864,36 MDL.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ-cost 1470 lei..</p> <p>- Primăria anual în bugetul local va bugeta finanțe pentru mentenanța edificiului sportiv și salarizarea personalului angajat.</p> <p>-Vor fi atrase noi fonduri pentru finalizarea modernizării edificiului sportiv și dotarea acestuia.</p>	Resursele pentru asigurarea continuității proiectului, reprezintă fondurile Programului Satul European - ediția II și contribuția Primăriei, valoare totală proiect 9 105 864,36 MDL. Menținerea proiectului implementat prin PNSE-I și asigurarea continuității acestuia este asigurată de Primăria Drășliceni.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se repară capital un edificiu în care vor fi practicate diverse tipuri de sport. Urmează reabilitarea acoperișului, termoizolarea pereților și tavanelor, modernizarea pardoselilor și lucrări de finisare interioară. Infrastructura sportivă modernizată va deservi gimnaziul local și va asigura acces îmbunătățit la activități sportive pentru 3.200 de locuitori din trei localități, inclusiv 766 tineri.	Proiectul este în proces de operaționalizare prin ediția II a Programului Satul European, odată finalizat acesta va îmbunătăți accesul la infrastructura sportivă pentru 3200 de locuitori din 3 localități, inclusiv 766 de tineri care vor beneficia direct de facilitățile sportive. Odată finalizată modernizarea, edificiul sportiv va oferi condiții optime pentru practicarea sportului și activităților recreative, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și promovarea unui stil de viață sănătos în comunitatea din Drășliceni.

Concluzii:

Proiectul implementat prin ediția I a Programului Satul European este o etapă dintr-un proiect integral și este în proces de operaționalizare prin ediția II a Programului Satul European.

Pentru a evalua gradul de operaționalizare și impactul real al investiției, se recomandă efectuarea unei noi vizite de monitorizare după finalizarea lucrărilor din ediția II a Programului Satul European.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 20.12.2025