

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 65 DL**
 Denumire proiectului: **Alimentarea cu apă a satului Călugăr, raionul Fălești**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura **1.1** Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Călugăr, r-nul Fălești
 Beneficiar: Primăria com. Călugăr, r-nul Fălești
 Bugetul proiectului: 6.048.293,69 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 4.936.737,71 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 446-N11065DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 17.07.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-3,7 km de rețele de distribuție a apei potabile construit; (conform devizului actualizat). - 2 castele de apă, construite; - 1 stație de dezinfectare construită /exclusă conform DCL Călugăr și CR Fălești	Produs	-3,7 km de rețele de distribuție a apei potabile construit; (conform devizului actualizat). - 2 castele de apă, construite; - 1 stație de dezinfectare construită /exclusă conform DCL Călugăr și CR Fălești	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 07.05.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, nr. 481 din 03.12.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 2/7 din 24.02.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă nr. 83 din 06.05.2025, prezentată de APL, cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 07.05.2025	-3,7 km de rețele de distribuție a apei potabile construit; (conform devizului actualizat). - 2 castele de apă, construite; - 1 stație de dezinfectare construită /exclusă conform DCL Călugăr și CR Fălești
-2061 locuitori, 7 agenți economici și 6 instituții publice cu acces la sistemul de distribuție a apei potabile construite. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-2061 locuitori, 7 agenți economici și 6 instituții publice cu acces la sistemul de distribuție a apei potabile construite. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 07.05.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, nr. 481 din 03.12.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 2/7 din 24.02.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă nr. 83 din 06.05.2025, prezentată de APL, cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 07.05.2025	-2061 locuitori, 7 agenți economici și 6 instituții publice cu acces la sistemul de distribuție a apei potabile construite. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea sistemului de apeduct); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea sistemului de apeduct); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului de apeduct);	Conform notei informative nr. 83 din 06.05.2025, prezentată de Primăria Călugăr și constatările din timpul vizitei de monitorizare, sunt întreprinse următoarele acțiuni de sustenabilitate: - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ permanent, cost 4,0 mii lei; - Menținerea sistemului de apeduct construit este asigurată de Primăria Călugăr, care după operaționalizarea integrală a acestuia prin asigurarea sursei de apă, va delega gestiunea către Întreprinderea Municipală „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești. - La moment, sistemul de apeduct construit în satul Călugăr prin intermediul ediția I a Programului „Satul European” este neoperațional, din cauza lipsei sursei de apă. Funcționalitatea acestuia va fi asigurată după implementarea proiectului selectat prin ediția II a Programului „Satul European”, care prevede extinderea rețelelor interne de apeduct cu 4,68 km, montarea unei stații de pompare și realizarea a 654 de bransamente, precum și interconectarea cu sursa de apă din orașul Fălești. O soluție alternativă este construcția unui apeduct magistral cu sursa din râul Prut, proiect dezvoltat de ADR Nord, aflat în prezent la etapa de elaborare a documentației; până la realizarea acestuia, APL Călugăr optează pentru soluția de alimentare cu apă de la sursa din or. Fălești.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Pentru elaborarea panoului informativ permanent primăria planifică alocarea sumei de 4,0 mii lei din bugetul local. După finalizarea proiectului integral și atingerea tuturor obiectivelor din proiect prin intermediul Programelor Naționale „SE” 1 și 2, sistemul public de alimentare cu apă a s. Călugăr, va fi transmis în gestiune către Întreprinderea Municipală ”Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești, prin încheierea unui Contract de Delegare. Va fi desemnat personal calificat pentru întreținerea și gestionarea sistemului de alimentare cu apă. Planificarea mijloacelor financiare din bugetul local se va efectua după consumarea perioadei de garanție a bunului format. Conectarea la rețeaua de apeduct a 637 de gospodării, 6 obiecte de menire social-culturală și 7 agenți economici, de asemenea conectarea satului Frumușica din s. Călugăr.</p>	<p>-Pentru elaborarea/actualizarea documentației proiectului ce vizează operaționalizarea investițiilor realizate, selectat spre finanțare prin ediția II a Programului Satul European, primăria a cheltuit cca 328 mii lei. - Infrastructura creată prin proiect este gestionată de primăria Călugăr, care după asigurarea sursei de apă va transmite gestiunea către ÎM specializată.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Prin proiect se vor construi 3,7 km de rețele de distribuție a apei potabile și două castele de apă în comuna Călugăr. Investiția va asigura accesul la rețeaua de alimentare cu apă pentru 2061 de locuitori, 7 agenți economici și 6 instituții publice.</p>	<p>Prin construcția celor 3,7 km de rețele de distribuție a apei potabile și două castele de apă, este asigurată accesul la infrastructura de alimentare cu apă pentru 2061 de locuitori, 7 agenți economici și 6 instituții publice. La moment, sistemul de apeduct construit în satul Călugăr prin intermediul ediției I a Programului „Satul European” este neoperațional, din cauza lipsei sursei de apă. Funcționalitatea acestuia va fi asigurată după implementarea proiectului selectat prin ediția II a Programului „Satul European”, care prevede extinderea rețelelor interne de apeduct cu 4,68 km, montarea unei stații de pompare și realizarea a 654 de branșamente, precum și interconectarea cu sursa de apă din orașul Fălești. O soluție alternativă este construcția unui apeduct magistral cu sursa din râul Prut, proiect dezvoltat de ADR Nord, aflat în prezent la etapa de elaborare a documentației; până la realizarea acestuia, APL Călugăr optează pentru soluția de alimentare cu apă de la sursa din or. Fălești.</p>

Concluzii:

Prin construcția rețelelor de distribuție a apei potabile și castelelor de apă, este asigurată accesul la infrastructura de alimentare cu apă pentru locuitorii din comuna Călugăr.
Totuși, sistemul este în prezent neoperațional din cauza lipsei sursei de apă. Funcționalizarea acestuia va fi posibilă odată cu implementarea proiectului selectat prin ediția II a Programului „Satul European”, care prevede extinderea rețelelor interne, montarea unei stații de pompare, realizarea a 654 de branșamente și conectarea la sursa de apă din orașul Fălești. Ca alternativă pe termen lung, se analizează construcția unui apeduct magistral cu sursa din râul Prut, aflat în faza de proiectare sub coordonarea ADR Nord, însă până la realizarea acestuia, APL Călugăr mizează pe soluția de interconectare cu orașul Fălești.

A se monitoriza în progres operaționalizarea proiectului, prin efectuarea unei noi vizite de monitorizare în anul 2026.

Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data 07.05.2025