

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 71 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția sistemului de canalizare a apelor uzate din satul Petrușca, raionul Glodeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Petrușca, r-nul Glodeni
 Beneficiar: Primăria s. Petrușca, r-nul Glodeni
 Bugetul proiectului: 2.063.108,18 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 724.711,15 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 438-N11071DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 27.11.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 0,5 km de rețea de canalizare construită; - 1 stație de epurare a apelor utilizate, amenajată, iluminată; - 2 platforme a stațiilor de pompare amenajate iluminate,	Produs	- 0,5 km de rețea de canalizare construită; - 1 stație de epurare a apelor utilizate, amenajată, iluminată; - 2 platforme a stațiilor de pompare amenajate iluminate,	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-verbal la terminarea lucrărilor; - Actul de formare a costurilor investitoriale, nr. 507 din 31.03.2025; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 6/1 din 14.08.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare prezentată de APL, nr. 65 din 11.06.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 11.06.2025	- 0,5 km de rețea de canalizare construită; - 1 stație de epurare a apelor utilizate, amenajată, iluminată; - 2 platforme a stațiilor de pompare amenajate iluminate,
-Acces la sistemul de canalizare pentru 658 de gospodării cu peste 2015 locuitori inclusiv, 6 instituții publice și 6 de agenți economici 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit	Rezultat	-Acces la sistemul de canalizare pentru 658 de gospodării cu peste 2015 locuitori inclusiv, 6 instituții publice și 6 de agenți economici 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-verbal la terminarea lucrărilor; - Actul de formare a costurilor investitoriale, nr. 507 din 31.03.2025; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 6/1 din 14.08.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare prezentată de APL, nr. 65 din 11.06.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 11.06.2025	-Acces la sistemul de canalizare pentru 658 de gospodării cu peste 2015 locuitori inclusiv, 6 instituții publice și 6 de agenți economici 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	Conform raportului anual post-implementare prezentat de APL, nr. 65 din 11.06.2025, primăria a întreprins următoarele acțiuni de sustenabilitate: - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, costul panoului 1375 lei; - Prin Decizia consiliului nr. 5/7 din 29.05.2025, gestiunea investiției a fost transmisă către ÎM „La Șesul Petrenilor”. - În prezent la sistemul de canalizare sunt conectate 220 gospodării din 450 planificate, încă 100 de gospodării sunt în proces de conectare. - În perioada de sustenabilitate, în anul 2025 Primăria Petrușca la Stația de Epurare a instalat o centrală fotovoltaică cu puterea de 15 kW, ce în prezent asigură consumul de energie al Stației de Epurare. Costul acțiunii este de 183978,16 lei, finanțată din bugetul local al Primăriei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.</p> <p>-Gestiunea sistemului de epurare și canalizare a apelor uzate va fi transmis către ÎM „La Șesul Petrenilor”.</p> <p>-Vor fi identificate noi surse de finanțare pentru modernizarea sistemului de canalizare și stației de epurare construite.</p> <p>- ÎM va raporta anual despre măsurile de întreținere întreprinse.</p>	<p>- Prin Decizia consiliului nr. 5/7 din 29.05.2025, gestiunea investiției a fost transmisă către ÎM „La Șesul Petrenilor”.</p> <p>-Primăria Petrușești, cu finanțarea de 183.978,16 lei din bugetul local, în anul 2025 a instalat o centrală fotovoltaică de 15 kW la Stația de Epurare, asigurând astfel consumul de energie al acesteia.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Prin proiect se construiește o rețea de canalizare de 0,5 km și o stație de epurare, cât și amenajate 2 stații de pompare. Investiția va asigura acces la sistemul de canalizare pentru 658 de gospodării, peste 2015 locuitori, 6 instituții publice și 6 agenți economici din satul Petrușești, raionul Glodeni. Inclusiv va contribui la operaționalizarea investițiilor anterioare din diverse fonduri ce au vizat construcția rețelelor de canalizare în localitate.</p>	<p>Construcția în localitatea Petrușești a rețelei de canalizare și stației de epurare, asigură infrastructura necesară pentru gestionarea apelor uzate. Proiectul a îmbunătățit condițiile de trai al localnicilor, prin facilitarea accesului la sistemul de canalizare pentru 220 de gospodării deja conectate și alte 100 în curs de conectare. În perioada de sustenabilitate, primăria a transmis gestiunea către ÎM „La Șesul Petrenilor” și a instalat o centrală fotovoltaică cu puterea de 15 kW care acoperă consumul de energie al stației, reducând costurile de operare.</p>

Concluzii:

1. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
2. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
3. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
4. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
5. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
6. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
7. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 11.06.2025