

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 246 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare din satul Mereni, raionul Anenii Noi**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: **s. Mereni, r-nul Anenii Noi**
 Beneficiar: **Primăria s. Mereni, r-nul Anenii Noi**
 Bugetul proiectului: **11.518.173,79 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **6.325.912,44 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **# 26-C11246DL-2022**
 Data transmiterii obiectului: **21.05.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-3,88 km de sistemul de canalizare construit. - 1 stație de epurare a apei uzate cu capacitatea 75 m3 construit.	Produs	-3,88 km de sistemul de canalizare construit. - 1 stație de epurare a apei uzate cu capacitatea 75 m3 construit.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 449 din 20.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia CL nr. 1/10 din 28.02.2025 ; - Raport post-implementare prezentat de APL, din data de 17.09.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.09.2025	- 3,88 km. de rețele de canalizare construit, - 1 Stație de epurare a apelor uzate contruită, Qmax=75m3/zi;
-337 gospodării cu 1150 de locuitori, inclusiv 8 agenți economici din perimetrul starzilor vizate cu acces la rețeaua de canalizare construită. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit,	Rezultat	-337 gospodării cu 1150 de locuitori, inclusiv 8 agenți economici din perimetrul starzilor vizate cu acces la rețeaua de canalizare construită. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit,	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 449 din 20.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia CL nr. 1/10 din 28.02.2025 ; - Raport post-implementare prezentat de APL, din data de 17.09.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.09.2025	-337 gospodării cu 1150 de locuitori, inclusiv 8 agenți economici din perimetrul starzilor vizate cu acces la rețeaua de canalizare construită. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit,

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Sunt executate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panourilor informative, cost 1 mii lei. - Buna funcționare a sistemului de canalizare din satul Mereni este asigurată de Primăria Mereni, care a delegat gestiunea către IP „Eco-Mereni”. - Prin decizia Consiliului local nr. 6/11 din 08.08.2025 a fost aprobat Regulamentul de funcționare a sistemului de apă și canalizare, iar prin decizia nr. 6/12 din aceeași dată au fost aprobate tarifele pentru serviciul public de canalizare și taxa de branșare a gospodăriilor, instituțiilor publice și agenților economici la sistem. - Antreprenorul care a executat lucrările a oferit o garanție de 5 ani atât pentru lucrările realizate, cât și pentru utilajele instalate. Primăria colaborează cu acesta, iar la necesitate înaintează solicitări ce sunt remediate în termeni optimi. - Până în prezent, la sistemul de canalizare s-au branșat circa 200 de gospodării, procesul este în continuă desfășurare. La stația de epurare, APL a instalat un sistem de supraveghere video. - APL din resurse proprii a mai extins un segment de canalizare cu posibilitate de conectare a cca 30 gospodării, iar prin Ediția II a Programului Satul European, continuă extinderea sistemului de canalizare prin construcția a: 3,29km de canalizare și 1 stație de epurare cu capacitatea de 50 m³/zi.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ.</p> <p>- APL va asigura buna funcționare, periodic vor fi efectuate inspecții și se va verifica funcționalitatea sistemului de canalizare creat.</p> <p>- Gestiunea sistemului de canalizare și a stației de epurare va fi delegată către ÎM „Eco-Mereni”.</p> <p>- Primăria Mereni va accesa noi fonduri pentru extinderea sistemului de canalizare în localitate.</p>	<p>- Operatorul IP „Eco-Mereni” în comun cu Primăria Mereni este responsabilă de gestiunea sistemului de canalizare.</p> <p>- Primăria Mereni extinde sistemul de canalizare din localitate prin implementare proiectului din Ediția -II a Satului European, bugetul proiectului 8 457 210,83 lei.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se construiesc 3,88 km de rețele de canalizare și o stație de epurare a apelor uzate cu capacitatea de 75 m ³ /zi în localitatea Mereni. Creând acces la sistemul creat pentru 337 gospodării cu 1.150 de locuitori, 8 agenți economici și întreaga localitate prin acces la infrastructura de canalizare.	Proiectul a îmbunătățit considerabil condițiile de trai prin accesul la un sistem modern de epurare a apelor uzate pentru 337 de gospodării cu cca 1.150 de locuitori, 8 agenți economici, beneficiind final cca 3200 locuitori. Până în prezent, circa 200 de gospodării sunt deja branșate, iar procesul de conectare este în desfășurare, ceea ce contribuie la creșterea gradului de acces la sistemul de canalizare, care în prezent constituie cca 10% din gospodării conectate, APL fiind în proces continuu de extindere a sistemului de canalizare prin accesare de noi fonduri, inclusiv stațiile de epurare construite dispun de condiții tehnice pentru construirea de noi module și sporire a capacității. Proiectul are un impact pozitiv asupra sănătății publice și protecției mediului, reducând riscul de poluare și asigurând servicii comunale moderne pentru întreaga localitate.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul asigură operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Se recomandă a se efectua o nouă vizită de monitorizare post-implementare în anul 2026, după finalizare proiectului implementat prin Ediția II a Programului Satul European.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 17.09.2025