

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 375 DL**
Denumire proiectului: **Extinderea rețelelor de alimentare cu apă potabilă în satul Frăsinești, comuna Măcărești, raionul Ungheni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**
Localitatea proiectului: s. Frăsinești, r-nul Ungheni
Beneficiar: Primăria com. Măcărești, r-nul Ungheni
Bugetul proiectului: 6.351.131,64 lei
Suma finanțată din FNDRL: 6.351.131,64 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 349-C11375DL-2022
Data transmiterii obiectului: 17.06.2024

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 13,49 km de rețele de apeduct, construit; - 1 turn de apă cu capacitatea de V=50 m3, H=12 m , construit;	Produs	- 13,49 km de rețele de apeduct, construit; - 1 turn de apă cu capacitatea de V=50 m3, H=12 m , construit;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 17.06.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 291 din 12.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 25.06.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 25.06.2025.	- 13,49 km de rețele de apeduct, construit; - 1 turn de apă cu capacitatea de V=50 m3, H=12 m , construit;
- Acces asigurat la sistemul de aprovizionare cu apă potbilă de calitate pentru 357 gospodării cu 1 375 beneficiari din s. Frăsinești și 6 agenți economici. - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de AAP, construit;	Rezultat	- Acces asigurat la sistemul de aprovizionare cu apă potbilă de calitate pentru 357 gospodării cu 1 375 beneficiari din s. Frăsinești și 6 agenți economici. - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de AAP, construit;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 17.06.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 291 din 12.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 25.06.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 25.06.2025.	- Acces asigurat la sistemul de aprovizionare cu apă potbilă de calitate pentru 357 gospodării cu 1 375 beneficiari din s. Frăsinești și 6 agenți economici. - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de AAP, construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	Reteaua de apeductul construita in cadrul proiectului reprezinta o continuitate a apeductului din satul Macaresti. r-nul Ungheni implementat in cadrul proiectului "Alimentare cu apa potabila a satului Macaresti"., finantat de FEN si cuprinde toate gospodariile din satul Frasinesti, comuna Macaresti. Prin urmare, localitatile beneficiare sunt asigurate cu apa potabila de "APA-VITAL" Iasi. Conform raportului anual post-implementare, ca urmare a finalizarii proiectului. investitia a fost preluata la balanta Primariei Macaresti care asigura sustenabilitatea investitiei pina la transmiterea acesteia catre IM Servicom-Macaresti.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Dupa finalizarea lucrarilor, investitia va fi transmisa in gestiune Intreprinderii Municipale "ServCom Macaresti", create prin Decizia Consiliului local nr. 7/8 din data de 11.12.2020. Serviciul va fi autofinantat, prin urmare pentru prevenirea incapacitatii de plata, se va opera cu un cost corect al serviciilor de aprovizionare cu apa potabila. Totodata, se vor aloca mijloace financiare pentru elaborarea panoului informativ permanent.	Responsabil de gestionarea investitiei este primarul comunei Macaresti care in comuna cu Consiliul Local asigura intretinerea sistemului de apeduct construit si alocarea mijloace financiare, la necesitate in vederea durabilitatii si sustenabilitatii investitiei. Pentru elaborarea panoului informativ permanent ce va asigura vizibilitatea proiectului, APL a alocat resurse financiare in suma de 5000 lei.
Rezultatele obtinute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul va avea un impact pozitiv asupra comunitatii oferind celor 1375 locuitori ai satului Frasinesti acces la apa potabila de calitate si posibilitatea conectarii si utilizarii electrocasnicelor fapt ce va creste confortul si calitatea vietii locuitorilor. Totodata, institutiile publice de invatamant, educatie si cele medicale vor dispune de posibilitatea renovarii facilitatilor sanitare. Dezvoltarea retelei de apa potabila din localitate va crea premise pentru atragerea investitiilor si dezvoltarea afacerilor tinerilor antreprenori in domeniul procesarii produselor agricole si serviciilor de turism si va contribui la reducerea migratiei.	Ca urmare a implementarii proiectului, la sistemul de apeduct au fost conectate 357 gospodarii cu aproximativ 1357 persoane, 6 institutii publice- IET "Andries: cu 50 copii si 16 angajati, Gimnaziul Frasinesti cu 118 copii si 18 angajati, Oficiul Medicilor de Familie cu 6 angajati, Biblioteca publica Frasinesti cu 2 angajati, Politia de Frontiera cu sediul in S. Frasinesti si Caminu Cultural Frasinesti cu 80 beneficiari. Prin urmare, s. Frasinesti dispune de acces la apa potabila in proportie de 100 % iar calitatea vietii localnicilor a crescut semnificativ.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 25.06.2025