

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **S 11 38 DL**
Denumire proiectului: **Construcția rețelei de apeduct (L=2,5 km) și a turnului de apă în satul Dimitrova, comuna Cîietu, raionul Cantemir**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**
Localitatea proiectului: **s. Dimitrova, s. Cîietu, r-nul Cantemir**
Beneficiar: **Primăria com. Cîietu, r-nul Cantemir**
Bugetul proiectului: **2.117.712,07 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **2.086.702,19 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 443-S11038DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **11.04.2024**

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1,26 km de rețele de apeduct construite, - 1 castel de apă construit, - 1 sonda arteziana reabilitată - 142 conectari individuale.	Produs	- 1,26 km de rețele de apeduct construite, - 1 castel de apă construit, - 1 sonda arteziana reabilitată - 142 conectari individuale.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 247 din 09.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 12.11.2025; - Acte justificative prezentate de apl cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.08.2025	- 1,26 km de rețele de apeduct construite, - 1 castel de apă construit, - 1 sonda arteziana reabilitată - 142 conectari individuale.
Acces la apeduct pentru 142 gospodării cu o populație de 517, o grădiniță de copii, oficiul medical și 2 agenți economici 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct	Rezultat	Acces la apeduct pentru 142 gospodării cu o populație de 517, o grădiniță de copii, oficiul medical și 2 agenți economici 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 247 din 09.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 12.11.2025; - Acte justificative prezentate de apl cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.08.2025	Acces la apeduct pentru 142 gospodării cu o populație de 517, o grădiniță de copii, oficiul medical și 2 agenți economici 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, apl este în proces de confecționare a panoului informativ permanent cu ulterioara instalare. - Gestiunea sistemului de apeduct creat este asigurată de Întreprinderii Municipale „Cîietu-Service” în cooperare cu Primăria Cîietu. - Prin Decizia consiliului local Cîietu, nr. 3/1 din 14.04.2025, sunt aprobate tarifele la serviciul de alimentare cu apă pentru consumatori casnici și instituții publice. - Pentru operaționalizarea și asigurarea bunei funcționări a sistemului de apeduct din satul Dimitrova, Primăria a întreprins următoarele acțiuni: la data de 19 iunie 2025, prin dispoziția primarului nr. 1 din 18.06.2025, a fost convocată Comisia pentru Situații Excepționale, având în vedere necesitatea punerii în funcțiune a sistemului și asigurării accesului constant la apă potabilă pentru locuitori. În urma deciziilor luate în cadrul ședinței, ulterior prin decizia Consiliului Local nr. 6/1 din 08.07.2025 au fost alocate fonduri în sumă de 239.990,0 lei. Din aceste resurse, a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 14 din 10.07.2025, prin care s-au executat lucrări de reparație capitală la sonda nr. 762 a rețelelor de apeduct din satul Dimitrova, inclusiv foraj, curățare și consolidare a sondei. - Primăria a mai efectuat lucrări de mentenanță a sistemului de apeduct, prin achiziția serviciilor de excavare, pentru care s-au achitat 9,6 mii lei.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației și de operaționalizare a acesteia. - Va fi delegată gestiunea și întreținerea investiției Întreprinderii Municipale „Cîietu-Service”. - Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	- APL Dimitrova a alocat 239.990,0 lei pentru gestionarea apeductului, din care au fost finanțate lucrări de reparație capitală la sonda nr. 762 (foraj, curățare, consolidare) și lucrări de mentenanță, inclusiv servicii de excavare în valoare de 9,6 mii lei. - Gestiunea sistemului de apeduct creat este asigurată de Întreprinderii Municipale „Cîietu-Service” în cooperare cu Primăria Cîietu.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Dimitrova, comuna Cîietu, se construiesc 1,26 km de rețele de apeduct, un turn de apă și se reabilitează o sondă arteziană, creând acces la apeduct pentru 142 de gospodării. Proiectul va asigura acces la apă potabilă pentru 517 locuitori, grădinița din sat, oficiul medical și doi agenți economici.	Proiectul a îmbunătățit accesul la apă potabilă în satul Dimitrova pentru cca 142 de gospodării, grădiniță, oficiului medical și a doi agenți economici. Măsurile întreprinse de Primăria Cîietu și ÎM „Cîietu-Service” au garantat punerea în funcțiune, întreținerea și sustenabilitatea sistemului de apeduct. Astfel, comunitatea beneficiază de servicii sigure și continue de alimentare cu apă, contribuind la creșterea calității vieții în comuna Cîietu.
---	---	--

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 08.08.2025