

**Raport de monitorizare post implementare  
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 604 DL**  
 Denumire proiectului: **Reparația interioară a Casei de cultură din satul Costești**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Costești, r-nul Ialoveni  
 Beneficiar: Primăria s. Costești, r-nul Ialoveni  
 Bugetul proiectului: 3.680.985,49 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 3.647.095,63 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 146-C24604DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 21.10.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (Casa de Cultura ) S=655m2 renovată, - 1 clădire cu ferestre222,4 m2 PVC dotată montat, - 1260m2 pereti/661m2 tavan/678,4m2 reparata - 1 rețea de electricitate și iluminare interioară (90 corpuri Led )montate ;	Produs	- 1 instituție culturală (Casa de Cultura )S=655m2 renovată, - 1 clădire cu ferestre222,4 m2 PVC dotată montat, - 1260m2 pereti/661m2 tavan/678,4m2 reparata - 1 rețea de electricitate și iluminare interioară (90 corpuri Led )montate ;	1. Vizita în teren din; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, Nr. 488 din 18.12.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.7/1-1 din 01.11.2024; - Notă informativă cu privire la acțiunile întreprinse de APL în perioada post-implimentare din data de 28.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 29.07.2025	- 1 instituție culturală (Casa de Cultura )S=655m2 renovată, - 1 clădire cu ferestre222,4 m2 PVC dotată montat, - 1260m2 pereti/661m2 tavan/678,4m2 reparata - 1 rețea de electricitate și iluminare interioară (90 corpuri Led )montate ;
Acces îmbunătățit pentru 11889 locuitori, inclusiv 2871 copii, 12 conducători artistici, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 11889 locuitori, inclusiv 2871 copii, 12 conducători artistici, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren din; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, Nr. 488 din 18.12.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.7/1-1 din 01.11.2024; - Notă informativă cu privire la acțiunile întreprinse de APL în perioada post-implimentare din data de 28.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 29.07.2025	Acces îmbunătățit pentru 11889 locuitori, inclusiv 2871 copii, 12 conducători artistici, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

**1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)**

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat, dacă este cazul;	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la Casa de Cultură; - Activități de întreținere și asigurare integritate a investiției, APL Costești în cooperare cu administrația Casei de Cultură în cărei gestiune este transmisă investiția. - Din bugetul local în anul curent s-a alocat anual suma de 1.771.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor legate de plata curentului electric, întreținerea tehnică, salarizarea personalului (lucrători tehnici, conducători de ansambluri, bibliotecar, coordonator de tineret), achiziția materialelor pentru reparații curente și organizarea evenimentelor instituției. - APL în cooperare cu Casa de Cultură, în prezent în cadrul unui proiect achiziționează 460 fotolii teatrale în valoare de 1.646.000 lei, finanțate de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, cu instalarea în sala de festivități ce se planifică a fi finalizată până la 1 noiembrie 2025. - Primăria Costești implementează proiect prin ediția a II-a a programului „Satul European” în scopul dezvoltării continuității a Casei de Cultură și transformarea acestuia într-un Centru Multifuncțional, proiectul vizează instalarea sistemului de ventilare, condiționare și desfundare a întregii instituții.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea edificiului și salarizarea personalului Casei de Cultură. -Responsabil de mentenanța edificiului este APL Costești în cooperare cu administrația Casei de Cultură.	-Din bugetul local în anul curent s-a alocat anual suma de 1.771.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor legate de plata curentului electric, întreținerea tehnică, salarizarea personalului (lucrători tehnici, conducători de ansambluri, bibliotecar, coordonator de tineret), achiziția materialelor pentru reparații curente și organizarea evenimentelor instituției. - APL în cooperare cu Casa de Cultură, în prezent în cadrul unui proiect achiziționează 460 fotolii teatrale în valoare de 1.646.000 lei, finanțate de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea Casei de Cultură va îmbunătăți de serviciile culturale de calitate în incinta sălii mari, cum ar fi organizarea de concerte, spectacole teatralizate, festivaluri, concursuri, lansări de carte, premiere cinematografice, întruniri cu personalități marcante ale culturii, politicii naționale totodată vor fi desfășurate toate sărbătorile calendaristice, locale și naționale. Acțiunile de renovare vor viza reparația capitală a sălii mari și holului, rețeaua de electricitate și iluminat interior, tîmplărie și vitraliul principal din fațada instituției.	Modernizarea Casei de Cultură din Costești a redus consumul lunar de energie cu 30% prin instalarea unui sistem electric eficient și a lămpilor LED. Aproximativ 2000 de beneficiari accesează lunar servicii culturale, educaționale și sociale, consolidând coeziunea comunitară. De investiție beneficiază direct angajații instituției (lucrători tehnici, conducători de ansambluri, bibliotecar, coordonator de tineret), aproximativ 800 de copii și elevi, circa 150 de tineri implicați în activități culturale și de voluntariat, membrii ansamblurilor artistice localeși inclusiv întreaga comunitate de 11.889 de locuitori.
---	--	---

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Direcția evaluare ex-post și raportare**

**Data 29.07.2025**