

**Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **G 24 466 DL**
 Denumire proiectului: **Lucrări de renovare a Centrului cultural din satul Gaidar**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Gaidar, UTA Găgăuzia
 Beneficiar: Primăria s. Gaidar, UTA Găgăuzia
 Bugetul proiectului: 4.259.435,57 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 4.107.325,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 136-G24466DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 30.05.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
S - acoperiș 1776 m2, renovat; S - pereți interiori- 700 m2, reparați; Corp LED -40 bucăți, instalate; S - ferestre- 138 m2, montate; S - uși- 28,32 m2, montate; -1 instituție culturală (Centru de cultură), reabilitată dotată;	Produs	S - acoperiș 1776 m2, renovat; S - pereți interiori- 700 m2, reparați; Corp LED -40 bucăți, instalate; S - ferestre- 138 m2, montate; S - uși- 28,32 m2, montate; -1 instituție culturală (Centru de cultură), reabilitată dotată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.04.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 410 din 28.08.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 11/8 din 27.11.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare prezentată de APL, nr. 143 din 02.05.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 30.04.2025	S - acoperiș 1776 m2, renovat; S - pereți interiori- 700 m2, reparați; Corp LED -40 bucăți, instalate; S - ferestre- 138 m2, montate; S - uși- 28,32 m2, montate; -1 instituție culturală (Centru de cultură), reabilitată dotată;
-Acces îmbunătățit pentru 956 tineri și 8 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; Beneficieri finali- 4038 locuitori; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 956 tineri și 8 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; Beneficieri finali- 4038 locuitori; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.04.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 410 din 28.08.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 11/8 din 27.11.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare prezentată de APL, nr. 143 din 02.05.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 30.04.2025	-Acces îmbunătățit pentru 956 tineri și 8 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; Beneficieri finali- 4038 locuitori; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea Centrului Cultural;</p>	<p>Conform raportului anual post-implementare și constatărilor din timpul vizitei de monitorizare, beneficiarul a întreprins următoarele acțiuni de durabilitate:</p> <p>-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ permanent instalat), conform cost planificat 5,0 mii lei;</p> <p>-Bunurile și serviciile formate prin proiect au fost înregistrate în evidențele contabile ale Primăriei și luate la balanță prin decizia Consiliului local. Documentația aferentă proiectului este arhivată și păstrată la sediul Primăriei.</p> <p>-Primăria satului Gaidar a planificat în bugetul local o sumă anuală de 300,0 mii lei pentru întreținerea și funcționarea Centrului cultural multifuncțional. Totodată, Consiliul local a aprobat structura de personal pentru gestionarea centrului, fiind angajați 4 specialiști (prin contracte individuale de muncă), responsabili de activitățile administrative și culturale.</p> <p>-A fost extins spectrul serviciilor culturale, turistice și educaționale oferite de Centrul cultural, prin organizarea de cercuri tematice, ateliere de creație, expoziții și alte activități. Astfel, au fost atrași peste 500 de copii și tineri, 100 de adulți, 10 meșteșugari locali și peste 300 de turiști. Inclusiv în incinta Centrului Cultural a fost amenajat un muzeu.</p> <p>-În anul 2024, au fost implementate două proiecte finanțate prin AIPA pentru extinderea spațiilor muzeale din cadrul centrului. Acestea au inclus: Achiziția de mobilier nou, vitrine, mese, scaune, echipamente IT, pentru dotarea unei săli de expoziție dedicată meșteșugarilor locali. În anul 2025, este în curs de implementare al treilea proiect AIPA, care prevede: Amenajarea curții exterioare a Centrului cultural sub forma unei zone de recreere, parte integrantă a complexului muzeal.</p> <p>-Cu implicarea activă a Centrului Cultural, în anul 2024, a fost organizat în satul Gaidar Festivalul Covorului „Aydar Kilim Festivali”, ajuns la ediția a XI-a. Evenimentul a reunit circa 150 de covoare vechi din peste 20 de localități, incluzând expoziții de meșteșuguri, muzică populară și demonstrații de țesut, consolidând promovarea tradițiilor locale și atrăgând vizitatori cît și turiști.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.</p> <p>-Administrația și angajații Centrului Cultural în comun cu APL va asigura întreținerea și buna funcționare a investiției realizate.</p> <p>-La necesitate, vor fi planificate resurse financiare pentru lucrări de mentenanță.</p>	<p>Pentru asigurarea durabilității Centrului cultural, Primăria Gaidar a alocat anual 300 mii lei din bugetul local și a angajat 4 specialiști responsabili de administrarea și funcționarea instituției. Suplimentar, au fost atrase trei proiecte AIPA pentru dotarea Centrului Cultural și amenajarea curții ca zonă de recreere.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Va fi renovată clădirea fostului Gimnaziu unde va fi edificat Centrul Cultural din satul Gaidar, prin lucrări ce includ reparația acoperișului, pereților interiori, montarea ferestrelor, a ușilor și instalarea a corpurilor de iluminat LED ș.a. Infrastructura modernizată oferă acces îmbunătățit la servicii și activități culturale pentru 956 tineri, 8 angajați și 4038 locuitori din localitate.</p>	<p>Proiectul a contribuit la revitalizarea vieții culturale din satul Gaidar prin reabilitarea infrastructurii și diversificarea serviciilor oferite, atrăgând peste 500 de copii și tineri, 100 de adulți, 10 meșteșugari și peste 300 de turiști. Au fost create 4 locuri de muncă stabile în cadrul Centrului cultural, asigurând gestionarea eficientă a activităților și întreținerea investiției. Instituția a devenit un punct de referință local, găzduind expoziții, ateliere, evenimente educaționale și turistice, consolidând rolul său ca centru comunitar cultural.</p>

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 30.04.2025