

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C	11	16 DL
Denumire proiectului:	Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă într-un sector al satul Fundul Galbenei, raionul Hîncești		
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale		
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local		
Localitatea proiectului:	s. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești		
Beneficiar:	Primăria s. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești		
Bugetul proiectului:	604.423,12 lei		
Suma finanțată din FNDRL:	604.423,12 lei		
Data semnării contractului de finanțare:	# 440-C11016DL-2022		
Data transmiterii obiectului:	18.11.2022		

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-2 km de rețele de apeduct construit.(sistem magistral)	Produs	-2 km de rețele de apeduct construit. (sistem magistral)	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 18.11.2022; - Actul de formare a costurilor investitoriale din 01.03.2023; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 27.10.2023; Nota informativa din data de 03.11.2023. - Raport anual cu privire la acțiunile post-implementare din data de 12.09.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.11.2023. Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 27.11.2024. Vizita de monitorizare ex-post implementare din data de 12.09.2025	-2 km de rețele exterioare de alimentare cu apă, construit.
- Acces la aprovizionare cu apa a 328 de gospodarii cu o populație de 2575, 5 instituții sociale și 13 agenți economici 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	- Acces la aprovizionare cu apa a 328 de gospodarii cu o populație de 2575, 5 instituții sociale și 13 agenți economici 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 18.11.2022; - Actul de formare a costurilor investitoriale din 01.03.2023; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 27.10.2023; Nota informativa din data de 03.11.2023. - Raport anual cu privire la acțiunile post-implementare din data de 12.09.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.11.2023. Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 27.11.2024. Vizita de monitorizare ex-post implementare din data de 12.09.2025	- Acces îmbunătățit la sistemul de aprovizionare cu apa pentru 2 575 locuitori din 328 de gospodarii, 13 agenți economici, 5 instituții publice și educaționale, inclusiv 300 elevi și copii din localitate. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
-----------------------------------	----------------------------	-------------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ);</p> <p>3.Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă.</p> <p>4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea si extinderea sistemului de apeduct construit.</p> <p>Conform cererii de finantare, aplicantul specifica urmatoarele actiuni de durabilitate:</p> <p>După implementarea proiectului, obiectul va fi inclus in bilantul vontabil al APL Fundul Galbenei.</p> <p>După darea în exploatare a apeductului , obiectul va fi transmis in gestiune catre ÎM "Servcom"-FG", care dispune de 5 angajati , care deservesc sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare a satului.</p> <p>Primaria are experienta in implementarea unui proiect de constructie a sistemului de canalizare a satului-"Construcția stației de epurare de 120 m3/zi și a unor rețele magistrale de canalizare care au fost finanțate din sursele Fondului Ecologic Național.</p> <p>Valoarea acestuia a constituit 11, 0 mln lei si au fost executate lucrări de finalizare a unor sectoare din localitate.</p>	<p>1. Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar;</p> <p>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ permanent.</p> <p>3.Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă de catre IM din localitate.</p> <p>4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de aprovizionare cu apă.</p> <p>La sistemul de aprovizionare cu apă sunt conectate 730 gospodării, toate fiind contorizate până la moment.</p> <p>Gestionarea serviciului de distribuire a apei este efectuată de către ÎM " Servicom- FG", format în vara anului 2020.</p> <p>Lungimea totală a apeductului existent fiind de 16 000 m.l. Debitul zilnic de pompare a apei este de cca 120-130m3/zi.</p> <p>Reteaua nou construita cu lungimea de 2035 m. cu diametrul conductei: Ø 90 mm, alimenteaza exclusiv rezervoarele principale , care ulterior distribuie apă catre cele 328 de gospodarii ale satului, cu 2.575 de locuitori , 5 instituții publice sociale (gradinita de copii, primaria, casa de cultura, etc), dar si 13 agenti economici din localitate.</p> <p>Sistemul nou construit sigura o stabilitate în presiune a apei, eliminand pierderile constatate anterior în rețele vechi.</p>	
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Primaria a alocat resurse din bugetul local al APL, pentru asigurarea vizibilității proiectului pentru instalarea unui panou informativ permanent.</p> <p>- Bunul va fi luat la evidenta contabila si obiectul va fi transmis în gestiune ÎM " Servcom-FG" prin acord de comodat , care conform statutului, este fondata de catre Consiliul Local Fundul Galbenei.</p> <p>IM dispune de personal calificat care va gestiona si va asigura mentenanta sistemului de apeduct si de canalizare din localitate.</p>	<p>Beneficiarul a transmis în gestiune sistemul de aprovizionare cu apă către ÎM" Servicom- FG", creat în anul 2020. Aceasta dispune de 5 specialiști.</p> <p>Alocarea mijloacelor financiare pentru elaborarea documentației de extindere a rețelei de apeduct și distribuției a apei potabile.</p> <p>Alocarea mijloacelor pentru exinderea rețelilor magistrale de canalizare .</p>	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Acoperirea debitului de aprovizionare cu apă de la 70% la 100%.</p> <p>1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de AAP construit.</p> <p>Principalul efect pozitiv este reducerea pierderilor la pomparea apei , deoarece traseul existent inechit era proiectat pe extravilan și era construit în anul 1986.</p> <p>Conform tehnologiei din acele vremuri au fost folosite țevi scurte din PVC la conectarea carora sunt scurgeri mari respectiv pierderi semnificative de apă si cheltuieli bugetare.</p> <p>Odata cu largirea/extinderea localității, traseul vechi trecea prin proprietatea privata a satenilor și pomparea nu putea fi controlata in totalitate de IM, care gestioneaza aceste servicii și pierderile ajungeau la 35-40% din volumul total de apă pompata catre rezervorul central al satului care duceau la un deficit considerabil de apă pe timp de vară.</p> <p>Noul traseu a prevazut instalarea rețelei de apeduct pe strada Nucarilor și strada Unirii de la sursa de apă (sonda arteziana nr. 468), până la rezervorul central al satului cu volumul de 200 m3.</p> <p>Noul apeduct a îmbunătățit mult calitatea apei. Acesta permite sedimentarea precipitatului solid și evacuarea compusilor volatili amoniac și hidrogen sulfurat. Urmare a interventiei realizate in cadrul proiectului, apa a devenit calitativa /potabilă pentru consumatorii finali ai proiectului.</p>	<p>- Acces îmbunătățit la sistemul de aprovizionare cu apa pentru 328 de gospodarii cu o populație de 2575, 5 instituții sociale și 13 agenți economici.</p> <p>Acoperirea debitului de aprovizionare cu apă de la 70% la 100%.</p> <p>1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit. Locuitorii beneficiază de o alimentare echilibrată și constantă, ceea ce reprezintă un pas esențial în creșterea calității vieții și în dezvoltarea infrastructurii de bază a satului.</p> <p>Importanța proiectului:</p> <p>Reteaua executată în cadrul proiectului constituie un element vital al infrastructurii de alimentare cu apă a localității, având un rol decisiv în:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creșterea fiabilității sistemului de aprovizionare cu apă pentru întreaga comunitate; - Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cetățeni, prin asigurarea accesului la apă potabilă de calitate; - Crearea premiselor pentru dezvoltarea durabilă a satului Fundul Galbenei, prin consolidarea serviciilor publice de utilitate. <p>Conform mentiunii beneficiarului : Această realizare este nu doar un pas tehnic important, ci și o dovadă a angajamentului și sprijinului pe care Guvernul prin sprijinul financiar din sursele FNDRL îl oferă comunităților rurale. Contribuția ONDRL a fost esențială pentru implementarea cu succes a acestui proiect, iar rezultatele obținute confirmă cât de benefică și binevenită este implicarea instituției în dezvoltarea infrastructurii locale.</p> <p>Concluzie</p> <p>Primăria satului Fundul Galbenei consideră că proiectul „Construcția rețelilor exterioare de alimentare cu apă” și-a atins obiectivele propuse, iar rezultatele obținute sunt durabile și esențiale pentru comunitate.</p> <p>Investiția realizată contribuie direct la îmbunătățirea serviciilor publice și la dezvoltarea localității.</p>	

[illegible]