

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 12 189 DL**  
Denumire proiectului: **Sistem de iluminat public modern în comuna Ocolina, raionul Soroca**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura: **1.2 Instalarea iluminatului public**

Localitatea proiectului: **s. Ocolina, r-nul Soroca**  
Beneficiar: **Primăria com. Ocolina, r-nul Soroca**  
Bugetul proiectului: **586.977,46 lei**  
Suma finanțată din FNDRL: **586.977,46 lei**  
Data semnării contractului de finanțare: **# 371-N12189DL-2022**  
Data transmiterii obiectului: **27.12.2022**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 9,3 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 223 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 14 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 9,3 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 223 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 14 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 29/8 din 13.03.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate prezentată de APL, din data de 30.11.2023 și din data de 10 martie 2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primar, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.10.2023  Vizita de monitorizare ex-post din data de 12.03.2025	- 9,3 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 223 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 14 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;
- Acces îmbunătățit pentru 1 788 beneficiari, 9 instituții publice și de menire social-culturală, 19 agenți economici, la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități (Tepilovca și Ocolina) cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 1 788 beneficiari, 9 instituții publice și de menire social-culturală, 19 agenți economici, la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități (Tepilovca și Ocolina) cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 29/8 din 13.03.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate prezentată de APL, din data de 30.11.2023 și din data de 10 martie 2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primar, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.10.2023  Vizita de monitorizare ex-post din data de 12.03.2025	- Acces îmbunătățit pentru 1 788 beneficiari, 9 instituții publice și de menire social-culturală și 19 agenți economici, la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități (Tepilovca și Ocolina) din comuna Ocolina cu acces îmbunătățit la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Gestiunea și funcționarea în stare optimă a sistemului de iluminat creat este asigurată de Primăria Ocolina; 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public, pentru perioada 2023-2024 fiind bugetate de APL, 120 mii lei; 5. În perspectivă APL planifică accesarea de fonduri pentru crearea unui parc fotovoltaic care va asigura inclusiv energia necesară pentru funcționarea sistemului de iluminat stradal.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Alocații planificate în buget pentru anul 2023 pentru întreținerea și funcționarea sistemului de iluminat public- 80,0 mii lei; pentru anul 2024 - 40,0 mii lei; 2. Alocații financiare pentru elemente de vizibilitate (panou informativ)- 3,36 mii lei;	1. Gestiunea și funcționarea în stare optimă a sistemului de iluminat creat este asigurată de Primăria Ocolina; 2. Alocații financiare pentru elemente de vizibilitate (panou informativ post-implementare) -3,36 mii lei; 3. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public, pentru perioada 2023-2024 fiind bugetate de APL, 120 mii lei;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	În comuna Ocolina, construită 9,3 km de rețea de iluminat stradal, care include 223 de corpuri de iluminat și 14 piloni instalați. Acest proiect va îmbunătăți accesul la iluminat stradal pentru 1.788 de beneficiari, inclusiv 9 instituții publice și socio-culturale, precum și 19 agenți economici. De asemenea, două localități, Tepilovca și Ocolina, vor beneficia de rețeaua de iluminat stradal construită.	1. Acces îmbunătățit la sistemul de iluminat stradal construit pentru 1 788 beneficiari, dintre care 767 femei, 677 bărbați, 344 copii, 9 instituții publice și de menire social-culturală, 19 agenți economici; 2. Rata de acoperire a străzilor cu rețea de iluminat în comuna Ocolina reprezintă 100%, sau cca 19,6 km dintre care 9,3 km construite în cadrul proiectului; 3. Instalarea iluminatului stradal reduce riscul de accidente și incidente pe timp de noapte, oferind un mediu mai sigur pentru pietoni și șoferi și contribuie la atractivitatea localității.

<b>Concluzii:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</li> <li>2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</li> <li>3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</li> <li>4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.</li> <li>5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.</li> <li>6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui, menționează capacitățile financiare, umane ale instituției care va gestiona acest bun.</li> </ol> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>	
<b>Direcția evaluare ex-post și raportare</b>		
<b>Data 12.03.2025</b>		