

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 12 677 DL

Denumire proiectului: Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din comuna Rublenița, raionul Soroca

Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale

Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public

Localitatea proiectului: s. Rublenița și s. Rublenița Nouă, com Rublenița, r-nul Soroca

Beneficiar: Primăria com. Rublenița, r-nul Soroca

Bugetul proiectului: 1.181.043,73 lei

Suma finanțată din FNDRL: 1.181.043,73 lei

Data semnării contractului de finanțare: # 55-N12677DL-2022

Data transmiterii obiectului: 27.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 15,510 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 400 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 4 buc piloni montați	Produs	- 15,510 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 400 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 4 buc piloni montați	1. Vizite în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare și documentația aferentă acesteia; - Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr. 58 din 01.08.2023 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, primar; 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 12.03.2025	- 15,510 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 400 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 4 buc piloni montați
-Acces îmbunătățit pentru 1310 beneficiari, 8 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Rublenița și Rublenița Nouă);	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 1310 beneficiari, 8 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Rublenița și Rublenița Nouă);	1. Vizite în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare și documentația aferentă acesteia; - Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr. 58 din 01.08.2023 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, primar; 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 12.03.2025	-Acces îmbunătățit pentru 1310 beneficiari din totalul 3275 locuitori, 8 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Rublenița și Rublenița Nouă);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cap. 4.3 din Cererea de finanțare, beneficiarul final va asigura din surse proprii plățile aferente serviciului; Vor fi asigurate resurse pentru achiziționarea pieselor, echipamentelor și utilajelor de schimb; Vor fi efectuate verificări regulate și vor fi întreprinse măsuri profilactice cu scopul de a păstra sustenabilitatea proiectului;	- APL a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ permanent), cost planificat 2,0 mii; - Primăria Rublenița este responsabilă de gestionarea sistemului de iluminat public, iar în acest sens anual în bugetul local mijloace financiare necesare pentru achitarea energiei electrice și inclusiv în întreținerea și funcționarea durabilă a rețelei de iluminat. - În anul 2023 APL a efectuat lucrări de extindere a rețelei de iluminat public stradal cu lungimea de 400 m și dotarea cu alte 10 corpuri de iluminat pe panouri solare pe un sector al str. Nicolae Semigrad. În perspectivă apl confirmă că va continua măsurile de modernizare a rețelei de iluminat.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Asigurarea desfășurării activităților serviciului de iluminat stradal va fi delegată unui specialist, angajat de către primărie, responsabilitățile căruia vor fi de operare a rețelei;	Au fost valorificate mijloace financiare în sumă de 2,0 mii lei pentru elaborarea placutelor informative post implementare. A fost încheiat contract de prestare servicii cu un specialist atestat în domeniu pentru asigurarea lucrărilor de mentenanță a sistemului de iluminat public stradal, cu suma de 28,0 mii lei. Pentru anul 2023 au alocate resurse financiare pentru sistemul de iluminat public în sumă de 52,0 mii lei pentru lucrări de mentenanță a bunului format (extinderea rețelei de iluminat public stradal și înlocuirea plafoanelor de tip LED.) Primăria în calitate de beneficiar gestionează rețeaua de iluminat public creată.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construită rețeaua de iluminat stradal pe o lungime de 15,51 km, cu instalarea a 400 corpuri de iluminat și 4 piloni. Beneficiarii ai proiectului sunt 1.310 locuitori și 8 instituții publice și cultural-sociale din satele Rublenița și Rublenița Nouă	Iluminatul stradal construit contribuie la creșterea siguranței locuitorilor în spațiile publice și reduce riscul de accidente sau infracțiuni pe timp de noapte, impactul fiind amplificat de faptul că comuna Rublenița este traversată de traseul național R7. Totodată, proiectul îmbunătățește condițiile de mobilitate și acces pentru toți locuitorii (cca 2611 conform BNS) din comună și anume localitățile Rublenița și Rublenița Nouă

Concluzii:	În perioada 2023–2025, Primăria Rublenița a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității. Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.							
Direcția evaluare ex-post și raportare								
Data 12.03.2025								