

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 12 317 DL**
Denumire proiectului: **Construcția iluminatului public stradal în satul Mîndrești, raionul Telenești**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: 1.2 Instalarea iluminatului public
Localitatea proiectului: s. Mîndrești, r-nul Telenești
Beneficiar: Primăria com. Mîndrești, r-nul Telenești
Bugetul proiectului: 2.363.418,84 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.348.123,01 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 432-C12317DL-2022
Data transmiterii obiectului: 26.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 8,92 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 312 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 91 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 8,92 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 312 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 91 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 13.02.2023; - Decizia CL nr. 02/06 de aprobare a PAD din 13.02.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate de asigurare durabilitate, din data de 07.11.2023; - Proces verbal din 19.12.2022, privind majorarea avvalorii mijloacelor fixe și recalcularea uzurii anuale; - Contract nr. 30 din 15.09.2021 de prestare servicii privind achiziția de lucrări de proiectare pentru extinderea rețelei de iluminat stradal cu 2 km din com. Mîndrești; - Raport anual post-implementare nr. 421 din 04.06.2025 prezentat de APL; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din 05.06.2025.	- 8,92 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 312 corpuri de iluminat stradal, montate; - 91 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal, instalați;
- Acces îmbunătățit pentru 302 de gospodării casnice cu 683 beneficiari direcți din totalul de 4000 locuitori ai comunei Mîndrești (s. Mîndrești-3824 locuitori și s.Codru-176 locuitori), la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 302 de gospodării casnice cu 683 beneficiari direcți din totalul de 4000 locuitori ai comunei Mîndrești (s. Mîndrești-3824 locuitori și s.Codru-176 locuitori), la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 13.02.2023; - Decizia CL nr. 02/06 de aprobare a PAD din 13.02.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate de asigurare durabilitate, din data de 07.11.2023; - Proces verbal din 19.12.2022, privind majorarea avvalorii mijloacelor fixe și recalcularea uzurii anuale; - Contract nr. 30 din 15.09.2021 de prestare servicii privind achiziția de lucrări de proiectare pentru extinderea rețelei de iluminat stradal cu 2 km din com. Mîndrești; - Raport anual post-implementare nr. 421 din 04.06.2025 prezentat de APL; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din 05.06.2025.	- Acces îmbunătățit pentru 302 de gospodării casnice cu 683 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate

Aspecte planificate

Aspecte efective

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public (achitarea facturilor și lucrări de mentenanță a bunului format).	Conform Raportului Anual post-implementare: 1. APL a asigurat vizibilitatea proiectului prin amplasarea panoului informativ permanent costul caruia constituie 1450 lei; 2. Incepand cu anul 2025 au fost efectuate lucrari de reparare a 20 de corpuri de iluminat fiind utilizate mijloace financiare in suma de 5100 lei din bugetul local.		
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria comunei Mândrești dispunde de persoana angajată (electrician), care monitorizează și înlătură eventuale defecte ce pot apărea în procesul de exploatare a serviciului dat.	- Pentru elaborarea panoului informativ al proiectului, APL a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 1450 lei; - Ca urmare a necesității de reparare a 20 de corpuri de iluminat, pentru efectuarea lucrărilor s-au alocat 5100 lei; - APL a planificat 120 mii lei în bugetul local pentru achitarea energiei electrice și 45 mii lei pentru servicii de întreținere a serviciului de iluminat public stradal.		
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Acces îmbunătățit pentru 302 de gospodării casnice cu 683 beneficiari, la sistemul modern de iluminat stradal construit; O comunitate atractivă din punct de vedere estetic și al siguranței rutiere; Costuri reduse de întreținere a sistemului de iluminat public stradal;	În urma implementării proiectului a fost construit iluminat public stradal pe o lungime de 8.9 km acoperind 50 % din teritoriul localității. Investiția a îmbunătățit accesul pentru cei 2510 locuitori ai satului oferindu-le confort și siguranță în deplasare și îmbunătățind calitatea vieții în general. Viața comunitară a devenit mai activă iar numărul accidentelor, spargerilor de locuințe și a actelor de huliganism s-a redus semnificativ. Proiectul a demonstrat eficiența colaborării între cetățeni și APL, generând un sentiment de mândrie și uniune.		
Concluzii:	<p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</p> <p>2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</p> <p>3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</p> <p>4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.</p> <p>5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.</p> <p>6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui, menționează capacitățile financiare, umane ale instituției care va gestiona acest bun.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>			
Direcția evaluare ex-post și raportare Data 05.06.2025				