

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 12 331 DL**  
Denumire proiectului: **Renovarea rețelei de iluminat public din satul Cupcui, raionul Leova**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura: 1.2 Instalarea iluminatului public  
Localitatea proiectului: s. Cupcui, r-nul Leova  
Beneficiar: Primăria s. Cupcui, r-nul Leova  
Bugetul proiectului: 264.769,41 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 264.769,41 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 48-S12331DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 05.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 4,2 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 58 corpuri de iluminat stradal de tip LED, instalate;	Produs	- 4,2 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 58 corpuri de iluminat stradal de tip LED, instalate;	1. Vizita de monitorizare post-implimentare proiect /finală/ din data de 18.02.2025. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali; 5. PAD aprobat prin decizia CL nr/ 1.6 din 30.11.2023. 6. Act de formare costuri investiționale. 7. Rapoarte anuale APL .	Vizita de monitorizare post-implimentare în teren din data de 03.11.2023  Vizita de monitorizare ex-post proiect /finală/ din data de 18.02.2025	- 4,2 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 58 corpuri de iluminat stradal de tip LED, instalate;
-Acces îmbunătățit pentru 80 gospodării casnice cu 260 beneficiari, ai sistemului de iluminat stradal construit; -1 loc de lucru nou creat post implementare -1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 80 gospodării casnice cu 260 beneficiari, ai sistemului de iluminat stradal construit; -1 loc de lucru nou creat post implementare -1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizita de monitorizare post-implimentare proiect /finală/ din data de 18.02.2025. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali; 5. PAD aprobat prin decizia CL nr/ 1.6 din 30.11.2023. 6. Act de formare costuri investiționale. 7. Rapoarte anuale APL .	Vizita de monitorizare post-implimentare în teren din data de 03.11.2023  Vizita de monitorizare ex-post proiect /finală/ din data de 18.02.2025	-Acces îmbunătățit pentru 80 gospodării casnice cu 260 beneficiari, ai sistemului de iluminat stradal construit; -1 loc de lucru nou creat post implementare -1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Implementarea Planului cu acțiuni de durabilitate; 2. Îndeplinirea condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (plăcută informativă permanentă); 3. Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public. 5. Elaborarea unui grafic privind managementul sistemului de iluminat public în vederea minimizării cheltuielilor.	Sistemul de iluminat stradal a ramas in gestiunea primăriei; Bunul a fost luat la evidenta contabila de catre beneficiar. Primăria a contractat un electrician pentru asigurarea intretinerii sistemului de iluminat public stradal. Sunt realizate lucrări de mentenanța a bunului: Schimbarea periodică a becurilor uzate și întreținerea liniei de iluminat, care implică verificarea și repararea componentelor rețelei electrice pentru a asigura funcționarea optimă în condiții de siguranță.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Bunul format va fi gestionat de primărie. 2. Pentru instalarea și deservirea lămpilor LED va fi antrenată o echipă externă de specialiști tehnicieni., care va fi selectată prin licitație. Alocarea resurselor financiare suficiente pentru buna funcționare a sistemului din bugetul local al primăriei. 3. Din cadrul primăriei va fi selectat un specialist care va fi antrenat si instruit pentru a asigura buna funcționare a sistemului de iluminare stradală și remedierea problemelor apărute și punerea lor în funcțiune.	Primăria Cupcui gestionează serviciul creat, dar au contractat un specialist tehnic pentru prestarea serviciilor de mentenanța-schimbarea becurilor și alte lucrări specifice. Atribuțiile de monitorizare a bunului sunt in seama primarului, Editarea și amplasarea elementelor de identificare vizuală (plăcuta informativă permanentă post- monitorizare al proiectului), suma de 1,0 mii lei. În 2023 pentru sistemul de iluminat public stradal la contorul NLC 7272369 cu panoul de dirijare, primăria a alocat și achitat suma de 8 962 lei. Pentru anul 2024 au fost alocați 65,0 mii lei din bugetul local. Pentru anul de gestiune 2025 primăria a planificat suma de 20,0 mii lei pentru prestarea serviciilor de mentenanță.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	4200 m de sistem de iluminat public instalat pe 3 străzi și 7 stradele din s. Cupcui; Crearea accesului la sistem de iluminat public construit pentru alte 80 gospodării din totalul de 260 de gospodării ; 1485 de beneficiari care vor beneficia integral de ultima etapă de asigurare cu sistem de iluminat public stradal Grad de acoperire a străzilor cu iluminat public la 100%;	268 beneficiari direcți ai serviciului de iluminat public stradal; 100% rata de acoperire a străzilor cu iluminat public stradal; Acces asigurat pentru 260 locuitori inclusiv persoane în vârstă și copii; Peste 1400 beneficiari asigurați la trafic pe timp de noapte; 1 angajat al primăriei instruit pentru utilizarea SIP; Creșterea considerabilă a nivelului de siguranță în locurile publice pe timp de noapte  Implementarea sistemului de iluminat stradal a redus semnificativ incidentele nocturne și a sporit sentimentul de securitate în rândul locuitorilor și a dus la creșterea activităților nocturne. Iluminarea strazilor a permis extinderea programului de funcționare pentru locuitorii din s. Cupcui.	
<b>Concluzii:</b>	<p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</p> <p>2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</p> <p>3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</p> <p>4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.</p> <p>5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.</p> <p>6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.</p> <p>In cadrul proiectului s-au construit 4,2 km de rețea de iluminat stradal și au fost instalate 58 de corpuri de iluminat stradal de tip LED. Implementarea proiectului de renovare a rețelei de iluminat public în satul Cupcui, raionul Leova, a avut ca rezultat modernizarea infrastructurii de iluminat stradal, îmbunătățind astfel siguranța și confortul locuitorilor. Gradul de acoperire a strazilor și spațiilor publice cu iluminat public stradal de 100%.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
<b>Direcția evaluare ex-post și raportare</b>			
<b>Data 18.02.2025</b>			