

**Raport de monitorizare post implementare  
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 442 DL**  
 Denumire proiectului: **Apă potabilă pentru toată comuna Sîngerei Noi**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: **s. Sîngerei Noi și s. Mărinești, com. Sîngerei Noi, r-nul Sîngerei**  
 Beneficiar: **Primăria com. Sîngerei Noi, r-nul Sîngerei**  
 Bugetul proiectului: **7.895.531,19 lei**  
 Suma finanțată din FNDRL: **4.101.889,80 lei**  
 Data semnării contractului de finanțare: **# 473-N11442DL-2022**  
 Data transmiterii obiectului: **10.07.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

2

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-8,676 km de rețele apeduct construit; -2 turnuri de apa V=50m3 construit;	Produs	-8,676 km de rețele apeduct construit; -2 turnuri de apa V=50m3 construit;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale Nr. 447 din 19.09.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 02/1i-912 din 28.07.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.03.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizită de monitorizare post-implementare din data 20.01.2026	-8,676 km de rețele apeduct construit; -2 turnuri de apa V=50m3 construit;
-Acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a circa 1395 de gospodării, 6 instituții publice și 27 agenți economici în total circa 4001 locuitori; 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Rezultat	-Acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a circa 1395 de gospodării, 6 instituții publice și 27 agenți economici în total circa 4001 locuitori; 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale Nr. 447 din 19.09.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 02/1i-912 din 28.07.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.03.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.		-Acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a circa 1395 de gospodării, 6 instituții publice și 27 agenți economici în total circa 4001 locuitori; 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a sistemului de apeduct; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	Conform Raportelor post-implementare prezentate de APL și constatările din timpul vizitei de monitorizare, primăria a întreprins următoarele acțiuni de asigurare durabilitate: - Au fost întreprinse acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Gestiunea sistemului de apeduct construit este delegată către ÎM „Salubsincomserv”, aceasta dispune de resursele necesare pentru buna funcționare a sistemului. - Prin Decizia consiliului local nr. 7/11 din 19.09.2023 este aprobat tariful pentru metrul cub de apă. - Până în prezent la rețeaua de apeduct construită au fost brașai 856 gospodării și urmează încă cel puțin 200 a fi conectate. - Procesul de branțare este în derulare urmează a fi finalizat în 2026
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va asigura gestiunea rețelelor de apeduct construite.	- Gestiunea sistemului de apeduct construit este delegată către ÎM „Salubsincomserv”, aceasta dispune de resursele necesare pentru buna funcționare a sistemului. - pentru asigurare mentenanței sistemului de apeduct anual sunt alocate surse financiare în valoare de - 30 mii lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se construiește 8,676 km de rețele de apeduct și două turnuri de apă cu volum de 50 m <sup>3</sup> fiecare. Sistemul nou de alimentare cu apă potabilă va asigura accesul pentru circa 1395 de gospodării, 6 instituții publice, 27 agenți economici și un total de cca 4001 locuitori.	Sistemul de apeduct construit, asigură accesul la infrastructura de apă potabilă pentru cei cca 4000 de locuitori din comuna Sîngerei Noi. Astfel gradul de acoperire cu sistem de apeduct al comunei constituie 100%.  Impact direct asupra beneficiarilor ai proiectului sunt: - 460 gospodării, - 6 instituții publice, - 17 agenți economici.
---	---	--

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul asigură operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

1. Conform raportului post-implementare prezentat la data 20.01.2026 rata de conectare la sistemul de apă constituie 460 (90%) de consumatori casnici, 6 instituții publice și 17 agenți economici.
2. Procesul de conectare va fi finalizat în anul 2026.
3. Restanță la Concluzia INST.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**

**Data 20.01.2026**