

**Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 471 DL**
 Denumire proiectului: **Eficientizarea infrastructurii publice prin extinderea sistemului de canalizare în municipiul Ungheni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**
 Localitatea proiectului: **mun. Ungheni, r-nul Ungheni**
 Beneficiar: **Primăria mun. Ungheni, r-nul Ungheni**
 Bugetul proiectului: **3.716.840,80 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **3.716.840,80 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **# 350-C11471DL-2022**
 Data transmiterii obiectului: **13.09.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

2

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1,8 km de rețele de canalizare, construite; - 53 de cămine de vizitare amenajate; - 818,4 m2 de trotuare refăcute; - 12 m de borduri reparate; - 24 m2 de carosabil restabilit;	Produs	- 1,8 km de rețele de canalizare, construite; - 53 de cămine de vizitare amenajate; - 818,4 m2 de trotuare refăcute; - 12 m de borduri reparate; - 24 m2 de carosabil restabilit;	1. Vizita în teren din data de 20.08.2024 și 16.01.2026; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Actul de constatare a costurilor investiționale, 261 din 10.07.2024. -Nota informativă nr. 869-02/1-37 din 20.08.2024. -PAD aprobat prin DCL nr. 5/12 din 19.07.2024. -Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria mun. Ungheni, din data de 16.01.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 16.01.2026	- 1,77 km de rețele de canalizare, construite; - 53 de cămine de vizitare amenajate; - 818,4 m2 de trotuare refăcute; - 12 m de borduri reparate; - 24 m2 de carosabil restabilit;
- Acces îmbunătățit la sistemul de canalizare centralizat, pentru 58 de gospodării casnice cu 32.379 beneficiari și 10 agenți economici; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare, construit;	Rezultat	- Acces îmbunătățit la sistemul de canalizare centralizat, pentru 58 de gospodării casnice cu 32.379 beneficiari și 10 agenți economici; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare, construit;	1. Vizita în teren din data de 20.08.2024 și 16.01.2026; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Actul de constatare a costurilor investiționale, 261 din 10.07.2024. -Nota informativă nr. 869-02/1-37 din 20.08.2024. -PAD aprobat prin DCL nr. 5/12 din 19.07.2024. -Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria mun. Ungheni, din data de 16.01.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.		- Acces îmbunătățit la sistemul de canalizare centralizat, pentru 58 de gospodării casnice cu 32.379 beneficiari și 10 agenți economici; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare, construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 2,6 mii lei; -Gestiunea sistemului de canalizare este asigurată de SRL „Apă-Canal Ungheni”, în baza delegării aprobate prin Decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 7/7 din 07.12.2018, fiind încheiat Contractul de delegare a gestiunii nr. 1 din 07.12.2018, pentru o perioadă de 10 ani. -Primăria a elaborat proiecte tehnice pentru extinderea sistemului de canalizare în două sectoare ale orașului, iar pentru elaborarea documentației tehnice a fost achitată suma de 597 624 lei din bugetul local. -Până la momentul vizitei de monitorizare, la sistemul de canalizare construit sunt branșate 31 de gospodării și un agent economic, procesul de conectare fiind în continuă desfășurare, pe măsura recepționării cererilor de branșare. -Primăria Municipiului Ungheni este în proces de a iniția și elabora un studiu de fezabilitate pentru modernizarea Stației de Epurare a apelor uzate.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. -Va fi transmis în gestiune sistemul de apeduct construit către Întreprindere Municipală. -APL va planifica resurse pentru mentenanța și dezvoltarea sistemului de canalizare.	-Pentru elaborarea panoului informativ permanent APL a alocat suma de 2,6 mii lei; -Gestiunea investiției este asigurată de către SRL” APĂ CANAL Ungheni”. -Desemnarea unui specialist tehnic pentru întreținerea și gestionarea bunului format; -Primăria a elaborat proiecte tehnice pentru extinderea sistemului de canalizare în două sectoare ale orașului, iar pentru elaborarea documentației tehnice a fost achitată suma de 597 624 lei din bugetul local.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul va conduce la îmbunătățirea infrastructurii publice din municipiul Ungheni prin extinderea rețelei de canalizare cu 1.8km, oferind acces îmbunătățit la sistemul centralizat pentru 58 de gospodării și 10 agenți economici. Reabilitarea trotuarelor și a drumurilor adiacente va crește confortul și siguranța locuitorilor. Pe termen lung, acest proiect va contribui la creșterea calității vieții pentru cei 32.379 de beneficiari și la dezvoltarea durabilă a comunității prin accesul la servicii de canalizare moderne.	Proiectul de extindere a infrastructurii publice din municipiul Ungheni prin construirea unei rețele de canalizare moderne pe o distanță de 1,8 km a contribuit pozitiv atât asupra mediului cît și a dezvoltării infrastructurii din municipiu. Astfel peste 58 de gospodării și 10 agenți economici, beneficiază direct de acces îmbunătățit la sistemul de canalizare centralizat, contribuind astfel la creșterea confortului și la îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii din zonă.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resurse proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data: 16.01.2026