

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	G 21 399 DL
Denumire proiectului:	Îmbunătățirea calității procesului educațional prin crearea condițiilor sigure și confortabile pentru copii, elevi și profesori ai Gimnaziului-grădiniță de copii „Marco Vovcioc” din satul Ferapontievca. Repararea acoperișului plat pe blocuri de diferite niveluri al Gimnaziului-grădiniță de copii „Marco Vovcioc” din satul Ferapontievca, cu o suprafață de 1300 m2
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Ferapontievca, UTA Găgăuzia
Beneficiar:	Primăria s. Ferapontievca, UTA Găgăuzia
Bugetul proiectului:	537.498,24 lei
Suma finanțată din FNDRL:	537.498,24 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 160-G21399DL-2022
Data transmiterii obiectului:	11.05.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs	

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, reabilitată; - suprafața acoperișul plat al grădiniței-gimnaziu de 1350,50 m2, reparat;	Produs	- 1 instituție publică, reabilitată; - suprafața acoperișul plat al grădiniței-gimnaziu de 1350,50 m2, reparat;	1. Vizita în teren din data de 28.05.2024 și din 02.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 108 din 11.08.2023. - Documentația tehnico-Financiară; - Notă informativă nr. 172 din 28 mai 2024; - Raportul anual post-implementare, din data de 02.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.02.2026	- 1 instituție publică, reabilitată; - suprafața acoperișul plat al grădiniței-gimnaziu de 1350,50 m2, reparat;
- Acces îmbunătățit pentru 44 copii, 36 elevi și 55 educatori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 44 copii, 36 elevi și 55 educatori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren din data de 28.05.2024 și din 02.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 108 din 11.08.2023. - Documentația tehnico-Financiară; - Notă informativă nr. 172 din 28 mai 2024; - Raportul anual post-implementare, din data de 02.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.02.2026	- Acces îmbunătățit pentru 44 copii, 36 elevi și 55 educatori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, daca este cazul;	- Prin Decizia consiliului local Ferapontievca, nr. 8/3 din 05.09.2023, investiția a fost preluată la evidență contabilă. - Gestionarea investiției și întreținerea este asigurată de Primăria Ferapontievca în comun cu administrația Gimnaziului-Grădiniță. - În tmeiul Deciziei consiliului local Ferapontievca, nr. 12/6.4 din 29.10.2024, gestiunea clădirii este delegată pe un termen de 5 ani către administrația Gimnaziului-Grădiniță. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ in valoare de 320 lei. - Prin Ediția II a Programului „Satul European”, Primăria implementează proiectul „Complex sportiv și de îmbunătățire a sănătății, popularizarea și dezvoltarea sporturilor de masă”, care prevede renovarea și dotarea sălii de sport a gimnaziului-grădiniță, punând astfel la dispoziția elevilor și a comunității un spațiu modern pentru practicarea sportului și promovarea unui stil de viață sănătos.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.</p> <p>-APL va planifica resurse pentru întreținerea bunurilor create, va desemna persoane responsabile de integritatea acestuia.</p> <p>-Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.</p>	<p>- Este asigurată integritatea și monitorizarea acoperișului de către administrația gimnaziului în comun cu personalul auxiliar.</p> <p>-APL prevede resurse în bugetul local pentru renovări anuale ale edificiului și cheltuieli de personal.</p> <p>-A fost amplasată placuta informativă permanentă pe sediul instituției de învățământ, pentru care au fost alocate mijloace financiare în sumă 320 lei;</p>	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	<p>Reabilitarea unei instituții publice și repararea suprafeței acoperișului plat al grădiniței-gimnaziu, acoperind 1350,50 m2, vor asigura un acces îmbunătățit pentru 44 de copii, 36 de elevi și 55 de educatori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. Proiectul va aduce beneficii considerabile pentru o localitate prin îmbunătățirea condițiilor de educație și siguranță. Infrastructura reabilitată va crea un mediu de învățare mai sigur și mai confortabil, contribuind la bunăstarea generală a copiilor și a personalului educativ. Aceste îmbunătățiri vor stimula participarea și performanța școlară, promovând astfel dezvoltarea educațională și socială a comunității.</p>	<p>Reabilitarea instituției publice și repararea acoperișului plat al grădiniței-gimnaziu, acoperind 1350,50 m2, au un impact semnificativ asupra grupurilor țintă. În prezent cca 57 de copii și cadre didactice din cadrul edificiului, beneficiază acum de un mediu de învățare și lucru mult mai sigur și confortabil. Noul acoperiș a stopat degradarea fizică a clădirii, prevenind infiltrațiile de apă și alte probleme structurale care ar fi putut afecta negativ activitățile educaționale. Prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale, proiectul contribuie la creșterea participării și performanței școlare, având un efect pozitiv asupra educației și dezvoltării copiilor. Beneficiari finali ai investiției, cca 900 locuitori.</p>	
Concluzii:	<ol style="list-style-type: none"> 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui. <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 02.02.2026			