

**Raport de monitorizare ex-post  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **BR 21 707**  
Denumire proiectului: **Extinderea grupelor de creșă publice**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **s. Larga, com. Larga, r-nul Briceni**  
Beneficiar: **Primăria com. Larga, r-nul Briceni**  
Bugetul proiectului: **291.000,00 lei**  
Suma finanțată din FNDRL: **291.000,00 lei**  
Data semnării contractului de finanțare: **1-BR21707-GM23**  
Data transmiterii obiectului: **17.11.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 3 instituții publice/grupe creșă (IET) dotate (mobilier, echipamente didactice); - 1 teren de joacă amenajat;	Produs	- 3 instituții publice/grupe creșă (IET) dotate (mobilier, echipamente didactice); - 1 teren de joacă amenajat;	1. Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 31.07.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate din 03.07.2024 - Actul de constatare a costului investițional, Nr.01 din 18.03.2024 - Interviu cu beneficiarul final - Nota inormativă privind acțiunile de durabilitate întreprinse de APL, din data de 31.07.2025.	În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;	- 3 instituții publice/grupe creșă (IET) dotate (mobilier, echipamente didactice); - 1 teren de joacă amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 31 copii vîrsta 0-3 care frecventează grădinița, 45 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 31 copii vîrsta 0-3 care frecventează grădinița, 45 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 31.07.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate din 03.07.2024 - Actul de constatare a costului investițional, Nr.01 din 18.03.2024 - Interviu cu beneficiarul final - Nota inormativă privind acțiunile de durabilitate întreprinse de APL, din data de 31.07.2025.	În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;	- Numărul de beneficiari direcți: 31 copii vîrsta 0-3 care frecventează grădinița, 45 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplanarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupele- creșe din cadrul IET); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);	1. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului, au fost instalate plăcuțe informative la toate cele 3 gradinițe și este în proces de confecționare un panou informativ ce va fi amplasat în centrul localității, cost 2,72 mii lei; 2. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituțiile vizate de Educație timpurie, conform investiției; 3. Asigurarea integrității mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național ” Grupe Creșă-2023” de către cele 3 instituții beneficiare; 4. Realizarea condițiilor tehnice cu desemnarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format); 5. Pentru asigurarea durabilității, APL în cele trei grădinițe a executat lucrări de reparații curente în sumă totală de 153.660 lei și au fost dotate cu materiale didactice în valoare de 15.800 lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I ; 2. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format/serviciului creat/Grădinițelor-Creșă, dotate cu mobilier și inventar.	1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca la necesitate resurse financiare din bugetul local, cca 169,0 mii; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create; 3. Pentru plasarea elementelor de vizibilitate /placute informative, au fost alocate resurse financiare în sumă de 2,72 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Dotarea celor 3 instituții de educație timpurie cu mobilier, material didactic și utilaje pentru joacă va contribui la: Creșterea capacității grupelor de creșă: Numărul de locuri disponibile în creșele publice va crește semnificativ, permitând mai multor copii să beneficieze de servicii de creșă în comunitate. <input type="checkbox"/> Îmbunătățirea infrastructurii și dotării: Spațiile de creșă existente vor fi modernizate pentru a crea un mediu optim pentru copii, inclusiv prin repararea sau înlocuirea echipamentelor și mobilierului deteriorate. <input type="checkbox"/> Diversificarea și îmbunătățirea activităților educaționale: Noile echipamente didactice și materialele educaționale achiziționate vor spori diversitatea și calitatea activităților desfășurate în creșe, contribuind la dezvoltarea abilităților cognitive și creativității copiilor. <input type="checkbox"/> Creșterea satisfacției părinților și comunității: Părinții vor avea încredere în calitatea și siguranța serviciilor de creșă oferite, ceea ce va conduce la o creștere a satisfacției lor și la o apreciere pozitivă a proiectului. <input type="checkbox"/> 5080 locuitori ai comunei Larga r. Briceni cu siguranța creșterii natalității prin extinderea grupelor de creșă; <input type="checkbox"/> 58 copii din localitate cu vârsta 0-3 ani <input type="checkbox"/> 10 copii din localitate cu vârsta 0-1 ani <input type="checkbox"/> 18 copii din localitate cu vârsta 1-2 ani <input type="checkbox"/> 28 copii din localitate cu vârsta 2-3 ani <input type="checkbox"/> 31 copii cu vârsta 0-3 ani care frecventează gradinita <input type="checkbox"/> 45 angajați ai grădinițelor <input type="checkbox"/> Cea. 250 părinți ai copiilor ce frecventează instituțiile	Cele trei grădinițe beneficiare oferă în prezent un mediu sigur dezvoltării fizice, cognitive și socio-emoționale a copiilor, prin dotarea cu material didactic, mobilier nou și amenajarea unor spații de joacă funcționale, susțin desfășurarea activităților educaționale conform curiculei. Beneficiarii proiectului sunt toți membrii comunității din comuna Larga.

**Concluzii:** În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Directia evaluare ex-post și raportare**

**Data:** 31.07.2025