

Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: CL 12 362 GM23
Denumire proiectului: Renovarea sistemului de iluminat stradal din sat. Vâlcineț r-ul Călărași
Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public

Localitatea proiectului: s. Vâlcineț, r-nul Călărași
Beneficiar: Primăria s. Vâlcineț, r-nul Călărași
Bugetul proiectului: 217.892,01 lei
Suma finanțată din FNDRL: 217.892,01 lei
Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 005-CL12362-GM23
Data transmiterii obiectului: 27.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,56 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 90 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,56 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 90 un.;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024, 10.03.2026. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 6/3 din 04.09.2024; 4. Raport Anual al proiectului din data de 18.12.2024. 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 10.03.2026	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,56 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 90 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public:4106 locuitori, dintre care 520 beneficiari direcți; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 70% - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public:4106 locuitori, dintre care 520 beneficiari direcți; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 70% - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024, 10.03.2026. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 6/3 din 04.09.2024; 4. Raport Anual al proiectului din data de 18.12.2024. 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 10.03.2026	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public:4106 locuitori, dintre care 520 beneficiari direcți; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 70% - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidenta contabilă a bunului format de catre primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	-Înscrierea bunului imobil în inventarul public cu majorarea costului de bilanț. -Planificarea surselor financiare pentru întreținerea sistemului de iluminat stradal de către Consiliul Local la elaborarea Bugetului anual. -Monitorizarea funcționalității sistemului de iluminat stradal de către angajații APL cât și de cetățeni. -Angajarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Planificarea surselor financiare pentru întreținerea sistemului de iluminat stradal de către Consiliul Local la elaborarea Bugetului anual; Înscrierea bunului imobil în inventarul public cu majorarea costului de bilanț. Menținerea permanentă de către primăria satului Vâlcineț a sistemului de iluminat stradal, funcțional. Monitorizarea funcționalității sistemului de iluminat stradal de către angajații APL cât și cetățenii.	1. Pentru elaborarea plăcuța informativă post-monitorizare, APL a alocat din bugetul local mijloace financiare in suma de 506 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de – 265 000 lei suma planificată anual pentru gestionarea serviciului de iluminat public si achitarea consumului de energie electrică. Suma alocată pentru prestarea serviciilor – 60000 lei; 3. Investiția creata este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a angajat un specialist responsabil. A fost încheiat contract de prestare servicii cu un specialist electrician.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Accesul locuitorilor satului Vălcineț la iluminatul stradal renovat de la 25% la 100% din străzile satului, iluminate, de care vor beneficia toți locuitorii satului Vălcineț, raionul Călărași. Proiectul „Renovarea sistemului de iluminat stradal din sat. Vălcineț rml. Călărași”, va avea un impact scontat asupra grupurilor-țintă și beneficiarilor finali. Astfel proiectul va asigura dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare locale pentru toți membrii comunității, va oferi posibilitatea de a circula mai în siguranță. Până la moment primăria satului Vălcineț a reușit cu forțele proprii să modernizeze iluminatul stradal în proporție de 70% din stăzile satului, ceea ce este insuficient pentru a asigura o deplasare și o siguranță fără frică a celor 4106 de locuitori ai satului pe timp de noapte.	Localitatea a beneficiat de renovarea sistemului de iluminat stradal pe o lungime de 4,56 km și instalarea a 90 corpuri de iluminat stradal tip LED. Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat public stradal – 100% Suprafața spațiilor publice din localitate, acoperită cu iluminat public stradal – 45km. Pondere acoperirii cu iluminat stradal a localității – 100% Numărul de beneficiari finali al serviciului public – 4106 beneficiari finali. Sunt în jur de 520 locuitori care locuiesc pe străzile preconizate pentru modernizarea sistemului de iluminat stradal, care sunt beneficiari direcți, inclusiv persoane cu dizabilități, oameni în etate, cadre didactice, 247 elevi ai Gimnaziului, 120 de copii de grădiniță, agenți economici, 2 lăcașe sfinte se bucură de iluminatul stradal. agenți economici. Acest proiect a asigurat dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare locale pentru toți membrii comunității, a oferit posibilitatea de a circula mai în siguranță.
---	--	--

Concluzii:

- 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 10.03.2026
- 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
- 3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Sistemul de iluminat stradal este funcțional integral și utilizat conform destinației, asigurând securitatea și siguranță la deplasarea populației pe timp de noapte. Proiectul a avut un impact pozitiv asupra întregii localități prin îmbunătățirea aspectului localității și crearea unui mediu mai sigur și confortabil.
- 5.Pentru asigurarea activării sistemului de iluminat, APL alocă anual resurse financiare din bugetul local pentru reparații curente și întreținere.
6. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

10.03.2026