

Raport final
 al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului:
 CH
 12
 543
 GM23

Denumire proiectului:
 Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în cartierul nou al satului

Domeniul și măsura de intervenție:
 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale

Măsura
 1.2
 Instalarea iluminatului public

Localitatea proiectului:
 s. Văleni, r-nul Cahul

Beneficiar:
 Primăria s. Văleni, r-nul Cahul

Bugetul proiectului:
 238.657,97 lei

Suma finanțată din FNDRL:
 238.454,46 lei

Data semnării contractului de finanțare:
 15.08.2023
 058-CH12543-GM23

Data transmiterii obiectului:
 30.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 5,17 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 60 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 5,17 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 60 un.;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 08/4 din 13.09.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate din 12.12.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.02.2026	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 5,17 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 60 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2938 cetățeni din care 1100 beneficiari direcți; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% date incomplete; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2938 cetățeni din care 1100 beneficiari direcți; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% date incomplete; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 08/4 din 13.09.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate din 12.12.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.02.2026	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2938 cetățeni din care 1100 beneficiari direcți; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% date incomplete; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), daca este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, cost 230 lei; 3. Repsonsabilă de întreținerea sistemului de iluminat construit este Primăria Văleni, gestiunea fiind delegată ÎM „Eco-Văleni”. 4. Primăria Văleni dispune de acce la soft prin care gestionează la distanță sistemul de iluminat construit. 5. Anual sunt planificate în bugetul local resurse pentru achitarea energiei și asigurarea funcționalității sistemului de iluminat public construit. 6. Primăria Văleni urmează să instaleze panouri fotovoltaice la fîntina arteziană din sectorul nou, urmînd ca surplusul de energie să fie direcționat în rețeaua de iluminat public.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 230 lei ; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local ; 3. Investiția creata va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a sistemului de iluminat stradal, administrația primăriei a angajat un electrician licențiat. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Proiectul de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public în cartierul nou al satului Văleni vizează instalarea unui sistem de iluminat stradal pe o lungime de 5,17 km, cu 60 de corpuri de iluminat, beneficiind direct aproximativ 1.100 de cetățeni din totalul de 2.938 de locuitori ai localității.	Îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor prin creșterea gradului de siguranță publică și accesibilitate, având un impact direct asupra a 30% din sat, cartier nou în continuă dezvoltare. Astfel, localitatea beneficiază de un sistem de iluminat public modernizat. Cca 2938 cetățeni din care 1100 beneficiari direcți dispun de acces la sistemul de iluminat public modernizat.
--	---	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Direcția evaluare ex-post și raportare

27.02.2026