

Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: ST 21 188 SE-2
Denumire proiectului: **Reconstrucția acoperișului Grădiniței de copii din satul Țigănești, raionul Strășeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Țigănești, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria s. Țigănești, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 778 935,40 lei
Suma finanțată din FNDRL: 726 945,47 lei
Data semnării contractului de finanțare: 20.09.2024
Data transmiterii obiectului: 12.02.2025

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
P1 : 1 instituție publică reabilitată (Grădiniță) și eficientizată energetic.	Produs	P1 : 1 instituție publică reabilitată (Grădiniță) și eficientizată energetic.	1. Analiza documentară/documentarea de birou: - Cerere de finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces Verbal pentru RTL din data de 12.02.2025; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 8 din data de 12.02.2025; 2. Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 1/7 din data de 14.03.2025; 3. Vizita de monitorizare proiect din data de 30.09.2025; 4. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului;	Vizita de monitorizare post-implementare din 30.09.2025 Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.02.2026	P1 : 1 instituție publică reabilitată (Grădiniță) și eficientizată energetic.
R1 : Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite - 55 copii și 22 angajați ai grădiniței de copii, 110 părinți.	Rezultat	R1 : Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite - 55 copii și 22 angajați ai grădiniței de copii, 110 părinți.	1. Analiza documentară/documentarea de birou: - Cerere de finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces Verbal pentru RTL din data de 12.02.2025; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 8 din data de 12.02.2025; 2. Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 1/7 din data de 14.03.2025; 3. Vizita de monitorizare proiect din data de 30.09.2025; 4. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului;	Vizita de monitorizare post-implementare din 30.09.2025 Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.02.2026	R1 : Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite - 55 copii și 22 angajați ai grădiniței de copii, 110 părinți.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea placutei informative permanente, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	Conform raportului anual post-implementare, Primăria Țigănești în colaborare cu administrația Grădiniței de copii este responsabilă de gestionarea și întreținerea edificiului. Prin urmare periodic sunt efectuate inspecții ale stării acoperișului precum și a sistemului de scurgere a apelor pluviale. De asemenea este asigurată supravegherea stării tehnice a edificiului, cu implicarea personalului tehnic din cadrul instituției sunt realizate lucrări de curățare a jgheburilor precum și lucrări minore de întreținere.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform PAD, investiția va fi preluată la evidența de către Primăria Țigănești care va planifica mijloace financiare din bugetul local în vederea funcționalității și întreținerii bunului precum și va gestiona și va asigura sustenabilitatea investiției în comun cu administrația Grădiniței de copii. Administrația va desemna un specialist tehnic din cadrul instituției ce va fi responsabil de inspecția periodică a stării acoperișului și va interveni cu lucrări de curățare sau cu eventuale lucrări de reparații. Totodată, vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent.	APL Țigănești alocă anual mijloace financiare din buget în scopul întreținerii curente a grădiniței precum și pentru lucrările de reparații ale acoperișului. În acest sens sunt antrenati și responsabilizați angajații auxiliari din cadrul instituției precum și responsabilul tehnic.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Implementarea proiectului de eficientizare energetică a grădiniței de copii va contribui la creșterea confortului termic în cadrul instituției fapt ce va îmbunătăți condițiile de desfășurare a procesului educațional și la o dezvoltare armonioasă a celor 55 de copii. Deasemenea, se prevede și reducerea cazurilor de îmbolnăviri cauzate de condițiile nesatisfăcătoare produse din cauza umidității sporite. Totodată, cei 22 de angajați din cadrul instituției vor beneficia de un mediu prielnic și confortabil de activitate.	Reconstrucția acoperișului Grădiniței de copii din satul Țigănești a îmbunătățit condițiile de desfășurare a procesului educațional, oferind un spațiu sigur și confortabil pentru cei 55 de copii și 22 de angajați. Intervenția previne deteriorarea clădirii și reduce costurile viitoare de reparații, contribuind totodată la eficientizarea energetică a instituției. De grădinița reabilitată beneficiază pentru întreaga comunitate, cca 1300 locuitori.
---	---	--

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 17.02.2026