

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 12	703 DL
Denumire proiectului:	Renovarea rețelei de iluminat public din satul Voloave, comuna Parcani, raionul Soroca	
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale	
Măsura	1.2 Instalarea iluminatului public	
Localitatea proiectului:	s. Voloave, com. Parcani, r-nul Soroca	
Beneficiar:	Primăria com. Parcani, r-nul Soroca	
Bugetul proiectului:	929.905,43 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	928.370,95 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 373-N12703DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	04.07.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 13,1 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 1 soft pentru managementul iluminatului stradal, instalat; - 264 corpuri de iluminat stradal, instalate;	Produs	- 13,1 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 1 soft pentru managementul iluminatului stradal, instalat; - 264 corpuri de iluminat stradal, instalate;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 5/7 din 24.06.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 83/1 din data de 24.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.02.2026	- 17 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 1 soft pentru managementul iluminatului stradal, instalat;
- Acces îmbunătățit pentru 855 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 855 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 5/7 din 24.06.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 83/1 din data de 24.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.02.2026	- Acces îmbunătățit pentru 855 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ. 3. Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. APL Parcani asigură planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public în perioada post-implementare. 5. APL planifică modernizarea continuă a sistemului de iluminat public al comunei, în acest sens a depus un nou proiect de modernizare și extindere a sistemului la PN SE-ediția II.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- APL va gestiona serviciul de iluminat public stradal și va identifica resurse financiare din bugetul local al primăriei pentru achitarea consumului. - 1.2 mii lei sunt planificați pentru instalarea unui panou informativ.	- APL Parcani este responsabilă de gestionarea sistemului de iluminat public construit. - 1.2 mii lei au fost cheltuiți pentru instalarea panoului informativ. - Pentru asigurarea mentenanței anual sunt alocate resurse financiare după cum urmează, anul 2024- 60000lei, anul 2025-79000 lei . - Pentru extinderea rețelilor de iluminat din bugetul local a fost alocat - 6000 lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se va îmbunătăți semnificativ accesul celor 855 de locuitori la un sistem de iluminat stradal modernizat în localitatea Voloave. Prin construirea a 17 km de rețea de iluminat stradal, comunitatea va beneficia de o infrastructură mai sigură și eficientă. Acest proiect va contribui la creșterea siguranței publice pe timpul nopții, reducând riscul de accidente și infracțiuni.	Locuitorii din satul Voloave beneficiază de un sistem de iluminat stradal sigur și eficient, ceea ce le oferă un sentiment sporit de siguranță pe timpul nopții. Accesul îmbunătățit la iluminatul public a redus riscul de accidente și infracțiuni, creând un mediu mai sigur pentru toți membrii comunității, în special pentru copii și vârstnici. APL planifică modernizarea continuă a sistemului de iluminat public al comunei, în acest sens a depus un nou proiect de modernizare și extindere a sistemului la PN SE-ediția II. - Gradul de acoperire a străzilor și spațiilor publice cu sistem de iluminat constituie 90%. Prin implementarea proiectului a fost îmbunătățit semnificativ confortul cotidian al populației, au fost diminuate riscurile de producere a accidentelor pe timp de noapte, iar sporirea nivelului de securitate publică a devenit o prioritate la nivel local.

Concluzii:	1. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul post-implementare, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. 2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului, în conformitate cu cerințele de informare și vizibilitate prevăzute în Ghidul de identitate vizuală al FNDRL. 3. Pentru a se alinia la modificările din cadrul legal, APL a repetat procedura de recepția la terminarea lucrărilor, unde a fost emis proces verbal din data 24.04.2025 ulterior a fost transmis spre avizare către INST. 4. Pentru asigurarea continuității proiectului, rețelele electrice de iluminat stradal au fost extinse cu o lungime de 0,3 km, cheltuieli alocate din bugetul local. 5. APL deține contract de livrare a energiei electrice cu FEE-NORD. 6. Anual din bugetul local sunt alocate resurse financiare pentru asigurarea mentenanței sistemului de iluminare stradal. 7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.							
Direcția evaluare ex-post și raportare								
Data 11.02.2026								