

**Raport final de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 12 558 DL  
 Denumire proiectului: **Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova, raionul Soroca**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public

Localitatea proiectului: s. Iarova, r-nul Soroca  
 Beneficiar: Primăria com. Iarova, r-nul Soroca  
 Bugetul proiectului: 1.076.862,00 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 1.076.862,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 53-N12558DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 03.03.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 17,05 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 259 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 42 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 17,05 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 259 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 42 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	1. Vizită de monitorizare; - Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/2 din 02.05.2023; - Notă informativă nr. 11424 din 12.06.2024 2. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.02.2026	- 17,05 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 259 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 42 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;
-Acces îmbunătățit pentru 770 beneficiari, 8 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Iarova, Balați, Balații Noi);	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 770 beneficiari, 8 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Iarova, Balați, Balații Noi);	1. Vizită de monitorizare; - Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/2 din 02.05.2023; - Notă informativă nr. 11424 din 12.06.2024 2. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.02.2026	-Acces îmbunătățit pentru 770 beneficiari, 8 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Iarova, Balați, Balații Noi);

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). - Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, este angajat de către APL un electrician autorizat. - În scopul reducerii consumului de energie a fost instalat o platformă cu panouri solare cu puterea de 10kw, acest proiect a costat 225 mii lei. - În scopul asigurării gestiunii serviciului public a fost semnat contract de prestări servicii cu electrician autorizat Nr.13 din 22.04.2025. - Integrarea surselor regenerabile, panourile fotovoltaice.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	- Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, este angajat de către APL un electrician autorizat. - APL planifică resurse în bugetul local pentru achitarea serviciului de iluminat public. -Din bugetul local pentru mentenanță și achitarea energiei electrice anuale sunt alocate circa 52000lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Asigurarea iluminatului public stradal pentru localitate; Sporirea gradului de siguranță publică; Sporirea gradului de siguranță pentru reducerea accidentelor /trafic local; Sporirea confortului și a necesității de orientare pentru locuitori; Diminuarea și descurajarea infracționalității; Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale; Creșterea accesului populației la infrastructura nou creată;	Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova are un impact semnificativ asupra grupurilor țintă. Pentru cei 770 de beneficiari, iluminatul stradal nou instalat crește siguranța și confortul în timpul nopții, reducând riscurile de accidente și infracțiuni. Cele opt instituții publice și social-culturale beneficiază de un mediu mai bine iluminat, facilitând desfășurarea activităților și evenimentelor. În Iarova, Balați și Balații Noi, locuitorii se bucură de o infrastructură modernizată care îmbunătățește calitatea vieții și sprijină dezvoltarea comunității. Copiii și tinerii pot circula în siguranță pe străzile iluminate, iar vârstnicii se simt mai protejați și incluși în comunitate. De asemenea, noua rețea de iluminat contribuie la creșterea atractivității zonei pentru potențiali investitori și turiști.

<b>Concluzii:</b>	<p>1. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul post-implementare, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.</p> <p>2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului, în conformitate cu cerințele de informare și vizibilitate prevăzute în Ghidul de identitate vizuală al FNDRL. Plăcuța conține informațiile obligatorii privind denumirea proiectului, sursa de finanțare și instituțiile implicate, contribuind la transparența utilizării fondurilor publice.</p> <p>3. Implementarea proiectului reprezintă un succes administrativ, atingând integral indicatorii setați. Proiectul a reușit să acopere întreaga suprafață a comunei, oferind condiții europene de trai pentru cei 770 locuitori.</p> <p>4. Durabilitatea este asigurată prin asumarea costurilor de întreținere de către APL și prin calitatea lucrărilor recepționate fără abateri.</p>	
<b>Direcția evaluare ex-post și raportare</b>		
<b>Data 11.02.2026</b>		