

**Raport final  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **CR 12 22 GM23**  
 Denumire proiectului: **Renovarea rețelei de iluminat public**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura **1.2 Instalarea iluminatului public**

Localitatea proiectului: s. Mașcăuți, r-nul Criuleni  
 Beneficiar: Primăria s. Mașcăuți, r-nul Criuleni  
 Bugetul proiectului: 254.649,66 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 250.886,36 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 006-CR12022-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 04.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 195 un. de tip Led; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați/înlocuiți: 10 un.; - Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal 2 km	Produs	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 195 un. de tip Led; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați/înlocuiți: 10 un.; - Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal 2 km	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 04.10.24 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/3 din 07.06.2023; 4. Raport Anual al proiectului din data de 12.11.2024 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.02.2026	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 195 un. de tip Led; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați/înlocuiți: 10 un.; - Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal 2 km
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 4338 locuitori, inclusiv 130 copii din grădinița, 332 copii din școală; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 4338 locuitori, inclusiv 130 copii din grădinița, 332 copii din școală; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 04.10.24 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/3 din 07.06.2023; 4. Raport Anual al proiectului din data de 12.11.2024 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.02.2026	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 4338 locuitori, inclusiv 130 copii din grădinița, 332 copii din școală; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidenta contabilă a bunului format de catre primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	1. Conform actului de constatare a costului investițional a serviciilor și bunurilor formate, a fost luată în evidență contabilă. În Registrul de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finisare a implementării proiectului, a fost efectuată înscrierea valorii lucrărilor, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. 2. A fost plasat un panou informativ în locul public, pentru identificare vizuală, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuala. 3. Documentele aferente proiectului sunt păstrate separat într-o mapă și vor fi puse oricând la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control. 4. Pentru asigurarea continuității proiectului, au fost valorificate surse financiare din mijloacele bugetului local în sumă totală de 157 059,63 lei, inclusiv pentru achitarea energiei electrice consumate, achitarea serviciilor pentru reparație și de mentenanță, conform contractului de prestări servicii. Permanent se întreprind activități de întreținere, păstrare, de reparație, de dezvoltare, pentru gestionarea eficientă și cu spirit gospodăresc. 5. Bunul format este în gestiunea primăriei nu este transmis spre gestiune altei instituții. 6. Responsabil pentru mentenanța bunului format a fost desemnat dl Valeșco Mhail, electrician, specialist în domeniu, conform contractului de prestări servicii, încheiat pentru anul 2024, semnat și înregistrat în modul corespunzător la Trezoreria Teritorială Centru. 7. Pentru gestionarea serviciului de iluminat public s-au valorificat 33 186,94 lei anual, iar pentru achitarea consumului de energie electrică, pentru anul 2024 au fost planificați și valorificați - 85 172,69 lei. 8. Pentru contractarea serviciilor de mentenanță a sistemului de iluminat public, s-au alocat 38700 lei, conform contractului de prestări servicii nr. 13 din 24.01.2024.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1,0 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local. La elaborarea proiectului de buget pentru an. 2025 s-au planificat mijloace financiare pentru întreținerea permanentă a sistemului de iluminat public, pentru reparații curente și capitale. 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a contractat un electrician. Suma contractului -38,7 mii lei; Alte structuri noi nu vor fi create;  5. Din bugetul local anual sunt alocate resurse financiare pentru achitarea consumului de energie electrică, în anul 2024- 85172,69lei, în anul 2025- 289830,26. 6. Pentru contractarea serviciilor de mentenanță au fost semnate contracte de prestări servicii, în anul 2024- 38700,00 lei, în anul 2025 - 36144.00 lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Rezultatele scontate în urma implementării acestui proiect sunt realizarea obiectivelor propuse în domeniul de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare, măsura de finanțare 1.2. Instalarea iluminatului public . Realizarea proiectului a avut rezultate imediate după implementare. În urma implementării proiectului au fost instalate: -195 corpuri de iluminat led cu capacitatea de 30 V - Conductor 2000 metri - Piloni metalici 10 bucăți - 6 km de drum iluminat stradal - extinderea iluminatului stradal cu 300 m. - înlocuirea a 2000 m. de fir prin conductor sip.	Astfel toți locuitorii în număr de 4338 persoane beneficiază de iluminatul public, care are o eficiență mai mare. Localitatea are acoperire aproape 100% din spațiul public și a străzilor cu iluminat public, sunt diminuate numărul de accidente rutiere și numărul de infracțiuni. După implementarea proiectului a fost extinsă suprafața spațiului public care este iluminată pe timp de noapte, totodată s-a îmbunătățit calitatea iluminatului public existent. Primăria economisește surse financiare din faptul consumului redus de energie electrică la iluminatul public renovat. Beneficiarii finali ai proiectului sunt toți locuitorii 4338 persoane. Locuitorii beneficiază de o siguranță sporită în timpul deplasării pe timp de noapte. Rezultatul după implementarea proiectului, este faptul că avem o localitate beneficiară de infrastructură a iluminatului public modern. Proiectul a atins obiectivul prin acoperirea locurilor publice și a străzilor cu un grad mai înalt de iluminare pe timp de noapte și a sporit la securitatea locuitorilor atât în trafic rutier cât și la protejarea bunurilor dar și la siguranța aflării în spații publice.  -Creșterea gradului de siguranță a pietonilor pe timp de noapte și a participanților la trafic, -Reducerea riscului de accidente rutiere, -Reducerea cheltuielilor din bugetul local, -Reducerea costurilor de exploatare și întreținere a sistemului de iluminat public.

**Concluzii:**

1. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul post-implementare, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, conform cerințelor de informare și vizibilitate.
3. Recepția la terminarea lucrărilor a fost efectuată repetat, cu obținerea și aplicarea concluziei pozitive a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST), care confirmă conformitatea lucrărilor executate cu cerințele normative în vigoare.
4. Bunul realizat în cadrul proiectului se află în gestiunea autorității publice locale (APL), fiind preluat la evidența patrimonială și administrat conform prevederilor legale.
5. Pentru asigurarea exploatarea și mentenanței corespunzătoare a rețelei de iluminat public, a fost contractat un specialist/ operator autorizat în domeniul instalațiilor electrice, responsabil de deservirea tehnică, întreținerea curentă și intervențiile operative.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**

03.02.2026