

Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: DR 11 601 SE-2
Denumire proiectului: Rețele de apeduct în satul Moara de Piatră, raionul Drochia
Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Moara de Piatră, r-nul Drochia
Beneficiar: Primăria s. Moara de Piatră, r-nul Drochia
Bugetul proiectului: 5 655 378,60 lei
Suma finanțată din FNDRL: 5 653 692,56 lei
Data semnării contractului de finanțare: 10.10.2024
Data transmiterii obiectului: 16.09.2025

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
P1 : 19,56 km de rețele de apeduct construite; P2 : 2 Turnuri de apă, construite/montate; P3 : 1 Stație de tratare cu hipoclorit de sodiu, construită;	Produs	P1 : 19,56 km de rețele de apeduct construite; P2 : 2 Turnuri de apă, construite/montate; P3 : 1 Stație de tratare cu hipoclorit de sodiu, construită;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 16.09.2025; - Act de constatare a costurilor investitoriale nr. 85 din 12.01.2026; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 9/13 din 10.12.2025; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare;; - Raport anual post-implementare din ; 2. Vizite în teren; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului	Vizită de monitorizare 18.03.2026	P1 : 19,56 km de rețele de apeduct construite; P2 : 2 Turnuri de apă, construite/montate; P3 : 1 Stație de tratare cu hipoclorit de sodiu, construită;
R1: Rata de acces la sistemul de apeduct construit pentru 600 gospodării cu 1300 locuitori, 8 instituții publice, 10 agenți economici.	Rezultat	R1: Rata de acces la sistemul de apeduct construit pentru 600 gospodării cu 1300 locuitori, 8 instituții publice, 10 agenți economici.	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 16.09.2025; - Act de constatare a costurilor investitoriale nr. 85 din 12.01.2026; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 9/13 din 10.12.2025; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare;; - Raport anual post-implementare din ; 2. Vizite în teren; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului	Vizită de monitorizare 18.03.2026	R1 : Rata de acces la sistemul de apeduct construit pentru 600 gospodării cu 1300 locuitori, 8 instituții publice, 10 agenți economici.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ permanent, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format, daca este cazul;	1. Apeeductul este gestinat de APL . 2. Aprobarea Decizia 8/6 din 17.11.2025 Cu privire la aprobarea tarifului pentru furnizarea apei potabile și a tarifelor pentru exploatarea rețelei de alimentare cu apă. Tariful pentru consumatorii casnici- 15 lei /m3, pentru agenții economici- 20 lei /m3. 3. Prin Dispoziția nr. 02/1-7-46 din 15.09.2025 a fost desemnată persoană responsabilă pentru gestionarea investiției, iar prin Dispoziția 03/1-97 din 31.12.2025 a fost anhatat lăcătuș. 4. Rețeaua de apeduct a fost extinsă cu 300 m pentru conectarea gospodăriilor care nu au fost incluse în proiect. Lucrările de construcție au constituit 102984,40 lei achitate din bugetul local. 5. Se palnifică extinderea rețeleor de apeduct pentru a coteca încă 9 gospodării. 6. Acțiuni planificate. Extinderea sistemului de apeduct și brânșarea gospodăriilor solicitante. Elaborarea proiectului tehnic pentru construcția sistemului de canalizare

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cererii de finanțare, sustenabilitatea proiectului implementat din sursele FNDRL va fi asigurată prin: - crearea unei întreprinderi municipale în scopul exploatarei sistemului public de alimentare cu apă creat; - elaborarea unui plan de întreținere financiară, actualizat anual; - alocarea fondurilor în bugetul local necesare întreținerii sistemului de apeduct; - asigurarea cheltuielilor de operare necesare funcționării și exploatarei serviciului prin încasarea în baza facturilor emise consumatorilor a tarifului de consum, aprobat prin Decizia CL cu avizul ANRE; - întreprinderea acțiunilor orientate spre identificarea și accesarea noilor fonduri pentru dezvoltarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă în comunitate; - activități de gestionare eficientă a rețelei de apeduct create și informarea consumatorilor privind conectarea la rețea și responsabilitatea achitării regulate a serviciilor de alimentare cu apă; - elaborarea panoului informativ permanent în vederea asigurării vizibilității investiției.	1. Pentru extinderea rețelelor de apă din bugetul local s-a achitat 102984,40 lei 2. Pentru energia electrică lunar se achită 3200 lei .
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de construcție a rețelei de apeduct în s. Moara de Piatra implică un impact major pozitiv asupra comunității. Ținând cont de rezultatele ce urmează a fi atinse, locuitorii satului Moara de Piatra vor beneficia de acces la serviciul de alimentare cu apă de calitate fapt ce va spori nivelul de trai al cetățenilor și va contribui la îmbunătățirea stării de sănătate în comunitate. Ca impact pe termen mediu se așteaptă diminuarea nivelului de morbiditate a cetățenilor cauzat de utilizarea apei din fântânelor de mână, care este preponderent poluată. Totodată, beneficiile care deriva din furnizarea serviciilor de alimentare cu apă țin de asigurarea unui nivel sporit de confort în locuințe și de oportunitățile de dezvoltare pentru afaceri și îmbunătățirea economiei locale în comunitate.	Grupul țintă : - 189 gospodării- 462 beneficiari - 7 instituții publice Impactul proiectului: -Sănătate îmbunătățită: accesul la apă potabilă, sigură pentru consum. -Confort și timp: Eliminarea efortului fizic pentru transportul apei de la fântâni. Gospodăriile pot folosi electrocasnice moderne (mașini de spălat, mașini de spălat vase).

Concluzii:

- 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 18.03.2026
- 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Anual, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Starea tehnică a obiectivului investițional este satisfăcătoare, dar este de menționat că la un turn a cedat un rost de etanșetate, iar în zona de fundare a turnurilor de apă se atestă tasări ale terenului de fundare sub placa de beton armat, cu apariția de goluri sub fundație.
4. Obiectivul este funcțional din data recepției. Rețeaua este accesibilă pentru 189 gospodării , 7 instituții publice .

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 18.03.2026