

**Raport final  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: CS 12 636 GM23  
 Denumire proiectului: Extinderea iluminatului public stradal în s. Opaci  
 Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale  
 Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public

Localitatea proiectului: s. Opaci, r-nul Căușeni  
 Beneficiar: Primăria s. Opaci, r-nul Căușeni  
 Bugetul proiectului: 303.250,92 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 300.496,37 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 01.09.2023 061–CS12636-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 01.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,55 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 158 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,55 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 158 un.;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 6/10 din 02.12.2024. 4. Nota informativă / Raport anual APL cu privire la sustenabilitate din data de 18.02.2025. 5. Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 12.02.2025. 6. Vizita de monitorizare ex-post proiect, din data de 23.04.2026; 7. Raport final pentru proiect, din data de 23.04.2026.	Vizita de monitorizare ex-post implementare din data de 23.04.2026	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,55 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 158 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 3 284 locuitori; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 3 284 locuitori; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 6/10 din 02.12.2024. 4. Nota informativă / Raport anual APL cu privire la sustenabilitate din data de 18.02.2025. 5. Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 12.02.2025. 6. Vizita de monitorizare ex-post proiect, din data de 23.04.2026; 7. Raport final pentru proiect, din data de 23.04.2026.	Vizita de monitorizare ex-post implementare din data de 23.04.2026	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 3 284 locuitori; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă a bunului format de către primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contract de prestare servicii la necesitate; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	Din momentul luării la evidență a sistemului de iluminat public stradal, primăria satului Opaci a reparat drumurile pe care a fost instalat iluminatul public stradal.  Structura care asigură funcționalitatea și activitatea iluminatului public este Primăria satului Opaci ce are în statutul de personal electrician, în al cărui fișă de post intră deservirea și întreținerea instalației iluminatului public. Pentru asigurarea continuității proiectului primăria planifica anual din bugetul local al APL 500 000 lei pentru extinderea iluminatului public stradal și în alte sectoare ale satului. La moment primăria dispune de un proiect de iluminat stradal care se află la coordonare la ANRE. După coordonarea proiectului întocmirea devizului de cheltuieli, primăria Opaci, va depune proiectul la finanțare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru sustenabilitatea proiectului;</p> <p>2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța sistemului de iluminat public stradal construit/extins;</p> <p>3. Planificarea resurselor pentru elaborarea plăcuței informative permanente a sistemului de iluminat public, pentru asigurarea vizibilității proiectului.</p>	<p>Pentru achitarea consumului de energie electrică, administrația primăriei Opaci planifică anual resurse anuale, pentru anul de gestiune 2025 au fost planificate 100, 0 mii lei.</p> <p>Sistemul de iluminat public stradal se află la balanta primăriei Opaci. Se planifică transmiterea iluminatului public stradal către ÎM „Sevcom Opaci”, care va gestiona acest bun.</p> <p>Responsabil de mentenanța sistemului de iluminat public stradal este desemnat primarul.</p> <p>Este încheiat un contract de prestare servicii cu un electrician pentru deservirea rețelelor de electricitate.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Investițiile în proiectul dat va permite redresarea condițiilor de mediu, îmbunătățirea siguranței comunitare prin extinderea cu circa 7 200 metri liniari a iluminatului public și instalarea a 118 corpuri LED de 50 W.</p> <p>Proiectul dat va permite securizarea tuturor clădirilor/instituțiilor publice din localitate.</p>	<p>Localitatea este întinsă pe circa 60 km de drum, iar iluminatul public acoperă parțial satul, circa 50 % din suprafața satului.</p> <p>Proiectul urmărește extinderea gradului de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal de la 46 % la 76 %.</p> <p>Iluminatul din localitate reprezintă un element cheie pentru circulația locuitorilor atât pe cale pietonală, cât și cu ajutorul autovehiculelor. De aceea, studiul efectuat propune utilizarea unor metode moderne și inovaționale, anume bazându-se pe instalarea corpurilor LED de 50W pentru extinderea iluminatului public.</p> <p>Astfel iluminatul public va fi mai eficient.</p> <p>Investițiile în proiectul dat permit redresarea condițiilor de mediu, îmbunătățirea siguranței comunitare prin extinderea iluminatului public cu 4,55 km și instalarea a 158 de corpuri de iluminat Led pentru 500 de beneficiari finali.</p> <p>Prin urmare proiectul dat permite securizarea a tuturor clădirilor/instituțiilor publice din localitate.</p> <p>Prin implementarea proiectului de iluminat public stradal în staul Opaci, a fost asigurată siguranța comunitară pe teritoriul satului și influențează nemijlocit la scăderea numărului de accidente rutiere și infracțiuni pe timp de noapte.</p>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Concluzii ca urmare a vizitei finale:**

- 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 23.04.2026.
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat raportul final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Implementarea proiectului de iluminat stradal a generat un impact semnificativ și multidimensional asupra comunității locale, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și la dezvoltarea durabilă a localității. În plan social, proiectul asigură creșterea gradului de siguranță publică prin iluminarea adecvată a spațiilor publice, reducând riscurile de accidente și incidente pe timp de noapte, precum și sporind sentimentul de securitate al cetățenilor. Totodată, iluminatul stradal facilitează mobilitatea pietonală și rutieră în condiții optime, inclusiv pentru grupurile vulnerabile. În plan economic, modernizarea sistemului de iluminat a contribuit la eficientizarea consumului energetic, prin utilizarea tehnologiilor moderne, generând reducerea costurilor operaționale pentru autoritatea publică locală. De asemenea, a creat premise favorabile pentru dezvoltarea activităților economice locale desfășurate în intervalul nocturn.
5. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**

23.04.2026