

**Raport de monitorizare ex- post
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 89 DL**
 Denumire proiectului: **Serviciu durabil de asigurare cu apă potabilă extins în satul Temeleuți, raionul Florești**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Temeleuți, r-nul Florești
 Beneficiar: Primăria s. Temeleuți, r-nul Florești
 Bugetul proiectului: 7.148.592,14 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 7.148.592,14 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 7-N11089DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 22.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

2

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 14,3 km rețele de distribuție construit; /14,6 km majorat - 1 castel de apă V=50m3, H=9 construit.	Produs	- 14,3 km rețele de distribuție construit; /14,6 km majorat - 1 castel de apă V=50m3, H=9 construit.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 14.01.2024 și 21.01.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale, nr. 369 din 18.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 1/14 din 02.06.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 02/1-01 din 13.01.2025. - Raportul post-implementare prezentat de Primăria Văscăuți, din data de 22.01.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.01.2026	- 14,3 km rețele de distribuție construit; /14,6 km majorat - 1 castel de apă V=50m3, H=9 construit.
-Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 387 gospodării cu 1100 locuitori dintre care 6 agenți economici și 7 instituții publice. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 387 gospodării cu 1100 locuitori dintre care 6 agenți economici și 7 instituții publice. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 14.01.2024 și 21.01.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale, nr. 369 din 18.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 1/14 din 02.06.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 02/1-01 din 13.01.2025. - Raportul post-implementare prezentat de Primăria Văscăuți, din data de 22.01.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.		-Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 387 gospodării cu 1100 locuitori dintre care 6 agenți economici și 7 instituții publice. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost cca 5 mii lei. - Mentenanța și întreținerea sistemului de apeduct construit sunt asigurate de către SA „Servicii Comunale Florești”, căreia i-a fost delegată gestiunea prin Decizia Consiliului Local Temeleuți nr. 4/6 din 23.10.2025, fiind încheiat contractul de delegare a gestiunii la data de 27.10.2025, pe o perioadă de 25 de ani. - Pentru sistemul de apeduct construit, sursa de apă este asigurată prin conducta de aducțiune către satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernața din raionul Florești, care este conectată la apeductul magistral „Zăluceni – Târgul Vertiujeni – Vertiujeni din raionul Florești”. - Pentru a asigura brânșarea consumatorilor la apeductul construit, Primăria Temeleuți implementează, prin Programul Național „Satul European”, Ediția II, proiectul „Asigurarea accesului locuitorilor din satul Temeleuți, raionul Florești, la sistemul public de alimentare cu apă”, care prevede realizarea a 344 de brânșamente la rețeaua de apeduct. La data vizitei de monitorizare fiind realizate brânșarea a 364 gospodării și 7 instituții publice.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va delega gestiunea rețelelor de apeduct și canalizare către SA „Servicii Comunale Florești”. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției și branșarea consumatorilor finali.	-APL a alocat cca 5 mii lei pentru elaborarea panoului informativ permanent. - Menținerea și întreținerea sistemului de apeduct construit sunt asigurate de către SA „Servicii Comunale Florești”, căreia i-a fost delegată gestiunea prin Decizia Consiliului Local Temeleuți nr. 4/6 din 23.10.2025, fiind încheiat contractul de delegare a gestiunii la data de 27.10.2025, pe o perioadă de 25 de ani.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Temeleuți, construit un sistem de asigurare cu apă potabilă, care include un apeduct de 14,6 km și un castel de apă cu capacitatea de 50 m3. Acest sistem va asigura acces la apă potabilă pentru 387 de gospodării, cu aproximativ 1100 de locuitori, inclusiv 6 agenți economici și 7 instituții publice.	Crearea sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Temeleuți a asigurat acces permanent la apă potabilă sigură pentru aproximativ 1.100 de locuitori din 387 de gospodării, precum și pentru 6 agenți economici și 7 instituții publice, sursa de apă fiind asigurată din apeductul magistral „Zăluțeni – Târgul Vertiuțeni – Vertiuțeni din raionul Florești”. Până la momentul monitorizării au fost realizate 364 de branșamente la gospodării casnice și 7 la instituții publice, fapt ce demonstrează un grad ridicat de acoperire și utilizare efectivă a infrastructurii create. Totodată, delegarea gestiunii sistemului pe o perioadă de 25 de ani către un operator specializat contribuie la durabilitatea serviciului și la dezvoltarea socio-economică a localității, prin creșterea atractivității pentru investiții și furnizarea unor servicii publice mai eficiente.

**Concluzii vizita primara
de M&E :**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii vizită repetată: Proiectul implementat prin intermediul PNSE-I se operaționalizează prin proiectul ce se implementează prin PNSE-II.

Direcția evaluare ex-post și raportare
Data: 21.01.2026